

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp  
nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng và công tác GPMB  
Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 09/6/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng xây dựng Kè biển Nhơn Hải; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ thi công Dự án Kè xã Nhơn Hải; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

Qua báo cáo kết quả thực hiện của UBND thành phố Quy Nhơn và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT cho thấy để hoàn thành cơ bản tuyến kè trước ngày 30/9/2020 là rất khó khăn về thời gian. Hiện nay, đã bước vào mùa du lịch nên lượng khách đổ về xã Nhơn Hải rất nhiều, mật độ phương tiện giao thông đi lại dày đặc trên trục đường dọc tuyến kè cũng ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công của Dự án. Do đó, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo quyết liệt đối với các nhà thầu, cụ thể như sau:

**1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:**

- Đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Nhơn Hải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, xây dựng Phương án bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư của Dự án.

- Khẩn trương thẩm định, phê duyệt các Phương án bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư của Dự án. Tổ chức họp dân, công khai Phương án, vận động các hộ dân nhận tiền hỗ trợ, nhận đất tái định cư để xây dựng nhà ở và sớm tháo dỡ giao trả mặt bằng để tổ chức thi công Dự án đảm bảo kế hoạch, cụ thể:

+ Đến ngày 30/6/2020, giao mặt bằng đoạn từ Lăng Ông đến nhà ông Trần Văn Tĩnh (thôn Hải Nam).

+ Đến ngày 30/7/2020, giao mặt bằng đoạn từ Lăng Ông đến nhà ông Lê Thạch Ngọc (thôn Hải Bắc).

- Báo cáo Thường trực Thành ủy Quy Nhơn chỉ đạo Đảng ủy xã Nhơn Hải và các tổ chức chính trị, đoàn thể tại địa phương cùng vào cuộc tích cực thực hiện công tác vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ Dự án.

## 2. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT:

- Thường xuyên phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tập trung xử lý, giải quyết những khó khăn, ách tắc trên hiện trường để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công xây dựng.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tập trung nhân công, vật tư, thiết bị, máy móc tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tổ chức thi công 3 ca trên hiện trường.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát xây dựng thường xuyên có mặt tại hiện trường, giám sát thi công và tìm biện pháp thi công hiệu quả.

- Thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục của Dự án như sau: bổ sung các hố ga thu nước phía biển và các ống thoát nước ngang chờ thu nước mặt; bổ sung hạng mục đường giao thông giáp vỉa hè phía biển phục vụ giao thông và đảm bảo an toàn cho hệ thống kè mái sau khi xây dựng, bề rộng mặt đường B= 4,5m.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**