

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu
tại buổi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng và công tác GPMB
Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 29/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Tham dự buổi kiểm tra gồm có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND xã Nhơn Hải. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng xây dựng Kè biển Nhơn Hải của lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, báo cáo tiến độ thi công Dự án Kè xã Nhơn Hải của lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; ý kiến tham gia của các thành viên tham gia buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, tính đến ngày 28/7/2020 công tác thi công xây dựng đạt 61,2% khối lượng công việc, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, phần việc của các hạng mục còn lại như thi công khóa đỉnh, tường chắn sóng, vỉa hè, nền đường cần nhiều không gian, mặt bằng để thi công nhưng công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo theo yêu cầu. Trong khi đó quỹ thời gian thi công trước mùa mưa bão còn lại rất ít, nhất là đối với các công trình đê, kè biển cấp bách như Dự án Kè Nhơn Hải. Do đó, yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND thành phố Quy Nhơn

- Tập trung nguồn lực tối đa của thành phố để thực hiện công tác GPMB đối với dự án Kè Nhơn Hải. Tăng cường công tác vận động tuyên truyền đến người dân để chấp hành tốt chủ trương của Nhà nước vì Kè Nhơn Hải là công trình quan trọng, cấp bách bảo vệ trực tiếp tính mạng, tài sản của Nhân dân trong khu vực.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định để tạo điều kiện cho người dân sớm di dời đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Đối với các hộ dân còn chây ì, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất tái định cư; đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

2. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Quy Nhơn tập trung xử lý, giải quyết những khó khăn, ách tắc trên hiện trường để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công xây dựng.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong tháng 8 đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trường hợp cần thiết tổ chức thi công 3 ca liên tục để sớm hoàn thành công trình.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát xây dựng thường xuyên có mặt tại hiện trường, giám sát thi công và quản lý chất lượng công trình.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- LDVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm