

Số: 495/BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

V/v: Chấp thuận Tiến độ thi công tổng thể điều chỉnh Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400 tỉnh

Bình Định.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2.

Bộ GTVT đã nhận được Văn bản số 2224/BQLDA2-PID9 ngày 24/10/2014 của Ban QLDA2 về việc Báo cáo tiến độ thi công tổng thể của các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1153 – Km1212+400 tỉnh Bình Định.

Căn cứ nội dung yêu cầu và chỉ đạo của Bộ GTVT tại Thông báo số 1016/TB-BGTVT ngày 06/10/2014; Căn cứ theo Tiến độ thi công tổng thể Dự án QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400 qua tỉnh Bình Định (vốn TPCP) đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Văn bản số 683/BGTVT-CQLXD ngày 17/01/2014; Trên cơ sở Biểu tiến độ tổng thể điều chỉnh của Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1153-Km1212+400 nguồn vốn TPCP do Ban QLDA 2 đề xuất và trình tại Văn bản số 2224/BQLDA2-PID9 ngày 24/10/2014, sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Kế hoạch tiến độ tổ chức thi công tổng thể điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1153 – Km1212+400 tỉnh Bình Định (vốn TPCP) do Ban QLDA 2 lập, trình Bộ theo Văn bản nêu trên như sau:

a) Tiến độ hoàn thành Dự án : 30/11/2015.

b) Tiến độ hợp đồng các gói thầu:

Gói thầu	Chiều dài (km)	Tổng thời gian (ngày)	Ngày bắt đầu thi công	Ngày kết thúc
Gói số 7: Thi công xây dựng đoạn Km1153 - Km1161+600	8.42	515	01/02/2014	30/6/2015
Gói thầu số 8: Thi công xây dựng đoạn Km1161+600 - Km1171	9.37	579	01/03/2014	30/9/2015
Gói thầu số 9: Thi công xây dựng đoạn Km 1171 - Km 1180	10.18	710	21/11/2013	31/10/2015
Gói thầu số 10: Thi công xây dựng đoạn Km1180 - Km1187+500	7.50	640	01/3/2014	30/11/2015
Gói thầu số 11: Thi công xây dựng đoạn Km1187+500 - Km1192+700	4.95	546	01/01/2014	30/6/2015
Gói thầu số 12: Thi công xây dựng đoạn Km1192+700 - Km1202+600	6.70	668	01/02/2014	30/11/2015

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng đoạn Km1202+600 - Km1207+800	5.20	607	01/02/2014	30/9/2015
Gói thầu số 14: Thi công xây dựng đoạn Km1207+800 - Km1212+400	4.60	607	01/02/2014	30/9/2015
Gói thầu số 19- ATGT			01/01/2015	30/9/2015

## 2- Yêu cầu Ban QLDA 2:

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công căn cứ vào tiến độ nêu trên, lập tiến độ thực hiện chi tiết từng gói thầu cho phù hợp, thông qua Tư vấn giám sát rà soát, thống nhất và trình Ban QLDA 2 xem xét, phê duyệt trước ngày 10/12/2014; Tiến độ điều chỉnh đưa vào nội dung hợp đồng xây dựng các gói thầu; Báo cáo Bộ GTVT tiến độ chi tiết các gói thầu đã phê duyệt nêu trên để theo dõi, kiểm tra và xem xét, xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công tổ chức thi công theo đúng tiến độ hợp đồng, tiến độ chi tiết các hạng mục công trình của các gói thầu; điều phối và xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình triển khai để đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ tổng thể của các dự án.

- Trên nguyên tắc tiến độ tổng thể đã chấp thuận nêu trên; trên cơ sở tiến độ thực hiện thực tế hàng tháng của từng gói thầu, lập báo cáo tình hình thực hiện dự án, gói thầu theo định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định, phù hợp với các biểu mẫu đã hướng dẫn tại Văn bản số 11684/BGTVT-CQLXD ngày 30/10/2013, trong đó cần nêu nhận xét, đánh giá (chủ quan, khách quan), những vấn đề tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục và những vấn đề liên quan khác.

Yêu cầu Ban QLDA 2, các nhà đầu tư BOT và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh Bình Định (để p/hợp);
- Kho bạc NN Bình Định;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Vụ KHĐT, TC, KCHT;
- Sở GTVT tỉnh Bình Định;
- Lưu VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Thê

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: 2127/ SY-UBND

*Bình Định, ngày 23 tháng 12 năm 2014*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh, K19;
- Lưu: VT (17).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Nhuận**