

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư

Ngày 12/12/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

- Hiện nay tiến độ thực hiện dự án đang rất chậm, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; tập trung hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để triển khai các gói thầu còn lại, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị thi công các gói thầu dở dang, đề xuất kịp thời các giải pháp pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo cam kết. Làm việc yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công hoàn thành cầu Hà Thanh 1 (cũ) và nút Đồng Đa – Hoa Lư đúng tiến độ; cầu bà Gi 2 (*hoàn thành đúc 30 dầm trong tháng 01/2019*) và nút giao thông đầu cầu Thị Nại (*hoàn thành xây dựng trước tết Nguyên đán 2019*); đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc đối với các khối lượng của các hạng mục nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hàng tuần, trường hợp nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ thì kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý theo hợp đồng cho UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất phương án kỹ thuật điều chỉnh phù hợp đối với đoạn Km0 – Km2, (đề xuất phương án thiết kế dải phân cách giữa, hệ thống chiếu sáng, kết nối hạ tầng kỹ thuật. . .); đồng thời, đề xuất phân luồng giao thông phù hợp trong thời gian thi công nút Đồng Đa – Hoa Lư và cầu Hà Thanh 1 (cũ).

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

- UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục và triển khai việc cưỡng chế đối với hộ ông Phạm Văn Hiến, trong phạm vi nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư.

2. Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh)

a. Đoạn Km130+00 – Km137+580

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (các hộ còn lại tại các nút giao thông).

- Đồng ý cho gia hạn thời gian thi công đến 30/6/2019, đối với gói thầu số 4 (phần khối lượng xây dựng từ đèo Hoa Lộc đến giáp Quốc lộ 1).

- Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết, không để xuất gia hạn hợp đồng thi công.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân khẩn trương thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất các hộ còn lại theo đúng quy định để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ thực hiện công tác GPMB, đảm bảo tiến độ dự án.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc nổ mìn phá đá đảm bảo an toàn và tuân thủ theo đúng quy định (đoạn qua đèo Hoa Lộc).

b. Đoạn Km137+580 – Km143+787

- Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ cam kết; không thực hiện gia hạn hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc không để xuất điều chỉnh hướng tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để tuyến đường đi qua khu vực núi đá gây lãng phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

- UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

3. Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài (đoạn Km0 – Km18+500)

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai thi công dự án, trong đó tập trung thi công các công trình thoát nước trên tuyến, nhất là cầu Cát Tiến và cầu Cát Chánh; kiểm tra, rà soát làm rõ lý do, xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với việc chậm trễ tiến độ thi công các gói thầu đoạn Km0 – Km4+00, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi đề xuất điều chỉnh gia hạn hợp đồng.

Đoạn Km4 – Km18+500 để xuất một số vị trí đường ngang kết nối phục vụ thi công và sử dụng sau này tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân.

- UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ thủ tục và triển khai phương án cưỡng chế đối 02 hộ dân còn lại không chấp hành quyết định bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực đầu tuyến, thuộc địa bàn xã Cát Tiến.

4. Đối với các dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài, Đường nối từ đường trực khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong và Đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai thi công dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Trước mắt, tập trung thi công xây dựng thông tuyến Đường nối từ Quốc lộ 19B đến khu tâm linh chùa Linh Phong trước tết Nguyên đán năm 2019, tránh ách tắc giao thông khu vực này.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo nhiệm vụ được giao đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của dự án và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Đối với các dự án khác (do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và ủy thác quản lý dự án): Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công dự án theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./. *yl*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Công Thương;
- Ban GPMB tỉnh;
- Ban QL KKT tỉnh;
- UBND TP. QN,
- UBND H. TP, PC, VC và TX. AN;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Nhuận