

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1746 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện
(đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục khu kinh tế nổi dài).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 225/TTr-STC ngày 16/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên huyện (đoạn từ Quốc lộ 19B đến giáp đường trục khu kinh tế nổi dài);
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát;
- Địa điểm xây dựng: Xã Cát Thắng và Cát Hưng, huyện Phù Cát;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định;
- Thời gian khởi công – hoàn thành: 04/4/2018 – 21/6/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số		46.170.276.000	39.873.621.267
1	Xây lắp	32.357.540.000	32.853.250.000
2	Bồi thường, GPMB	7.414.980.000	3.835.904.267
3	Chi phí quản lý dự án	670.195.000	670.195.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	2.558.658.000	2.210.697.000
	<i>Chi khảo sát bước lập DA, lập BCKTKT</i>	<i>578.720.000</i>	<i>543.972.000</i>

	Chi khảo sát bước thiết kế BVTC, lập TK BVTC, DT	834.760.000	799.045.000
	Chi lập HSMT, đánh giá HSDT XL	47.250.000	17.082.000
	Chi thẩm định HSMT, đánh giá HSDT XL	27.394.000	0
	Chi thẩm định kết quả LCNT XL	14.308.000	0
	Chi Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu	5.723.000	0
	Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu	1.330.000	0
	Chi giám sát gói thầu thi công XD	874.233.000	850.598.000
	Chi thí nghiệm, kiểm định chất lượng	174.940.000	0
5	Chi khác	1.853.068.000	303.575.000
	Chi phí HM chung	985.021.000	0
	Chi Bảo hiểm xây dựng công trình	138.517.000	138.516.000
	Chi kiểm tra công tác nghiệm thu	34.824.000	0
	Chi thẩm định DAĐT	6.346.000	1.350.000
	Chi thẩm định TKBVTC, DT	45.235.000	45.234.000
	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	213.721.000	118.475.000
	Chi xây dựng hạ tầng trạm trộn	303.904.000	0
	Xây dựng trạm biến áp	94.406.000	0
	Chi đảm bảo an toàn giao thông	31.094.000	0
6	Dự phòng chi	1.315.835.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Tổng Dự toán của DA được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	46.170.276	39.873.621	38.460.434	1.413.187	-
Vốn đầu tư công	46.170.276	39.873.621	38.460.434	1.413.187	-
Vốn Ngân sách nhà nước	46.170.276	39.873.621	38.460.434	1.413.187	-
- Vốn Ngân sách tỉnh			15.077.938		
- Vốn NS huyện			19.569.365		
- Vốn NS xã			3.813.131		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc CĐT quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			39.873.621.267	39.873.621.267
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			39.873.621.267	39.873.621.267
Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	39.873.621.267	
1	Trong đó: Vốn đã thanh toán:	38.460.433.799	
	- Vốn Ngân sách tỉnh	15.077.938.000	
	- Vốn Ngân sách huyện	19.569.365.000	
	- Vốn Ngân sách xã Cát Hưng	1.043.903.655	
	- Vốn Ngân sách xã Cát Thắng	2.769.227.144	
3	+ Vốn còn phải thanh toán:	1.413.187.468	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (23/3/2023) là:

- * Tổng số phải thanh toán tiếp: 1.413.187.468 đồng. Trong đó:
- + Chi bồi thường, GPMB: 22.773.468 đồng;
 - + Chi quản lý dự án: 670.195.000 đồng;
 - + Chi khảo sát bước lập DA, lập Báo cáo KTKT: 253.569.000 đồng;
 - + Chi khảo sát bước thiết kế BVTC, lập TK BVTC - DT 348.175.000 đồng;
 - + Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 118.475.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
UBND Xã Cát Thắng và xã Cát Hưng, huyện Phù Cát	39.873.621.267

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND các xã Cát Thắng, Cát Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng