

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1106 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối
từ ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634, huyện Phù Cát.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 122/TTr-STC ngày 27/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634;
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát;
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phù Cát;
- Địa điểm xây dựng: Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 26/2/2021 đến 11/01/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		26.087.829.325	24.756.006.000
1	Xây lắp	18.981.675.000	19.624.777.000
2	Bồi thường, GPMB	3.739.893.325	3.361.071.000
3	Chi phí quản lý dự án	357.418.000	357.418.000

4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.410.361.000	1.056.145.000
4.1	Chi khảo sát bước lập Báo cáo KTKT và lập BC nghiên cứu khả thi	400.386.000	339.904.000
4.2	Chi phí liên quan đến khảo sát XD	17.467.000	
4.3	Chi khảo sát bước TKBVTC	390.215.000	348.743.000
4.4	Chi phí liên quan đến khảo sát XD bước TKBVTCĐT	7.633.000	
4.5	Chi phí lựa chọn nhà thầu giám sát TCXL		
	-Lập HSMT và ĐG HSDT	37.472.000	18.736.000
	- Chi thẩm định HSMT và KQLCNT	18.736.000	18.736.000
	- Đăng tải thông tin đấu thầu	330.000	
4.6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	533.792.000	328.026.000
4.7	Chi lựa chọn nhà thầu giám sát	4.330.000	2.000.000
5	Chi khác	742.500.000	356.595.000
5.1	Chi Bảo hiểm xây dựng công trình	64.022.000	64.023.000
5.2	Chi thẩm định Dự án ĐT	2.057.000	0
5.3	Chi thẩm định thiết kế, dự toán	17.970.000	17.969.000
5.4	Chi cầm cọc GPMB	181.328.000	180.623.000
5.5	Chi kiểm tra công tác nghiệm thu	4.824.000	0
5.6	Chi phí xây dựng hạ tầng trạm trộn	307.467.000	0
5.7	Chi phí xây dựng trạm biến áp	95.678.000	0
5.8	Chi phí đảm bảo an toàn giao thông	27.865.000	0
5.9	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	41.289.000	93.980.000
6	Dự phòng chi	855.982.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Tổng Dự toán của DA được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	26.087.829	24.756.006	24.116.989	639.017	-
Vốn đầu tư công (Ngân sách nhà nước)	26.087.829	24.756.006	24.116.989	639.017	
- Vốn Ngân sách tỉnh			9.776.000		
- Vốn Ngân sách huyện			9.011.000		
- Ngân sách xã Cát Hanh			5.329.989		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Thuộc CĐT quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	24.756.006.000	24.756.006.000		
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng số	24.756.006.000	
2	Trong đó: Vốn đã thanh toán:	24.116.989.000	
	- Vốn Ngân sách tỉnh	9.776.000.000	
	- Vốn Ngân sách huyện	9.011.000.000	
	- Ngân sách xã Cát Hanh	5.329.989.000	
3	+ Vốn còn phải thanh toán:	639.017.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (13/3/2024) là:

* Tổng số phải thanh toán tiếp: 639.017.000 đồng

Trong đó:

+	Chi bồi thường GPMB	531.082.000	đồng
+	Chi phí giám sát thi công xây dựng	13.955.000	đồng
+	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	93.980.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát	24.756.006.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán

được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19

[Handwritten signature]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

[Handwritten signature in blue ink]