

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 118/TTr-STC ngày 27/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh;
- Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Thạnh;
- Đại diện CĐT: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh;
- Cơ quan phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Địa điểm xây dựng: Đồi Lâm Viên, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh;
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 24/5/2019-11/5/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán
Tổng cộng	44.950.098.000	41.144.295.000
1. Chi phí xây dựng:	39.833.849.000	39.528.302.000

- Phần Mỹ thuật	29.550.085.000	29.373.467.000
- Phần hạ tầng kỹ thuật	10.283.764.000	10.154.835.000
2. Chi phí quản lý dự án:	371.716.000	371.716.000
3. Tư vấn đầu tư xây dựng:	1.163.666.000	912.317.000
- Lập dự án	87.426.000	87.426.000
- Khảo sát địa chất bước TK BVTC-DT	81.554.000	81.554.000
- Lập thiết kế BVTC-Dự toán	285.038.000	285.038.000
- Thăm tra thiết kế BVTC-Dự toán	164.382.000	164.382.000
- Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	36.111.000	36.110.000
- Giám sát thi công	309.155.000	257.807.000
- Chi phí xây dựng định mức chuyên ngành	200.000.000	0
4. Chi phí khác:	1.993.526.000	331.960.000
- Phí thẩm định dự án	10.675.000	8.016.000
- Phí thẩm định thiết kế BVTC-Dự toán	59.890.000	24.696.000
- Phí thẩm định HSMT và PT đánh giá HSDT	7.599.000	7.598.000
- Bảo hiểm	24.554.000	6.687.000
- Chi phí chuẩn bị đầu tư sáng tác phác thảo	817.316.000	0
- Chi phí HD nghệ thuật	158.219.000	158.219.000
- Chi phí HD tư vấn GQKT của Nhà thầu	1.520.000	0
- Chi phí chỉ đạo thể hiện phần mỹ thuật	272.439.000	0
- Hạng mục chung	330.288.000	0
+ Chi phí XD nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	94.368.000	
+ Chi phí một số công tác không xác định được KL từ thiết kế	235.920.000	
- Thuế TN và phí bảo vệ môi trường	9.435.000	0
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	38.801.000	0
- Kiểm toán	144.758.000	0
- Thăm tra phê duyệt quyết toán	118.032.000	126.744.000
5. Chi phí dự phòng:	1.587.341.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được phê duyệt
Tổng số	44.950.098	41.144.295	40.372.535	771.760	0
Vốn đầu tư công			40.372.535		
-Vốn Ngân sách tỉnh.			30.502.051		
-Vốn Ngân sách huyện			9.870.484		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			41.144.295.000	41.144.295.000
1- Tài sản dài hạn (TS cố định)			41.144.295.000	41.144.295.000

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	41.144.295.000	
1	Vốn đã được thanh toán	40.372.535.000	
	-Vốn ngân sách tỉnh	30.502.051.000	
	-Vốn ngân sách huyện	9.870.484.000	
2	Vốn chưa được thanh toán	771.760.000	

- Các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (20/12/2023) là:

* Tổng nợ phải thu: không

* Tổng nợ phải trả: 771.760.000đ

- Xây dựng: 638.259.000đ

- Chi phí khác: 133.501.000đ

+ Hội đồng nghệ thuật: 6.757.000đ

+ Thẩm tra phê duyệt quyết toán: 126.744.000đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thạnh	41.144.295.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chịu trách nhiệm về những nội dung, công việc của từng đơn vị, cơ quan đã thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang