

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng
cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ
chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 20/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn; Đại diện nhà thầu thực hiện gói thầu 01-EC dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc thu hồi khoản kinh phí 201 tỷ đồng đã tạm ứng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3116/BTC-ĐT ngày 09/3/2017. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã phê duyệt, lập hồ sơ hợp đồng điều chỉnh trong phạm vi nguồn vốn hiện có, để nghiệm thu thu hồi ứng đối với khối lượng nhà thầu đã thực hiện.

2. Tập trung xây dựng, nạo vét và kè mái nhánh sông Hà Thanh đoạn từ đập Phú Hòa đến Cầu Đôi, xây dựng đập dâng Phú Hòa. Đồng ý bổ sung hạng mục mở rộng Cầu Đôi để đảm bảo tiêu thoát lũ. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT triển khai lập các thủ tục điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật. Riêng tuyến sông Dinh, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn tính toán lại thiết kế để khi có kinh phí tổ chức thi công để giảm lũ cho nhánh sông Hà Thanh sau khi thi công xong.

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

- Giải phóng mặt bằng cho đập Phú Hòa, đoạn từ đập Phú Hòa đến Cầu Đôi bằng kinh phí của dự án, tiến độ thực hiện hoàn thành trong tháng 3/2017.

Các hạng mục chưa tiến hành triển khai thi công trong giai đoạn 1 dùng chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư hạng mục mở rộng Cầu Đồi sẽ được xem xét, giải quyết sau. UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo UBND tỉnh.

4. Tuyến đường công vụ: Giao Công ty CP tập đoàn Phúc Lộc chi trả, sau khi kết thúc dự án Công ty tiếp tục quản lý để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Hòa.

5. Đường ống xăng dầu: Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Công ty Xăng dầu Bình Định để lập phương án di dời đoạn đường ống xăng dầu bị ảnh hưởng phía hạ lưu đập Phú Hòa.

6. Trước mắt, UBND thành phố Quy Nhơn chỉ xây dựng quỹ đất tái định cư đủ để bố trí cho những hộ cần di dời khi triển khai các hạng mục trong giai đoạn 1 của dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện. *Ule*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự hợp;
- Công ty CP Tập đoàn Phúc lộc;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K4, K7, K10

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi
Nguyễn Đức Thi