

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

Ngày 14/01/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Tiến độ thi công các gói thầu đang triển khai thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 rất chậm, nhiều gói thầu phải gia hạn hợp đồng nhiều lần, một số hạng mục công trình thi công dở dang không đảm bảo an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để hoàn thành công trình theo kế hoạch điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Đối với gói thầu số 01: Khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công triển khai công tác thảm Bê tông nhựa mặt đường và dọn dẹp vệ sinh khu vực nút giao thông cầu Thị Nại trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Hạng mục cầu Bà Di 2: Đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cầu Bà Di 2, đảm bảo thông tuyến kết nối với nút giao thông cầu Bà Di trước ngày 19/5/2019. Lưu ý thực hiện hoàn thành các thủ tục đấu nối vào Quốc lộ 19 theo đúng quy định.

- Nút Giao thông Đồng Đa – Hoa Lư: Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thành thi công cống hộp và lao lắp dầm cầu Hà Thanh 1 cũ, chậm nhất đến ngày 25/01/2019; đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công dọn dẹp công trường, thu hẹp mặt bằng thi công hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công 04 gói thầu còn lại để hoàn thành dự án theo kế hoạch được duyệt. Lưu ý: Ban QLDA Giao thông tỉnh yêu cầu đơn vị trúng thầu gói thầu có các hạng mục cầu Hà Thanh 6, 7 và cầu Tuy Phước phải ưu tiên lắp đặt lan can các cầu và vượt nối các đầu cầu, đường dẫn vào cầu để đảm bảo an toàn giao thông.

- Đối với gói thầu số 3: Đồng ý cho gia hạn hợp đồng thi công lần cuối cùng đến 30/6/2019. Ban QLDA giao thông tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tiến độ thi công theo kế hoạch tiến độ điều chỉnh (Ban QLDA Giao thông tỉnh yêu cầu nhà thầu lập lại tiến độ thi công đến 30/6/2019), kịp thời đề xuất

biện pháp xử lý nếu đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo hàng tháng.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn thống nhất đề xuất phương án điều chỉnh thiết kế đoạn Km0 – Km2; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/01/2019.

3. Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công các gói thầu thuộc công trình Nâng cấp đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), cụ thể như sau:

- Khẩn trương hoàn thiện và vận hành hệ thống điện để chiếu sáng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, đối với đoạn Km130 – Km137+580.

- Khẩn trương thăm bê tông nhựa mặt cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà để phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, êm thuận cho người dân trong dịp Tết sắp đến.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công kiểm tra, quản lý an toàn các mặt bằng thi công để đảm bảo an toàn giao thông nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp đến.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thi công hoàn thành đến khuôn đường, đoạn qua khu vực núi đá, thuộc đoạn Km137+580 – Km143+787.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận