

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2662** /UBND-VX

Bình Định, ngày **09** tháng 7 năm 2013

V/v triển khai các nội dung  
liên quan đến công trình  
Đàn tế trời đất

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đàn tế trời đất tại Văn bản đề ngày 02/7/2013 về việc đề nghị một số vấn đề liên quan đến công trình Đàn tế trời đất (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Tây Sơn, Ban Quản lý dự án Đàn tế trời đất và các ngành liên quan tham mưu đề xuất giải quyết những đề nghị của Ban Quản lý dự án Đàn tế trời đất tại văn bản nêu trên (kể cả việc bàn giao chủ đầu tư), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2013.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- BQLDA Đàn tế trời đất;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Thanh Thắng**

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013

**Kính gửi:**

- Anh Hai Thiện, Bí thư tỉnh ủy;
- Anh Chín Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Anh Sáu Lang, PTGD BIDV, Trưởng ban chỉ đạo dự án.
- Anh Nguyễn Văn Dũng, PGD Sở VHTTDL, Ủy viên Ban chỉ đạo.

**Thưa các anh!**

Theo tinh thần đã thống nhất của lãnh đạo BIDV thì ngày 30/6/2013 sẽ chính thức bàn giao công trình xây dựng Đàn tế Trời Đất và chấm dứt hoạt động của Ban QLDA Đàn tế hiện nay.

Tuy nhiên, cho đến hiện nay Ban QLDA vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Ban chỉ đạo v/v kế hoạch bàn giao cụ thể. Trước đây, tại cuộc họp và văn bản gửi Ban chỉ đạo, chúng tôi đã kiến nghị địa phương cần thành lập một bộ phận trực thuộc Sở VHTTDL, trong đó có thành phần cán bộ của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bảo tàng Quang Trung để tiếp nhận và quản lý các hoạt động của Đàn tế kể từ ngày chính thức bàn giao.

*Với văn bản này, Ban QLDA kính báo cáo và đề nghị như sau:*

1. Đề nghị lãnh đạo tỉnh cho thành lập Tổ công tác tiếp nhận và quản lý công trình xây dựng Đàn tế mà nòng cốt là Bảo tàng Quang Trung; Sở Xây dựng và Sở VHTTDL để việc bàn giao có thể được tiến hành theo tiến độ sau:

a. Từ ngày 06/7 đến 08/7/2013: Tiến hành công tác bàn giao tại hiện trường theo nguyên tắc bàn giao tay ba (Ban QLDA, Đơn vị tiếp nhận, Nhà thầu), thành phần gồm:

- Đại diện Ban chỉ đạo dự án;
- Ban QLDA;
- Đại diện các Sở, ngành liên quan;
- Đại diện các nhà thầu liên quan;
- Tổ công tác, trong đó nòng cốt là Sở VHTT&DL (Bảo tàng Quang Trung), Sở Xây dựng.

b. Từ 09/7 đến 20/7/2013: Thống nhất và hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ dự án từ Ban QLDA cho Tổ công tác.

c. Từ sau ngày 20/7/2013, Ban QLDA chính thức kết thúc nhiệm vụ và giải thể giao những công việc còn tồn tại cho Tổ công tác của địa phương tiếp tục triển khai.

2. Hiện nay Ban QLDA đang triển khai thi công 03 hạng mục phát sinh:

a. Nhà bia:

Đã hoàn thiện phần xây lắp và phần chạm trổ rùa đá, tấm bia đá. Tuy nhiên, hiện Ban QLDA đang chờ lãnh đạo tỉnh cho ý kiến về nội dung, danh sách các tập thể và cá

nhân đã công đức xây dựng đàn Tế để chạm khắc trên bia. Nếu sau ngày bàn giao (08/7) mà lãnh đạo tỉnh chưa phê duyệt nội dung trên thì cho phép Ban QLDA đưa hạng mục này vào danh mục bàn giao để Tổ công tác tiếp tục thực hiện sau này.

b. *Nhà vệ sinh cho khu vực Đền Ấn*: Hiện đang thi công, sẽ hoàn thiện và bàn giao cho Tổ công tác trước ngày 18/7/2013.

c. *Hàng rào bảo vệ tạm*:

Hiện đã hoàn tất việc thi công ở những khu vực không vướng giải phóng mặt bằng, đền bù cho dân. Nếu huyện giao mặt bằng sạch trước ngày 5/7/2013 như cam kết của anh Sỹ, Phó chủ tịch huyện Tây Sơn thì ngày 08/7/2013 Ban QLDA sẽ hoàn tất hạng mục Hàng rào dây thép gai bảo vệ tạm. Nếu sau ngày đó, Ban QLDA không nhận được mặt bằng sạch, chúng tôi xin phép bàn giao cho Tổ công tác tiếp tục triển khai sau này.

3. Những hạng mục còn tồn tại:

a. *Chạm khắc nội dung các câu liên đối trên Đàn tế*:

Giáo sư Vũ Khiêu đã cho nội dung tất cả các câu chữ từng vị trí cách đây hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa triển khai được. Nếu lãnh đạo tỉnh thấy còn phải tiếp tục tham gia ý kiến thì Ban QLDA xin đề nghị bàn giao hạng mục này cho Tổ công tác thực hiện sau khi có ý kiến phê duyệt.

b. *Hạng mục Kè mái ta luy phía Nam và phía Bắc*:

Hiện hạng mục này đã có hồ sơ thiết kế và dự toán. Kính đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm bố trí kinh phí thi công gấp trước mùa mưa để hạn chế những rủi ro do thiên tai bão lũ gây sạt lở Đàn tế và Đền ấn.

c. *Hạng mục cây xanh*:

Quản thể Đàn tế cần được tăng cường trồng thêm cây xanh. Hạng mục này đã giao cho Công ty TNHH Cây xanh chiếu sáng và Đô thị Qui Nhơn nhưng tiến độ quá trì trệ, đề nghị lãnh đạo tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo và đề nghị của Ban QLDA về công tác bàn giao dự án Đàn tế Trời Đất, kính đề nghị các Anh sớm có ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

Kính thư,

**TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ  
DỰ ÁN ĐÀN TẾ TRỜI ĐẤT**

**Đã ký**

**Trần Hoài Nam**