

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT  
V/v các nội dung liên quan đến  
dự án Nhà máy nước sạch Quy  
Nhơn (giai đoạn 1)

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1024/SXD-HTKT ngày 10/4/2023 về việc đề xuất điều chỉnh tiến độ hợp đồng dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1); ý kiến thống nhất của các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các đơn vị có liên quan tại Biên bản ngày 29/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) từ 360 ngày thành 440 ngày, kể từ ngày 12/8/2022 đến ngày 26/10/2023 (do chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chậm bàn giao mặt bằng trên thực địa và các nguyên nhân khách quan khác) theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình trạm bơm nước thô tại khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT;
- TT PTQĐ tỉnh;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**