


Số: 110/TB-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2016



THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Công trình Tổ hợp không gian khoa học

Ngày 10/5/2016, sau khi kiểm tra hiện trường thi công xây dựng Công trình Tổ hợp Không gian khoa học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các đơn vị: Thi công (DNTN Nam Ngân), Tư vấn Giám sát (Công ty TNHH Kiều Việt) và Tư vấn thiết kế (Liên danh SMS-TAD). Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ thi công xây dựng công trình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh; các đơn vị: Tư vấn Giám sát, Tư vấn thiết kế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với đơn vị thi công giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh và đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình theo đúng thời gian và hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt.

2. Đối với công tác đàm phán, ký kết hợp đồng hạng mục Hoàn thiện kiến trúc, nội thất (bao gồm: phần xây dựng, hoàn thiện kiến trúc, nội thất, cung cấp, lắp đặt thiết bị vận hành; đường dây 22kV và TBA 560KVA):

- Yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế phối hợp với Chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra lại báo giá các loại vật tư, vật liệu; rà soát lại các đơn giá, định mức đã sử dụng; điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình còn thiếu so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt, trên cơ sở đó lập lại dự toán điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị thi công kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình; Tổ chức thẩm định kịp thời các nội dung, công việc phát sinh do Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn thiết kế trình. Tập trung kiểm tra, rà soát lại các định mức, đơn giá trong hồ sơ dự toán đã phê duyệt, xác định đơn giá chuẩn, đảm bảo phù hợp với thực tế và thiết kế được duyệt, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Giao Chủ đầu tư làm việc với Tổ đàm phán hợp đồng, đơn vị Tư vấn thiết kế và các cơ quan liên quan, Lập và phê duyệt lại dự toán gói thầu hạng mục nêu trên; thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định.

3. Đơn vị Tư vấn Giám sát: Bố trí ít nhất từ 3 - 4 cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát tiến độ và chất lượng thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế đã phê duyệt. Đơn vị Tư vấn thiết kế bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trình để kiểm tra, theo dõi, phối hợp cùng với chủ đầu tư, đơn vị thi công giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

4. Đơn vị thi công: Duy trì lực lượng nhân công thường xuyên có mặt tại công trường mỗi ngày ít nhất từ 300 - 350 người, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, vật liệu, trang thiết bị và máy móc thi công cần thiết tại hiện trường để kịp thời phục vụ thi công xây dựng công trình; đồng thời chú ý việc tăng ca, công tác an toàn lao động và theo dõi, đôn đốc các nhà thầu phụ triển khai thi công các phần việc liên quan để đảm bảo hoàn thành một số hạng mục công trình theo các mốc thời gian như sau:

- Đến ngày 30/5/2016 phải đổ xong bê tông sàn mái cao trình 5,5m và 1/3 khối lượng sàn mái cao trình 7,7m; thi công xong đường dẫn từ cổng chính vào công trình.

- Đến ngày 15/6/2016 phải đổ xong bê tông sàn mái cao trình 7,7m; thi công hoàn thiện nhà bảo vệ. Đồng thời, phải hoàn thiện phần lõi trung tâm phòng đặt quả cầu mô phỏng hành tinh OmniGlobe, lát, ốp đá granite, sơn hoàn thiện tường bên ngoài và hoàn thành lắp đặt mái vòm ngoài thất bên trên nóc tòa nhà.

- Thời gian hoàn thành các hạng mục khác của công trình thực hiện theo các mốc thời gian như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 72/TB-UBND ngày 05/4/2016.

5. Các nội dung, công việc có liên quan khác tiếp tục thực hiện theo như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 72/TB-UBND ngày 05/4/2016; Văn bản số 1327/UBND-VX ngày 12/4/2016 và Văn bản số 83/TB-UBND ngày 22/4/2016.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thái Bình