

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư

Ngày 18/6/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao QL 1).

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương làm việc với nhà thầu thi công kiểm tra, rà soát xác định cụ thể từng hạng mục theo thứ tự ưu tiên tập trung thi công, để đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ điều chỉnh dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị thi công hoàn thành cầu Bà Di 2 và cầu Hà Thanh 1 mới để phân luồng giao thông; xem xét lập kế hoạch thi công cầu Hà Thanh 1 cũ sau khi cầu Hà Thanh 1 mới hoàn thành. Lưu ý làm việc cụ thể với nhà thầu thi công để cam kết tiến độ trước khi triển khai thi công cầu Hà Thanh 1 cũ, trường hợp xét thấy nhà thầu thi công không đáp ứng khả năng thi công theo tiến độ phê duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh, thì đề xuất phương án thi công phù hợp, kể cả việc thay đổi đơn vị thi công có năng lực đảm bảo tiến độ không để ách tắc giao thông, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn để triển khai xây dựng đồng bộ, kết nối phù hợp đối với dự án chỉnh trang đô thị của thành phố tại khu vực bờ sông Hà Thanh và đường đầu cầu Hà Thanh 1, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ quan và tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương giải phóng mặt bằng các hộ còn lại tại khu vực nút Đổng Đa – Hoa Lư; trường hợp các hộ không thực hiện theo phương án đã được phê duyệt thì lập kế hoạch bảo vệ thi công (hoặc cưỡng chế giải phóng mặt bằng). Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 01/7/2018.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các vị trí còn lại trên tuyến để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời, kiểm tra rà soát việc sử dụng đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, tại Khu tái định cư xã Phước Lộc và Khu tái

định cư Đê Đông Nhơn Bình; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với các lô đất còn lại không còn nhu cầu sử dụng bố trí tái định cư cho dự án, trước ngày 10/7/2018.

2. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638)

a. Đoạn Km130+00 – Km137+580.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công các gói thầu xây dựng tuyến đường theo đúng tiến độ hợp đồng. Trong đó, yêu cầu các nhà thầu đang chậm tiến độ khẩn trương tập trung thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh trong các buổi kiểm tra thi công tại hiện trường; đặc biệt gói thầu số 4 rất chậm, yêu cầu triển khai thi công ngay đoạn tuyến từ Quốc lộ 1 đến Trạm xăng dầu Hiệp Hòa (hạ cao độ dốc Long Mỹ). Nếu các nhà thầu vi phạm hợp đồng, chủ đầu tư xử lý trách nhiệm theo quy định và không gia hạn hợp đồng.

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các điểm còn vướng, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án. Trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ Quốc lộ 1 đến Trạm xăng dầu Hiệp Hòa và khu vực nút giao Quốc lộ 1 với Đường phía Tây tỉnh (*khu vực phía Tây Quốc lộ 1 do Ban GPMB tỉnh thực hiện*); phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh đề có phương án giải phóng mặt bằng hệ thống điện, nước thải, cấp nước sinh hoạt, kết hợp tổ chức thi công phù hợp với điều kiện địa hình tại khu vực dốc Long Mỹ.

b. Đoạn Km137+580 – Km143+787:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công các gói thầu xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt. Trong đó, chỉ đạo đơn vị thi công có liên quan khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng đảm bảo giao thông đoạn từ Quốc lộ 1 đến khu vực quốc phòng để phục vụ kế hoạch DTPT của tỉnh.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2018, các vướng mắc cụ thể trên mặt bằng thi công để các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

3. Đường trục khu kinh tế nổi dài

a. Đoạn Km0 – Km4+00

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công nền đường, công trình thoát nước trên tuyến, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay. Tổ chức làm việc với nhà thầu thi công (Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc) về việc chậm tiến độ thi công cầu Cát Tiến và Cát Chánh; yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch thời gian cụ thể tập trung nhân lực thiết bị để triển khai thi công công trình, nếu đơn vị thi công không đáp ứng được thì xem xét đề xuất phương án phù hợp để đáp ứng tiến độ thi công toàn tuyến; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018.

Đồng thời Ban QLDA Giao thông tỉnh thông báo cho nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc không được tham gia đấu thầu các gói thầu khác để tập trung hoàn thành các gói thầu và dự án đang thực hiện rất chậm trên địa bàn tỉnh.

- Ban GPMB tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện.

b. Đoạn Km4 +00 – Km18+500:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư công để sớm triển khai thi công xây dựng.

- Ban GPMB tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án.

- Phê bình Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã rất chậm trễ trong việc lập thủ tục đầu tư theo quy định và triển khai các dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130 – Km137+580 và Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500. Yêu cầu Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai các dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ các dự án nêu trên; lập kế hoạch triển khai cụ thể từng dự án, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư của các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/7/2018.

4. Đối với các dự án Đường nối từ Đường trục KKT đến Khu Tâm linh chùa Linh Phong; Đường Điện Biên Phủ nổi dài (đoạn từ đường Lâm Văn Trương đến Quốc lộ 19 mới); Phân luồng giao thông để giảm tải cho Quốc lộ 19; Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa; Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (nổi dài); Hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông trên các đoạn tuyến tránh Quốc lộ 1; Đường ven biển (đoạn từ Cát tiến đến Đê Gi): Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án; đồng thời, thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh theo các văn bản có liên quan đến từng dự án.

5. Đối với các dự án Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1): Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thi công theo đúng kế hoạch và thực hiện giải ngân theo đúng thời gian quy định đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư, đảm bảo sử dụng hết vốn đầu tư theo kế hoạch.

6. Đối với các dự án ủy thác quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

thực hiện công tác quản lý về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, theo đúng quy định hiện hành.

7. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các đơn vị đang tham gia thi công các dự án do Ban làm Chủ đầu tư, không đáp ứng về yêu cầu tiến độ, chất lượng; thực hiện không đầy đủ việc triển khai thiết bị, nhân lực thi công theo hợp đồng đã ký kết; đã được Chủ đầu tư đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng không khắc phục; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét không cho tham gia thi công các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận