


Số: 16 /TB-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 01 năm 2016



THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp báo cáo tiến độ thi công, GPMB của các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D và Tuyến đường Quốc lộ 19

Ngày 26/01/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ của các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ Ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) và Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Ban GPMB tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Ban GPMB tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D:

1. UBND thành phố Quy Nhơn:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động 220 hộ còn lại sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước Tết Âm lịch Bính Thân 2016.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND phường Quang Trung, Nhơn Phú khẩn trương thông báo đến các hộ dân, yêu cầu hộ dân chấp hành giao trả mặt bằng đúng quy định đã cam kết khi nhận tiền; đồng thời, vận động các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn GPMB đã được phê duyệt tại các phương án bồi thường GPMB.

- Tăng cường thực hiện san gạt, thu dọn xà bần và thu gom, vận chuyển, xử lý rác dọc tuyến để chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn đi lại trước Tết. Khẩn trương lập dự toán, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí thu dọn xà bần, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính thẩm định).

- Tập trung giải quyết khiếu nại, khiếu nại của các hộ dân theo thẩm quyền; trong đó, giải quyết dứt điểm một số hộ chưa giao trả mặt bằng tại phường Quang Trung và phường Nhơn Phú đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trường hợp sau khi giải quyết đơn, người dân tiếp tục có khiếu nại; chuyển hồ sơ đến Thanh tra tỉnh để thụ lý, tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các quyết định giải quyết đơn khiếu nại theo thẩm quyền.

- Chủ động làm việc với các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật để có phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình GPMB và tiến độ thi công dự án.

- Sau ngày 22/02/2016, hộ dân nào đã được giải quyết theo quy định, nhưng vẫn có yêu cầu vượt quá quy định của Nhà nước, cố tình chây ì, không chịu di dời, không bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng dự án thì củng cố hồ sơ, xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức cưỡng chế đối với hộ dân này theo quy định pháp luật.

- Tái định cư:

+ Khẩn trương giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện còn lại theo các phương án tái định cư được duyệt. Xem xét, điều chỉnh phương án tái định cư cho một số trường hợp đặc thù trong kinh doanh của từng hộ cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống (*chỉ xem xét các trường hợp có đơn cam kết nhận tiền bồi thường và giao trả mặt bằng*). Đối với 153 trường hợp đã ban hành quyết định giao đất tái định cư, phối hợp với cơ quan thuế có thông báo yêu cầu các trường hợp này phải khẩn trương hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất; tổng hợp số thu tiền sử dụng đất tái định cư, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh quyết định thu hồi các khoản ngân sách đã tạm ứng cho công tác GPMB.

+ Khẩn trương giải quyết dứt điểm trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại Khu tái định cư 4,3ha núi Mồ Côi, không để tình trạng kéo dài.

+ Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu Tờ trình số 442/TTr-UBND ngày 24/12/2015 của UBND thành phố Quy Nhơn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để chi trả các hạng mục phục vụ công tác bồi thường GPMB và tái định cư phục vụ dự án.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để điều chỉnh, bổ sung dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức thi công và hoàn trả kinh phí tạm ứng của tỉnh về GPMB.

- Tăng cường chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ và chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên công trường, đảm bảo việc đi lại thuận lợi người dân trong dịp Tết.

II. Dự án Tuyến đường Quốc lộ 19:

1. Đối với đoạn cuối tuyến:

Ban GPMB tỉnh tăng cường phối hợp với UBND huyện Tuy Phước tập trung giải quyết các tồn tại còn lại trong công tác GPMB, trong đó:

- Đoạn 700m cuối tuyến: UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo UBND xã Phước Lộc sớm xác nhận nguồn gốc đất và quá trình hình thành tài sản trên đất đối với 20 hộ còn lại, làm cơ sở để Ban GPMB tỉnh xây dựng phương án bồi

thường GPMB trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 34 hộ đã được phê duyệt sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng theo quy định.

- Đối với một số hộ tại nút giao thông QL19 (cũ) và QL19 (mới) chưa nhận tiền, có yêu cầu vượt quá quy định, tiếp tục vận động các hộ dân này sớm đăng ký nhận tiền và giao trả mặt bằng cho dự án. Sau ngày 22/02/2016, hộ dân nào đã được giải quyết theo quy định, nhưng vẫn có yêu cầu vượt quá quy định của Nhà nước, cố tình chây ì, không chịu di dời, không bàn giao mặt bằng để thi công, giao UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan cùng cố hồ sơ, xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức cưỡng chế đối với hộ dân này theo quy định pháp luật.

- Yêu cầu Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn tất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,7ha tại thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc; tập trung di dời đường điện 22kV, 0,4kV và cáp quang viễn thông đối với đoạn chính tuyến từ Km13+304 – Km16+700; tập trung giải quyết các trường hợp tại 02 đầu cầu Bà Di 2 để đơn vị thi công tập trung vật liệu, thiết bị triển khai thi công xây dựng cầu này.

- UBND huyện Tuy Phước khẩn trương tiến hành lập các thủ tục giao đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện còn lại, đảm bảo công bằng, hợp lý, công khai và đúng quy định. Phối hợp với cơ quan thuế có thông báo yêu cầu các trường hợp có quyết định giao đất tái định cư phải khẩn trương hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất; tổng hợp số thu tiền sử dụng đất tái định cư, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

2. Đối với đoạn đầu tuyến:

a) Ban GPMB tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Quy Nhơn tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB tại đoạn này, theo đó:

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường có liên quan sớm xác nhận nguồn gốc đất và quá trình hình thành tài sản trên đất đối với trường hợp còn lại; triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực gần nút giao thông Đống Đa – Hoa Lư và khu vực ven đầm để tiến hành đồng bộ với việc thi công xây dựng mở rộng cầu Hà Thanh 1; tăng cường thuyết phục, vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường GPMB theo các phương án bồi thường GPMB được duyệt.

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương bàn giao mặt bằng khu CX4 tại Đào 1B, đường số 3, phía Bắc sông Hà Thanh cho Ban GPMB tỉnh để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB đối với đoạn này sau ngày 15/02/2016.

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương quy hoạch, phân lô tại các khu đất tái định cư theo Công văn số 5367/UBND-KTN ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh; lập phương án tái định cư cho các hộ đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để giao đất tái định cư cho dân; tập trung giải tỏa khu vực 02 đầu cầu Hà Thanh 1 để đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng cầu; tiến hành di dời ngay các



công trình hạ tầng kỹ thuật đoạn Km2 – Km5+460 để triển khai thực hiện thi công gói thầu số 3 đảm bảo tiến độ.

3. Đồng ý giao cho Ban GPMB tỉnh làm chủ đầu tư các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi GPMB xây dựng Quốc lộ 19 mới, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án di dời đường nước, đường ống xăng dầu phù hợp tình hình để tiết kiệm ngân sách Nhà nước; báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với đơn vị thi công để xử lý các vấn đề kỹ thuật chưa phù hợp trong quá trình thi công nhằm sớm hoàn thành cơ bản 02 gói thầu số 2a, 2b. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, thiết kế các hạng mục bổ sung như: cầu 15, cống dân sinh và đường Điện Biên Phủ kéo dài... trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt và tăng cường khối lượng đắp đất trên tuyến; tập trung thi công hoàn thiện đường vào cầu các công trình cầu Hà Thanh 6, cầu Hà Thanh 7, cầu Tuy Phước và 14 công hộp để phục vụ việc đi lại của người dân trong dịp Tết Âm lịch Bính Thân 2016. Đồng thời, sớm triển khai công tác xây dựng cầu Bà Di 2 và cầu Hà Thanh 1 (mới).

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- TTTU; (b/c)
- TTHĐND; (b/c)
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các cơ quan tham dự;
- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K19 (V.25b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Le Nhuận