

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh**

Ngày 30/6/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế nội dài đến khu tâm linh chùa Linh Phong

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các hộ còn lại để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; phối hợp làm việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các trường hợp chưa chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Phù Cát củng cố hồ sơ, thủ tục, lập kế hoạch để tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án trước ngày 30/7/2020.

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND xã Cát Tiến và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt để sớm bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân không chấp hành thì phối hợp triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/7/2020.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung triển khai xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Phù Cát giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo quy định.

2. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

- Phê bình Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã thiếu nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để cung cấp đầy đủ hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt

bằng đối với các hộ dân tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, việc làm này đã gây khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, nhất là hạng mục cầu Đá Bàn đến nay vẫn chưa thi công được.

- UBND huyện Phù Cát phối hợp vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình; nhất là đối với 04 hộ dân tại khu vực cầu Đá Bàn và 07 hộ dân tại khu vực bãi xây đá; trường hợp các hộ không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo quy định; chỉ đạo UBND các xã có liên quan tập trung thực hiện công tác kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập hồ sơ, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và các khu tái định cư phục vụ dự án, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực việc thi công xây dựng công trình; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Phù Cát để củng cố hồ sơ, thủ tục và lập kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), đối với các trường hợp không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Trường hợp hộ ông Nguyễn Huýnh, xã Cát Thành, Ban GPMB tỉnh phối hợp với địa phương kiểm tra, báo cáo đề xuất cho Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh đơn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án ngay khi có mặt bằng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

### 3. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành

- Ban QLDA Giao thông tỉnh đơn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án ngay khi có mặt bằng.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Trong đó ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng cầu Đề Gi.

### 4. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ được duyệt; đồng thời, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất phân bổ nguồn vốn đã bố trí cho dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/7/2020.

- UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư, để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

5. Dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát là một trong những dự án giao thông trọng điểm được lựa chọn để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn rất chậm, tỷ lệ số hộ dân bàn giao mặt bằng so với tổng số hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng còn rất thấp và không tập trung, do vậy gây khó khăn cho việc triển khai thi công dự án. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp như sau:

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại, trình Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, quyết định để triển khai thực hiện; cử lãnh đạo Ban phối hợp làm việc ngay với lãnh đạo Trung đoàn 925 để giải quyết dứt điểm các trường hợp nhà, đất ở bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của các quân nhân thuộc Trung đoàn 925; đồng thời, phối hợp với địa phương hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, quyết định đối với 05 trường hợp thuộc dự án điện SiDa.

- UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND phường Nhơn Thành, UBND xã Cát Tân tập trung công tác xác nhận, giải quyết kịp thời các vướng mắc về nguồn gốc đất để đủ điều kiện cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, quyết định; đồng thời, phối hợp lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đối với các trường hợp không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phê duyệt.

- Tổ vận động đã được thành lập theo Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, tăng cường tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng để thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công dự án ngay khi có mặt bằng; đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Phù Cát phải tăng cường công tác phối hợp để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp vượt quá thẩm thẩm quyền báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

6. Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km18+500

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các tuyến đường ngang kết nối để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh đơn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án; trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các nhà thầu thi công đang chậm tiến độ để đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30/7/2020; đối với các đoạn tuyến cục bộ chưa đảm bảo thời gian cố kết nền đường (*đường đầu cầu Cát Tiến, Cát Chánh, đầu cống hộp lớn, . . .*) thì xem xét thực hiện phương án thi công kết hợp chờ lún và kiểm tra theo dõi trong quá trình vận hành để đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, tập trung triển khai thi công các tuyến đường ngang kết nối đảm bảo yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt.

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các xã có liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện hạng mục các tuyến đường ngang kết nối, khẩn trương phối hợp xác nhận nguồn gốc đất và vận động các hộ dân sớm giao trả mặt bằng để thi công công trình.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K6, K19.

**Trần Trọng Triêm**