

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ và giải quyết vướng mắc một số dự án giao thông trọng điểm

Ngày 12/02/2020, tại Trụ sở UBND xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công và giải quyết vướng mắc một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành tất cả các hạng mục chậm nhất đến ngày 20/3/2020. Trong đó, công tác thi công hạng mục thảm Bê tông nhựa mặt đường tất cả các gói thầu phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/3/2020; nếu xảy ra việc chậm trễ thi công mặt đường bê tông nhựa, không đảm bảo theo tiến độ yêu cầu thì Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện việc đổ đất màu, san gạt theo quy định trong dải phân cách giữa để bàn giao cho các đơn vị thi công hạng mục trồng cây xanh triển khai thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thi công đối với tất cả các nhà thầu, nhất là hai nhà thầu Công ty TNHH ĐTXD và TMDV Yên Tùng và Công ty Thi Sơn để đảm bảo thi công hoàn thành các hạng mục theo tiến độ yêu cầu; trong đó Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương đề xuất phương án bổ sung đơn vị thi công thảm Bê tông nhựa mặt đường đối với gói thầu số 06 của Công ty Thi Sơn, đảm bảo phù hợp với khối lượng thi công thực tế còn lại để đẩy nhanh tiến độ thi công; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/02/2020.

2. Dự án Đường trục khu kinh tế nối dài, đoạn Km0 – Km18+500

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành tất cả các hạng mục chậm nhất đến ngày 30/6/2020. Hàng tuần, Ban QLDA Giao thông tỉnh cập nhật, đánh giá kết quả thi công của từng gói thầu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, để đảm bảo tiến độ thi công theo quy định. Đồng thời, Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo cán bộ quản lý dự án và

các đơn vị tư vấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát sự phù hợp giữa hồ sơ thiết kế được duyệt và thực tế hiện trường, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung hợp lý khối lượng xây dựng nhằm phát huy hiệu quả và hạn chế lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

3. Dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong

- Về chủ trương, đồng ý cho ghi nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm đối với các hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng, được bố trí tái định cư theo quy định nhưng kinh phí bồi thường không đủ để nộp tiền sử dụng đất, để tạo điều kiện cho hộ dân xây dựng nhà ở mới; đối với các hộ bị giải tỏa một phần, đủ điều kiện được bố trí đất tái định cư, nếu có khó khăn về tài chính (*chính quyền địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận*) thì đồng ý cho ghi nợ tiền sử dụng đất đối với phần chênh lệch giữa giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tiền sử dụng đất tái định cư hộ dân phải nộp, trong thời hạn tối đa 5 năm (*theo nội dung đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại văn bản số 132/BQL-DAGPMB ngày 11/02/2020*).

- Đồng ý chủ trương cho bố trí tái định cư vào Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong đối với 04 hộ như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 139/BQL-DAGPMB ngày 11/02/2020;

- Trường hợp hộ ông Đinh Văn Hùng, thống nhất giao thêm cho hộ 01 lô đất tái định cư thứ 3 cho cặp vợ chồng kết hôn trước thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (*chính quyền địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận*);

- Giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng GPMB làm cơ sở để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường và đề xuất cưỡng chế các trường hợp không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K6, K19.

Trần Trọng Triêm