

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án giao thông

Ngày 10/4/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao QL 1).

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh tách riêng hạng mục cầu 15 thành một gói thầu để triển khai thực hiện sớm nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn trên tuyến ĐT.640, nhất là trong mùa mưa sắp đến.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương làm việc với nhà thầu thi công kiểm tra, rà soát từng hạng mục xây dựng theo Thông báo số 54/TB-UBND ngày 07/4/2017, lập kế hoạch tiến độ chi tiết để phục vụ cho việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu nhà thầu phải cam kết thi công theo đúng tiến độ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Sở Giao thông vận tải khẩn trương đề xuất việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 37 hộ dân tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, cụ thể như sau:

+ 09 hộ dân đã được cấp sổ đỏ, thực hiện bồi thường theo quyết định.

+ 21 hộ dân chưa được cấp sổ đỏ, thực hiện hỗ trợ như các hộ đã được cấp sổ đỏ.

+ 07 hộ dân đầu cầu Đống Đa: thực hiện theo nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1139/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/9/2016.

*Lưu ý:* Đối với trường hợp 21 hộ dân, khi thực hiện cấp sổ đỏ, UBND thành phố Quy Nhơn phải thực hiện theo đúng nội dung đã ghi tại các Quyết định giao đất; đối với trường hợp 09 hộ dân đã được cấp sổ đỏ phải thực hiện điều chỉnh sổ đỏ phù hợp với thực tế.

2. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D

a. Đoạn Ngã ba Phú Tài – Long Vân: Ban QLDA Giao thông chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục hoàn công dự án để tổng nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán dự án theo quy định.

b. Đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh:

- Sở Giao thông vận tải yêu cầu nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đối với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tổ chức bảo vệ thi công đối với 03 hộ còn lại trên địa bàn phường Nhơn Phú để triển khai thi công hoàn thành các hạng mục còn dở dang; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý các khu đất dọc tuyến đường qua địa bàn thành phố, xử lý nghiêm theo quy định của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên các khu đất này và có kế hoạch sử dụng trồng cây xanh để tránh lấn chiếm.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các điểm đầu nối đường ngang vào Quốc lộ 1D, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để kịp thời bổ sung cho phù hợp.

3. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh, ĐT.639B

a. Đoạn Km130+00 – Km137+580.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công cầu Canh Vinh; đồng thời triển khai thực hiện các gói thầu xây dựng tuyến đường, để phục vụ dự án khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ BECAMEX Bình Định theo kế hoạch tiến độ đã ký kết hợp đồng.

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

b. Đoạn Km137+580 – Km143+787: Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án trong tháng 6/2017; đồng thời, triển khai ngay công tác cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng ngoài hiện trường, để bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp giải quyết các vướng mắc còn lại khi chuyển giao từ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp sang Ban QLDA Giao thông tỉnh.

4. Đường trục khu kinh tế nối dài

a. Đoạn Km0 – Km4

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung triển khai thi công các công trình thoát nước, nhất là các cầu trên tuyến, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay.

- Ban GPMB tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện; trong đó tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các công trình thoát nước trước để bàn giao cho đơn vị thi công.

b. Đoạn Km4 – Km18+500: Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục đầu tư đối với dự án BT theo đúng quy định hiện hành; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trong tháng 4 năm 2017.

5. Đối với các dự án cầu Hoa Lư:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh đơn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong năm 2017, nhằm đảm bảo phục vụ cho việc phân luồng giao thông, giảm tải cho đường Trần Hưng Đạo.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Cơ sở mầm non tư thục Rạng Đông theo nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo thi công đường Hoa Lư hoàn thành trong năm 2017.

6. Đối với dự án Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1): Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thi công theo đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký kết, không gia hạn hợp đồng.

7. Đối với dự án cầu, đường dân sinh (LRAMP): Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục đầu tư tất cả 10 tuyến trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2017, trong đó triển khai thi công trước 3 tuyến theo danh mục đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

8. Đối với dự án Sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1: Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 1657/UBND-KT ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh.

9. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương triển khai lập thủ tục và thực hiện đầu tư Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, hoàn thành trong năm 2017.

10. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp với các địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện công tác quyết toán khối lượng hoàn thành đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp, mở rộng QL 1 và QL 19, hoàn thành trong tháng 6/2017.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K19.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*[Handwritten signature]*

**Lê Nhuận**