

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi đi kiểm tra
tiến độ thi công Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một thuộc dự án
Quản lý thiên tai (WB5)**

Ngày 28/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra hiện trường thi công Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5); qua kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Trần Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện công trường đang triển khai gói thầu xây lắp số 6: Xây dựng cống lấy nước, nhà quản lý và tràn xả lũ số 2, do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại Delta trúng thầu và thực hiện. Thời gian thi công 17 tháng, từ ngày 18/10/2017 đến 18/3/2019. Mặc dù nhà thầu thi công và chủ đầu tư có nhiều cố gắng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình; tuy nhiên, thời gian thi công vượt lũy một số hạng mục công việc bắt buộc phải hoàn thành trước 30/9/2018. Đối với cống lấy nước: chưa hoàn thiện tháp đóng mở, thực hiện đạt 1/3 khối lượng. Kênh dẫn chưa xây dựng mái, ốp mái dốc, hạng mục đê quai thượng lưu cống chưa thu dọn để thanh thải dòng chảy. Đối với tràn thoát lũ: điều kiện mặt bằng thi công rộng, tường cánh, bản đáy thân tràn chưa hoàn thiện trong khi mùa mưa lũ đang đến gần. Đặc biệt khi có mưa khu vực công trình không thể thi công được do địa hình dốc, trơn trượt. Khả năng cả cống lấy nước và tràn thoát lũ hoàn thành kỹ thuật trước mùa mưa 2018. Để hoàn chỉnh công trình về kỹ thuật kịp vượt lũ và tích nước vào hồ trong năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Liên danh Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam và Công ty CP Xây lắp thương mại Delta cập nhật và bổ sung tiến độ thi công chi tiết đã lập, bố trí nhân sự, thiết bị cho phù hợp, tổ chức thi công liên tục 3 ca, chấn chỉnh công tác quản lý điều hành để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ bảo đảm kịp vượt lũ chính vụ 2018.

2. Tư vấn thiết kế thực hiện giám sát tác giả theo quy định, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên công trường; tư vấn giám sát tăng cường nhân lực đáp ứng theo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ vượt lũ của chủ đầu tư và các nhà thầu xây lắp.

3. Ban Quản lý dự án WB5 Bình Định tăng cường quản lý chặt chẽ, cập nhật và điều chỉnh tiến độ thi công kịp thời, yêu cầu các nhà thầu phải tăng

cường thiết bị, nhân công để thực hiện đến ngày 30/9/2018 là hoàn chỉnh công trình bảo đảm kỹ thuật khi có mưa lũ xuất hiện; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo kịp thời.

4. Việc hoành triệt cống lấy nước cũ được thực hiện sau khi các thủ tục nghiệm thu kỹ thuật cống lấy nước mới được hoàn thành; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho thông nước kỹ thuật và thông nước chính thức.

5. Các nội dung công việc yêu cầu phải hoàn thành vượt lũ trước ngày 30/9/2018:

a) Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

- Đào, đắp và gia cố kênh dẫn vào; gia cố cửa vào cống lấy nước; đào đất toàn bộ để quây đưa về hạ lưu; dọn sạch và san đầm tạo mặt bằng để chuẩn bị cho hồ tích nước.

- Bê tông tháp cống phải đạt cao trình +50.50 (bằng cao trình đỉnh đập đất).

- Các phần việc khác thực hiện theo tiến độ đã được lập và phải cập nhật thường xuyên điều chỉnh tiến độ để đáp ứng yêu cầu, hoàn thành trước tháng 3/2019.

b) Đối với Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại Delta

- Hoàn thiện bê tông tường phần thân tràn (tường, dốc nước) số 2, đắp đất lưng tường đạt đến cao trình +50.50 bảo đảm an toàn để vận hành tràn số 1; hoàn thiện cầu trên tràn số 2 để phục vụ cho nhân dân giao thông trong mùa mưa lũ.

- Các phần việc khác thực hiện theo tiến độ đã được lập và phải cập nhật thường xuyên điều chỉnh tiến độ để đáp ứng yêu cầu, hoàn thành trước tháng 3/2019.

6. Trường hợp các bên liên quan không thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu tiến độ đã đề ra, giao Sở Nông nghiệp và PTNT có biện pháp xử lý theo quy định (phạt chậm tiến độ, chấm dứt hợp đồng...).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- CVP, PVP KT;
- Công ty CM, DELTA;
- Công ty HEC2, HEC 3;
- Ban WB5 Bình Định;
- TT Tin học;
- Lưu: VT, K10.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Nhuận