

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 253 /TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ Dự án Xây dựng
cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ
chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 18/12/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn; Đại diện nhà thầu thực hiện gói thầu 01-EC dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án, đại diện UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo công tác GPMB của dự án và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết tiêu thoát lũ cho thành phố Quy Nhơn, tạo mỹ quan đô thị phục vụ du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do vướng mắc trong công tác GPMB nên tiến độ thực hiện dự án còn rất chậm. Để dự án triển khai đảm bảo tiến độ đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với công tác GPMB đoạn từ đập dâng Phú Hòa đến Cầu Đôi, giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện chi trả tiền đền bù và giải quyết các vướng mắc đối với các hộ chưa thống nhất phương án đền bù, tái định cư, nếu vẫn không thống nhất thì tổ chức cưỡng chế, thời gian hoàn thành chậm nhất là hết quý I/2018, đồng thời ưu tiên bàn giao ngay các đoạn đã GPMB xong cho Chủ đầu tư để triển khai thi công.

2. Đối với công tác GPMB đoạn từ thượng lưu đập dâng Phú Hòa đến Cầu Sắt 2, giao UBND thành phố Quy Nhơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến cuối tháng 5/2018 phải cơ bản hoàn thành, trong đó ưu tiên cho công tác GPMB phía bờ hữu (tái định cư cho 13 hộ), để triển khai công tác thi công sớm.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, với diện tích xây dựng 3.92ha.

4. Đối với công tác GPMB hạng mục mở rộng cầu Đôi và kè kết hợp giao thông 2 bên tả và hữu đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư:

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT trực tiếp làm công tác GPMB và đề xuất thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư do đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Đối với các hộ (nằm ở mặt đường Nguyễn Trọng Trì) bị ảnh hưởng nằm phía bờ tả (phía Tây) bố trí tái định cư tại khu đất thu hồi của Công ty CP Muối và Thương mại miền Trung chi nhánh Bình Định tại phường Nhơn Bình. Đối với các hộ (dự kiến 113 hộ) bị ảnh hưởng nằm phía bờ hữu (phía Đông) bố trí tái định cư tại khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình.

- Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tinh dùng công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình để ưu tiên bố trí đất tái định cư cho hạng mục nêu trên.

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tinh khẩn trương đầu tư xây dựng và bàn giao cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT khoảng 30 lô đất tại khu đất thu hồi của Công ty CP Muối và Thương mại miền Trung chi nhánh Bình Định để phục vụ tái định cư cho hạng mục nêu trên.

6. Đối với nhà thầu thi công:


Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã có mặt bằng để đảm bảo tiến độ thu hồi vốn tạm ứng, đồng thời phải có kế hoạch chuẩn bị để triển khai ngay các hạng mục dự định triển khai trong năm 2018 (khi có mặt bằng sạch). Việc triển khai thi công phải đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./. Ule

Not nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Ban GPMB tinh;
- TT Phát triển quỹ đất tinh;
- Công ty CP Tập đoàn Phúc lộc;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K7, K10

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi