

Số: **39** /TB-UBND

Bình Định, ngày **13** tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.

Ngày 08/02/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và Ban QLDA giao thông tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2018, cụ thể như sau:

- Không thiết kế cọc cát trên phần via hè (đoạn qua nền đất yếu), xem xét điều chỉnh phương án thiết kế gia cố nền cho phù hợp nhằm giảm kinh phí đầu tư hạng mục này.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung đoạn từ nút giao cầu Thị Nại đến cầu Bà Di 2, theo phương án 4, đã được chủ đầu tư báo cáo tại cuộc họp.

- Đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến nút giao cầu Thị Nại hoàn chỉnh phần nền mặt đường, tạm thời chưa đầu tư xây dựng phần via hè.

- Đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao thông Đồng Đa thực hiện xây dựng hoàn chỉnh theo phương án thiết kế BVTC đã được phê duyệt.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công hoàn thành cầu Hà Thanh 1 và Bà Di 2 trong tháng 6/2018, để đáp ứng yêu cầu thông tuyến và phân luồng giao thông; đồng thời, khẩn trương hoàn thành phần nền đường, công trình thoát nước đối với các gói thầu đang triển khai của giai đoạn 1, nhất là đoạn từ nút giao cầu Thị Nại đến cầu Bà Di 2. Làm việc với đơn vị thi công xem xét mốc thời gian cụ thể để hoàn thành phần nền đường và công trình thoát nước trên tuyến, nếu đơn vị thi công không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công thì xem xét chốt phần khối lượng đã thi công thực tế, đề xuất UBND tỉnh phương án phù hợp để tổ chức thi công phần khối lượng còn lại của giai đoạn 1, theo đúng quy định.

3. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần) bố trí cho dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 (theo Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh), ưu tiên thanh toán khối lượng hoàn thành của cầu Hà Thanh 1.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận