

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **3990** /UBND-KT

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4a: xây dựng nền đường và công trình thoát nước, đoạn Km16+800 – Km17+418,6 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 786/SGTVT-GT ngày 08/7/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4a: xây dựng nền đường và công trình thoát nước, đoạn Km16+800 – Km17+418,6 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4a: xây dựng nền đường và công trình thoát nước, đoạn Km16+800 – Km17+418,6 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 đến ngày 30/9/2019, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định; đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công để đảm bảo thực hiện thi công theo biểu đồ tiến độ cập nhật (kèm theo Văn bản số 859/BQLGT-KHTĐ ngày 19/6/2019 của Ban QLDA Giao thông tỉnh); thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ thi công theo hàng tuần, nếu đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ trong 3 tuần liên tiếp thì thực hiện xử lý hợp đồng theo đúng quy định, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án hoàn thành trước 30/9/2019.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở TC, KHĐT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19 (M.9b).



Phan Cao Thắng