

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về việc báo cáo phương án triển khai công tác bảo vệ thi công và kế hoạch cưỡng chế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Ngày 03/02/2015, tại Văn phòng UBND huyện Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Hoài Nhơn báo cáo phương án bảo vệ thi công và kế hoạch cưỡng chế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh và Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh (gọi tắt: Tổ công tác liên ngành); về phía huyện Hoài Nhơn: có Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Ban bồi thường GPMB, các ban ngành huyện và Lãnh đạo UBND các xã có dự án đi qua; Ban Quản lý dự án 2 và Nhà thầu thi công. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Hoài Nhơn, các địa phương có dự án đi qua và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Vừa qua, tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã chuyển biến tích cực, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để triển khai thi công; chỉ còn 0,4km vướng GPMB thuộc địa bàn huyện Hoài Nhơn chưa kịp bàn giao.

Đối với công tác bồi thường GPMB dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và nhận được sự đồng thuận của đa số người dân địa phương, còn một số ít hộ dân không chấp hành, chưa giao trả mặt bằng (chủ yếu đoạn qua xã Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, Hoài Đức).

Tuy nhiên, một số địa phương và bộ phận phòng, ban trực thuộc huyện Hoài Nhơn còn thiếu tính chủ động và sự tự tin nên chưa chủ động giải quyết theo thẩm quyền, còn trình xin chủ trương cấp trên trong khi đó Luật đã quy định, UBND tỉnh đã cho chủ trương và ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp.

Từ tháng 4/2014 cho đến nay, UBND huyện Hoài Nhơn đã bàn giao rất nhiều đoạn, tuyến mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, nhưng do năng lực yếu, nên các Nhà thầu không có đầy đủ phương tiện, nguồn lực để thi công hoặc thi công cầm chừng, thậm chí giẫm chân tại chỗ đã gây bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt đi lại của người dân và không đảm bảo an toàn giao thông.

Để giải quyết dứt điểm những đoạn còn vướng mắc GPMB trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đảm bảo theo đúng tiến độ, trong thời gian đến yêu cầu các Sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như sau:

- Thống nhất thời gian bảo vệ thi công trên phần đất trống không vướng nhà ở kể từ ngày 09/02/2015 đến trước Tết Âm lịch 2015 (ưu tiên tổ chức triển khai trên địa bàn xã Hoài Đức, Hoài Tân huyện Hoài Nhơn).

- Đối với công tác cưỡng chế (ưu tiên làm những trường hợp điển hình) hoặc bảo vệ thi công đối với các đoạn, tuyến còn lại: yêu cầu tổ chức triển khai kể từ ngày 10/3/2015 (nhằm ngày 20/01 Âm lịch 2015).

2. Đối với huyện Hoài Nhơn:

- Yêu cầu Lãnh đạo UBND huyện tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ còn vướng mắc; phải nhất quán trong cách làm, giải quyết phải công bằng và kiên định bám sát các quy định của pháp luật. Tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể ở địa phương kiên trì giải thích, vận động, tuyên truyền cho các hộ còn lại nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng; tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị có các hộ là đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa chấp hành nhận tiền bồi thường để có biện pháp thuyết phục, yêu cầu các hộ này chấp hành thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng nội dung tuyên truyền về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong công tác bồi thường GPMB đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đồng thời thông báo kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian triển khai kế hoạch bảo vệ thi công và tổ chức cưỡng chế cho các hộ dân, phát liên tục trên đài truyền thanh của huyện, xã từ nay đến Tết Âm lịch 2015.

- UBND huyện phải thụ lý và giải quyết dứt điểm các hồ sơ khiếu nại, tố cáo của các hộ dân; trường hợp hộ dân không đồng thuận quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện và tiếp tục có đơn, chuyển Thanh tra tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

- Yêu cầu UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng phương án chi tiết và triển khai kế hoạch bảo vệ thi công trên từng đoạn tuyến, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia và phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm việc với Ban Quản lý dự án 2 về kế hoạch triển khai thi công.

- Từ đây cho đến trước Tết Âm lịch 2015, UBND huyện Hoài Nhơn phải củng cố hồ sơ bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế; khẩn trương ban hành các quyết định cưỡng chế và tổng đạt các quyết định; thông báo cho các hộ dân biết thời gian tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công; đồng thời, yêu cầu các hộ phải chấp hành giao trả mặt bằng cho dự án để Nhà thầu thi công tổ chức triển khai thi công, nếu hộ nào cản trở thi công và không giao trả mặt bằng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại của hộ dân, Đoàn liên ngành tỉnh và UBND huyện Hoài Nhơn sẽ xem xét, trả lời trên cơ sở chế độ, chính sách của Nhà nước.



3. Đối với Ban Quản lý dự án 2, Nhà đầu tư và Đơn vị thi công:

Đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải:

- Tăng cường phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn trong công tác xử lý các vướng mắc về công tác triển khai thi công.

- Chỉ đạo các Nhà thầu phải xây dựng phương án tổ chức thi công, bố trí đầy đủ phương tiện nhân lực để thi công kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch bảo vệ thi công hoặc tổ chức cưỡng chế đạt hiệu quả và khẩn trương hoàn thành mặt đường cấp phối đá dăm đoạn qua khu dân cư (những đoạn đã và đang lên khuôn đường, bóc lớp đất hữu cơ), sửa chữa các đoạn hư hỏng do ảnh hưởng thi công để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Âm lịch 2015 trong thời gian đến.

- Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương giải ngân vốn GPMB còn thiếu và tạm ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường GPMB tại các Khu tái định cư và di dời hệ thống nước sạch trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

4. Đối với lực lượng công an:

- Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Hoài Nhơn trên cơ sở kế hoạch bảo vệ thi công và phương án tổ chức cưỡng chế do UBND huyện Hoài Nhơn lập, bố trí lực lượng Công an tỉnh hỗ trợ Công an huyện Hoài Nhơn để đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả.

- Xúc tiến việc nắm bắt, củng cố thông tin và hồ sơ về các trường hợp có hành vi, biểu hiện vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

- Lực lượng công an cần đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phong tỏa và giải quyết linh động đối với những hành vi gây rối, kích động, chống người thi hành công vụ hoặc tụ tập đông người nhằm giảm bớt áp lực và đảm bảo kế hoạch triển khai công tác bảo vệ thi công hoặc tổ chức cưỡng chế diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về người, tài sản, phương tiện của lực lượng tham gia.

5. Đối với Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn phải chủ động làm việc với Nhà đầu tư BOT và Ban Quản lý dự án 2 trong công tác giải ngân vốn GPMB để kịp thời chi trả cho dân.

- Thường xuyên bám sát hiện trường để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để cùng nhau tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Đối với những đoạn tuyến địa phương đã bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công, giao cho Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ giám sát năng lực thi công của các Nhà thầu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

6. Đối với Tổ công tác liên ngành:

- Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn tiến hành thẩm tra các hồ sơ và giải thích, giải đáp chính sách và phương án bồi thường liên quan đến công

tác đối thoại và các trường hợp chuẩn bị tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công trên từng đoạn, tuyến nhằm giảm số lượng lớn còn tồn tại chưa giao trả mặt bằng.

- Tiếp tục đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

7. Đối với các Sở, ngành liên quan: bố trí nhân lực có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm để khẩn trương hỗ trợ chuyên môn trong tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của các hộ dân khi có đề nghị của địa phương; đồng thời theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các địa phương về các chế độ, chính sách bồi thường GPMB và các kiến nghị của Chủ đầu tư để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Bộ GTVT (b/c);
- TTTỉnh ủy (b/c);
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi