

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc về thi công và GPMB các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D và Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

Ngày 04/02/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc về thi công và GPMB các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn ngã ba Phú Tài – Long Vân và Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) và Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND huyện Tuy Phước. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng kết luận như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)

a. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn ngã ba Phú Tài – Long Vân).

- Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với 04 hộ dân còn lại trong phạm vi nút ngã 5 Long Vân (nhánh đi Gò Tù), để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 06/3/2015.

- Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh khẩn trương trình UBND tỉnh về phương án hỗ trợ đối với 02 hộ dân (ông Đỗ Văn Ngữ và bà Nguyễn Thị Cừu) thuộc khu đất bố trí tái định cư để triển khai thực hiện.

- Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nút ngã 5 Long Vân, phải đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với phân luồng giao thông tại cửa ngõ thành phố Quy Nhơn; đồng thời chỉnh trang khu vực nút giao thông trước Tết Nguyên đán.

b. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (Long Vân – Bến xe liên tỉnh).

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương lập hồ sơ, triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB, đồng thời tiến hành xây dựng 03 khu tái định cư (tại các điểm số 1,2 và 3), hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/4/2015 để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự

án; trong đó tập trung giải quyết tái định cư cho 82 hộ dân bị giải tỏa trắng vào các khu tái định cư này. Riêng khu tái định cư vườn Táo tạm dừng thực hiện vì chồng lấn với quy hoạch tuyến đường nối từ QL 1D đến ngã ba Ông Thọ.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan đề xuất các vị trí khác cho phù hợp để tiếp tục xây dựng khu tái định cư phục vụ cho dự án.

+ Chỉ đạo Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn làm việc cụ thể với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc để thực hiện việc di dời cây xanh dọc tuyến. Khi di dời cây xanh phải đảm bảo an toàn đối với các hệ thống hạ tầng ngầm, hệ thống lưới điện và các công trình liên quan, đồng thời xem xét trồng cây xanh tại các vị trí phù hợp với quy hoạch tuyến Quốc lộ 1D (Long Vân – Bến xe liên tỉnh).

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang . . .) nằm trong phạm vi dự án để thực hiện việc di dời các công trình hạ tầng này; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề xuất về chính sách bồi thường, GPMB của dự án theo các quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện.

c. Dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

- UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh và các đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ theo quy định hiện hành để tiến hành cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các hộ ông Phạm Văn Hùng và bà Đặng Thị Nhỏ.

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Lành và hộ ông Trần Ngọc Minh đúng quy định.

- Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành bồi thường, GPMB đối với 07 hộ còn lại của xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 06/3/2015. Khẩn trương lập hồ sơ, triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB đoạn cuối tuyến (thuộc xã Phước Lộc) để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch.

- Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện GPMB nút giao thông Đổng Đa – Hoa Lư, lưu ý khi lập hồ sơ, bồi thường, GPMB phải thực hiện kiểm tra, rà soát việc bồi thường, GPMB có liên quan đến các dự án trước đây.

2. Về công tác tổ chức thi công

a. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn ngã ba Phú Tài – Long Vân).

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành công trình trước Tết, đảm bảo chất lượng

công trình. Khẩn trương hoàn thành nền, mặt đường và các hạng mục vỉa hè, dải phân cách, cây xanh, điện chiếu sáng để đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Riêng đoạn vỉa hè dài khoảng 100m tại nhánh phía Nam ngã ba Phú Tài, xem xét phương án thiết kế phù hợp với việc đi lại và sinh hoạt của 17 hộ dân.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thành việc thi công nút giao thông ngã 5 Long Vân và thực hiện trang trí tạo mỹ quan đô thị tại khu vực này để phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

b. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (Long Vân – Bến xe liên tỉnh).

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

c. Dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

- Hiện nay tiến độ thi công dự án còn chậm, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công bổ sung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch được duyệt, nhất là 03 cầu trên tuyến.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường dân sinh mà đơn vị thi công đã mượn tạm để phục vụ thi công công trình, khẩn trương thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết.

- Đối với việc xử lý gia cố nền sau các mố cầu Hà Thanh 6, Hà Thanh 7 và cầu Tuy Phước, đồng ý thực hiện theo phương án 1, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải. Yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cọc khoan nhồi, hoàn thành các mố cầu để thực hiện ngay việc gia cố nền sau mố theo hồ sơ thiết kế, đồng thời tập trung việc đúc dầm Bê tông dự ứng lực của 03 cầu để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PCT Ngô Đông Hải;
- Các cơ quan tham dự;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, PVPCN, PVP NN;
- Lưu: VT, K4, K7, K19.(M.20b)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
BAN NHÂN PHÒNG



Lê Nhuận