

Số: **5262**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **02** tháng **11** năm **2015**

V/v báo cáo tình hình triển khai
thực hiện dự án Phát triển cơ sở
hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định
và Hưng Yên, tiểu dự án Hệ
thống kênh tưới Thượng Sơn

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 7753/BKHĐT-KTĐN ngày 19/10/2015 về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án do AFD tài trợ và đồng tài trợ; UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

Tiểu án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/06/2014. Tổng mức đầu tư: 432,475 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 2015 - 2020. Tiến độ thực hiện tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn đến nay như sau:

I. Tiến độ thực hiện:

1. Công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Ban Quản lý dự án Thủy lợi (đại diện Chủ đầu tư) đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn ngày 31/8/2015. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang khảo sát địa hình, địa chất lập thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến hoàn thành thiết kế ngày 31/01/2016;

2. Tư vấn Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật: Đơn vị tư vấn kiểm tra thực địa từ ngày 31/8/2015 - 01/9/2015, đào tạo và chuyển giao phần mềm SIC tại Ban Quản lý dự án Thủy lợi từ ngày 08/9/2015 đến 12/9/2015 (*hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của gói thầu trong tổng số 6 nhiệm vụ*);

3. Phát triển quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng (PIM): UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt hồ sơ mời thầu và danh sách ngắn. Ban Quản lý dự án Thủy lợi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu (*ngày 21/10/2015 phát hành hồ sơ mời thầu, ngày 26/11/2015 đóng và mở thầu*). Dự kiến ký hợp đồng ngày 20/12/2015;

4. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Ban Quản lý dự án Thủy lợi đang phối hợp với UBND huyện Tây Sơn tổ chức lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, đo vẽ địa chính. Dự kiến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 hoàn thành cuối tháng 12/2015;

5. Rà phá bom, mìn, vật nổ: Phương án kỹ thuật, dự toán đã được Bộ Tư lệnh Công binh thẩm định và đang trình Bộ Quốc Phòng phê duyệt phương án kỹ thuật. Dự kiến bắt đầu tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ vào tháng 01/2016;

6. Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Ban Quản lý dự án Thủy lợi đã ký hợp đồng ngày 20/8/2015;

7. Tư vấn giám sát thi công, Tư vấn Giám sát môi trường, Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, Tư vấn giám sát đền bù tái định cư. Ban Quản lý dự án Thủy lợi đang lập điều khoản tham chiếu (TOR) để trình phê duyệt. Dự kiến hoàn thành tháng 01/2016;

8. Kế hoạch giải ngân tài chính: Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo là 16,9 tỷ đồng. Trong đó vốn vay AFD là 5,0 tỷ đồng, vốn viện trợ 2,5 tỷ đồng, vốn đối ứng là 9,4 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo 31/10/2015 là 3,7 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch giải ngân năm 2015 chi tiết như sau:

STT	Nội dung giải ngân	Ước giá trị giải ngân đến 31/12/2015 (1.000 đồng)	Vốn AFD (1.000 đồng)		Vốn đối ứng (1.000 đồng)
			Viện trợ	Vay	
	Tổng cộng	13.200.000	1.000.000	5.400.000	6.800.000
1	Chi phí Quản lý dự án	500.000			500.000
2	Chi phí gói thầu PIM	1.100.000	1.000.000		100.000
3	Chi bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư	5.100.000			5.100.000
4	Chi phí Tư vấn đo vẽ địa chính	500.000			500.000
5	Chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	2.300.000		2.070.000	230.000
6	Chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ	3.700.000		3.330.000	370.000

II. Các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án: Không

III. Các kiến nghị: Không.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- Sở NN&PTNT, KH&ĐT; TC;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K1, K10 (10b)

