

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5383** /UBND-VX

Bình Định, ngày **20** tháng 12 năm 2013

V/v gia hạn thời gian
thực hiện hợp đồng đối
với công trình: Trung
tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 268/TTr-SYT ngày 28/11/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1252/SKHĐT-TH ngày 18/12/2013 gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với công trình: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thuộc Sở Y tế; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày **20/01/2014** đối với hạng mục: Khối nhà chính, nhà xử lý chất thải rắn, nhà đặt máy phát điện dự phòng, sân đường bê tông nội bộ, bể nước ngầm; thuộc công trình: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để Chủ đầu tư có đủ điều kiện thanh quyết toán kinh phí cho đơn vị thi công; chậm nhất đến ngày 20/01/2014, đơn vị thi công phải hoàn thành bàn giao hạng mục nêu trên cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng. Trong thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư không được thanh toán cho nhà thầu phần chi phí xây dựng tăng thêm do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, máy thi công.

2. Yêu cầu Chủ đầu tư xử phạt nghiêm túc các vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTVX;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.





Hồ Quốc Dũng