

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

Ngày 15/4/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn và UBND thị xã An Nhơn, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án Cấp nước và vệ sinh tỉnh Bình Định do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ được triển khai thực hiện từ tháng 8/2009 đến tháng 7/2014 trên địa bàn 6 huyện, thị xã của tỉnh Bình Định (Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn và Hoài Nhơn). Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh và các địa phương đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay, một số hợp phần của Dự án triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch đã đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh xây dựng tiến độ cụ thể của từng hợp phần, từng công trình, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

2. Về Hợp phần Nâng cao nhận thức, giao Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh căn cứ kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của Dự án tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông tại các xã và trường học thuộc địa bàn dự án theo kế hoạch.

3. Về Hợp phần Cấp nước nông thôn, đối với Công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ gói thầu XL-06; tổ chức vận hành thử nhà máy xử lý nước và toàn bộ hệ thống đường ống. Xây dựng phương án, tổ chức đấu nối cho khách hàng (xây dựng quy trình đấu nối, tiến hành đấu nối đường ống, lắp đặt đồng hồ nước, lập hệ thống thu phí đấu nối và giá thu tiền sử dụng nước). Giao Sở Tài chính thẩm

định đơn giá thu tiền sử dụng nước với mức giá hợp lý, không cao hơn đơn giá tiền nước của các công trình do doanh nghiệp ở khu vực nông thôn hiện đang quản lý, vận hành.

4. Về Hợp phần Các hệ thống xử lý CTR tại các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Hoài Nhơn. Giao Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tinh chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong tháng 4/2013, phê duyệt Kế hoạch đầu thầu trong tháng 5/2013 và triển khai thi công trước hạng mục các bãi chôn lấp CTR. Riêng đối với phần công nghệ xử lý nước rỉ rác, giao các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với BQL Dự án Cấp nước và Vệ sinh tinh thống nhất, lựa chọn công nghệ phù hợp để kịp triển khai thực hiện theo tiến độ dự án. Về việc giải phóng mặt bằng tại bãi chôn lấp CTR của huyện Tây Sơn, đồng ý về chủ trương cho chuyển phần diện tích trồng lúa để bàn giao mặt bằng thi công công trình, giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh.

5. Về kiến nghị của UBND huyện Hoài Nhơn việc khai thác đất sét để thi công công trình bãi chôn lấp CTR của huyện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K4,K13 (16b).



Nguyễn Đức Thi