

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê

Ngày 08/4/2015, tại công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đại diện lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các đơn vị thi công công trình.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình tiến độ thi công và một số nội dung triển khai để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường trực tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các hạng mục, giải quyết các vướng mắc có liên quan trong quá trình thi công xây dựng công trình, hàng ngày báo cáo tình hình thi công và tiến độ thực hiện. Hàng tuần báo UBND tỉnh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê theo quy định (trước ngày 10/5/2015).

- Khẩn trương thống nhất, bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ thiết kế các hạng mục liên quan, đặc biệt là phương án thờ, hệ thống trưng bày nội thất đồ thờ thuộc hạng mục đền thờ..., trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến để các nhà thầu thi công lắp đặt theo tiến độ.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công lập bảng tiến độ thi công đối với từng hạng mục cụ thể để theo dõi kiểm tra tiến độ; tổ chức điều phối, phối hợp chặt chẽ trong

quá trình triển khai thi công, đảm bảo các điều kiện thi công, nhất là thi công các hạng mục hạ tầng khu di tích.

- Riêng đối với hạng mục đèn thờ và nhà mô phỏng huyện đường, yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú (đơn vị thi công) phải xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ xây dựng hàng ngày và phải có cam kết đưa ra các giải pháp tăng ca, tăng nhân lực, máy móc, thiết bị... để đảm bảo thực hiện tiến độ đã đề ra.

- Đồng ý chủ trương cho thi công lộng vải trần đèn thờ trước. Cấu kiện trần gỗ sẽ thi công sau khi hoàn thiện.

2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức kiểm tra trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình để hướng dẫn, xử lý các vấn đề có liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng công trình.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc chỉ định thầu đối với một số hạng mục liên quan của công trình trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tính toán nguồn vốn, đề xuất việc tạm ứng vốn thi công xây dựng các hạng mục liên quan của công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo giải quyết di dời trụ điện thoại Viettel nằm trong khu vực hạng mục bãi đậu xe để triển khai thi công hoàn thành theo tiến độ đề ra.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5, K20.

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



[Signature]
Nguyễn Thái Bình