

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ: 4366/UBND-KTN

Bình Định, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Về việc báo cáo tình hình triển khai
các dự án xây dựng nhà ở cho sinh
viên bằng nguồn Trái phiếu Chính
phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Thực hiện Văn bản số 1830/BXD-QLN ngày 19/10/2012 của Bộ Xây dựng,
UBND tỉnh Bình Định báo cáo về tình hình triển khai các dự án xây dựng nhà ở
cho sinh viên bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục
đính kèm.

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở XD;
- CVP và PVP;
- Lưu: VT, K14 (TK.14b).

OK

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng

Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh Bình Định

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC ĐÀU TƯ XÂY DỰNG TỪ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2009-2015

(Đính kèm theo Văn bản số **4366/UBND-KTN** ngày **09** tháng **11** năm **2012** của UBND tỉnh Bình Định)

T	Tên dự án	Chủ đầu tư, địa điểm XD	Năng lực thiết kế				Quyết định đầu tư điều chỉnh (theo QĐ số 396/QĐ-BKHĐT ngày 03/4/2012, QĐ số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)				Kế hoạch vốn TPCP đã được giao				Khối lượng thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo (không tính các hạng mục phải giảm, hoàn triển khai)				Số lượng sinh viên đã được bố trí vào ở	Giải ngân vốn 2012 đến thời điểm báo cáo		Ước giải ngân vốn năm 2012 đến 31/12/2012	Ghi chú
			m2 sàn xây dựng	Số khối nhà	Tổng số sinh viên đáp ứng	Số QĐ; ngày, năm	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Trong đó: TPCP (tỷ đồng)	Tổng số	Giai đoạn 2009-2011	Năm 2012	Tình theo vốn đầu tư		Tình theo quy mô									
												Tổng số (tỷ đồng)	Trong đó: TPCP (tỷ đồng)	Tổng số m2 sàn đã hoàn thành	Số khối nhà đã hoàn thành	Số khối nhà chưa hoàn thành							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TỔNG SỐ			12.914	4	1.648		79,32	75,32	69,00	51,50	17,50	65,37	65,37	9.591	3	1	880	12,08	12,08	17,50	17,50		
	Dự án hoàn thành, đã bàn giao đơn vị đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011																						
1	CT: Nhà ký túc xá số 3&4	Trường CDBD	6.268	2	880	991/QĐ-CTUBN D, 28/4/09	35,77	35,77	31,07	29,27	1,80	31,07	31,07	6.268	2		880	1,05	1,05	1,80	1,80	đưa vào sử dụng 10/2011	
	Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2012																						
1	CT: Nhà ký túc xá số 5&6	Trường CDBD	6.646	2	768	3117/QĐ-CTUBN D, 24/10/11	43,55	39,55	37,93	22,23	15,70	34,30	34,30	3.323	1	1		11,03	11,03	15,70	15,70		