

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng về tình hình triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Ngày 09/3/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Sau khi nghe Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, việc triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn còn chậm so với yêu cầu, tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp (tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 mới đạt 0,53%), nhiệm vụ, khối lượng công việc còn lại rất nhiều, nhất là các gói thầu xây lắp; các tồn tại vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án mặc dù đã được UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo nhưng Ban QLDA còn lúng túng, chưa xử lý kịp thời, hiệu quả... Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, tiến độ dự án, giải ngân kịp thời nguồn vốn của dự án, yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh quán triệt, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Giám đốc Ban QLDA chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo của Ban QLDA và các phòng, đơn vị chức năng, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cải tiến, đổi mới phong cách lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo hiệu quả trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức giao ban nội bộ, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời; xây dựng quy trình chặt chẽ, phù hợp để quản lý, nghiệm thu, xác nhận phiếu giá, thanh toán khối lượng... theo quy định; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý công việc của lãnh đạo Ban QLDA, các phòng, đơn vị chức năng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... để kiểm soát, quản lý chặt chẽ, tuân thủ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2022.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các nội dung có liên quan, hoàn thành theo tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới, đồng thời phải đảm bảo hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn đã phân bổ.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể để thực hiện dự án từ nay đến ngày kết thúc hiệp định đã ký kết; xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm 2022 đối với các công việc có liên quan đến dự án và kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý; định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (*phải báo cáo chi tiết về tiến độ, kết quả thực hiện, công tác giải ngân vốn và các vướng mắc, phát sinh (nếu có) để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo kịp thời*).

- Chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục thực hiện lập hồ sơ khai thác đất phục vụ công tác thi công cho ô A4 của dự án tại Bãi rác Long Mỹ; chủ động phối hợp với các Sở ngành và địa phương liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án trước khi báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

- Đối với các gói thầu đã thi công xây dựng hoàn thành, đã nghiệm thu, thanh toán thì khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, kịp thời bàn giao cho đơn vị tiếp nhận, quản lý vận hành, đưa vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả của công trình, dự án.

- Đối với các gói thầu đã có khối lượng thi công hoàn thành thì khẩn trương nghiệm thu, xác nhận khối lượng, lên phiếu giá, kịp thời thanh toán cho nhà thầu theo quy định.

2. Về các nội dung công việc, gói thầu cụ thể, yêu cầu Ban QLDA tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo sớm hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Gói thầu QN-1.11 (Cung cấp và lắp đặt thiết bị tự động hóa, khử mùi và thiết bị vận hành cho các trạm bơm, nhà máy XLNT): Hoàn thành thương thảo hợp đồng trước ngày 20/3/2022.

- Hợp đồng QN-1.1 (Xây dựng công hộp thay thế kênh hở Phú Hòa): Hoàn thành trước ngày 20/3/2022.

- Hợp đồng QN-1.2 (Xây dựng cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m³/ng.đ): Tiếp tục thi công, hoàn thành trong tháng 4/2022.

- Hợp đồng QN-1.4 (Cải tạo công chung thoát nước thượng lưu hồ Bàu Sen và đường Bạch Đằng): Hoàn thiện hồ sơ hoàn công trong tháng 3/2022.

- Hợp đồng QN-1.5 (Xây dựng các tuyến công hợp tại khu vực Hóc Bà Bép): Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành trước ngày hoàn thành dự án.

- Hợp đồng QN-1.6A (Xây dựng các tuyến công cấp 3 (ưu tiên 1): Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành trước ngày 22/4/2022.

- Hợp đồng QN-1.8 (Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ): Đôn đốc nhà thầu thực hiện đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc, phát sinh (nếu có) để thực hiện theo quy định.

- Hợp đồng QN-1.6B (Xây dựng mạng công cấp 3 (ưu tiên 2)): đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đưa vào sử dụng trước ngày kết thúc hợp đồng.

- Hợp đồng QN-1.7 (Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày): Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, đẩy nhanh tiến độ; kiên quyết xử lý đối với nhà thầu nếu chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết theo quy định.

- Hợp đồng QN-1.21 (Tur vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1): Ban QLDA chủ động liên hệ với WB để sớm có ý kiến phản hồi và kịp thời triển khai thực hiện theo quy định.

- Hợp đồng QN-1.22 (Tur vấn giám sát xây dựng cho hợp phần 1 và hợp phần 2 của dự án): Ban QLDA khẩn trương thông báo, yêu cầu Trưởng đoàn giám sát làm việc trực tiếp với Ban để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định.

- Về các nội dung liên quan đến vốn dự: Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại chính xác nguồn vốn dự của dự án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương và WB theo quy định.

- Về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án: Trên cơ sở tham khảo ý kiến của WB và các tỉnh có tham gia dự án, đối chiếu tình hình triển khai dự án của tỉnh để xác định kế hoạch, tiến độ cụ thể, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

3. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh mời các nhà thầu tham gia dự án làm việc, quán triệt để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; tổ chức họp định kỳ hai tuần/lần để xử lý các vướng mắc, phát sinh (nếu có); nhà thầu nào thực hiện chậm trễ, không đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng... thì xem xét xử lý, phạt vi phạm hợp đồng, không cho tham gia các gói thầu tiếp theo của dự án hoặc các gói thầu khác trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh không xem xét gia hạn bất cứ hợp đồng, gói thầu nào của dự án mà không có lý do chính đáng, do các nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của Ban QLDA và các nhà thầu.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn hướng dẫn cụ thể cho Ban QLDA sớm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục; hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ khai thác đất phục vụ công tác thi công cho ô A4 của dự án tại Bãi rác Long Mỹ cho phù hợp, rút gọn hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện cho Ban QLDA sớm hoàn thành dự án kịp tiến độ.

5. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác tăng cường đầu nối nước thải (Văn bản số 3407/UBND-KT ngày 14/6/2021, Văn bản số 4265/UBND-KT ngày 16/7/2021, Văn bản số 6334/UBND-KT ngày 07/10/2021, Thông báo số 188/TB-UBND ngày 13/9/2021), phối hợp xử lý, giải quyết các kiến nghị của Ban QLDA liên quan đối với công tác đầu nối nước thải, xử lý bùn bê phốt và các nội dung có liên quan của dự án; chủ trì, khẩn trương thành lập tổ công tác khảo sát tình hình đầu nối nước thải (mời Sở Xây dựng, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia) để có báo cáo cụ thể và đề xuất các giải pháp tăng cường đầu nối nước thải, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; xử lý ngay các tồn tại liên quan đến mặt bằng thi công tại bãi rác Long Mỹ, giải quyết dứt điểm việc tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị trái phép tại khu vực này, bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA để phục vụ thi công theo quy định; hoàn thành các nội dung trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2022.

6. Các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có); nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự hợp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K4, K10, K14, K16.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải