

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án Xây dựng tuyến đường tránh
phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.**

Ngày 20/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, UBND huyện Tây Sơn và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án; tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong việc quản lý dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với UBND Tây Sơn và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

- Phối hợp bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho UBND Tây Sơn để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

2. Giao UBND huyện Tây Sơn:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trong đó, khẩn trương làm việc với Công ty xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại khu đất của Công ty; khẩn trương thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá nhà xưởng của Công ty Đông Nam Á tại Cụm công nghiệp Tây Xuân để làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án trước ngày 31/3/2023. Đối với đất nông nghiệp, hoàn thành dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 15/3/2023; đối với các nhà giải tỏa trắng hoàn thành dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 30/5/2023.

- Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục triển khai thi công xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án, chậm nhất đến ngày 30/4/2023 phải có đất để bàn giao đất tái định cư cho người dân làm nhà; đồng thời, tập trung đẩy

nhánh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện để thi công các khu tái định cư phục vụ dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục để triển khai kế hoạch bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế, hoàn thành dứt điểm trong tháng 5/2023 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm