

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án Tuyến đường kết nối từ thị xã An
Nhon đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại.**

Ngày 28/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai dự án Tuyến đường kết nối từ thị xã An Nhon đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, UBND huyện Tuy Phước và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Thường xuyên phối hợp, bám sát để xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai các dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án; tăng cường công tác quản lý thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện, lấy kết quả sản phẩm cụ thể làm thước đo, đánh giá tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án; tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong việc quản lý dự án.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trong đó, khẩn trương tổ chức làm việc tuyên truyền, vận động đối với 22 trường hợp tại xã Phước Hiệp; lập và phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho 05 hộ bị giải tỏa trắng, hỗ trợ cho các hộ dân thuê tạm nhà ở để sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; chậm nhất đến ngày 15/4/2023 phải hoàn thành xây dựng khu tái định cư xã Phước Hiệp để đảm bảo phục vụ dự án; đối với các hộ dân bị giải tỏa một phần trên toàn tuyến phải hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15/3/2023; đối với các hộ bị giải tỏa trắng phải hoàn thành bàn giao dứt điểm mặt bằng thi công trước ngày 30/4/2023.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục để triển khai kế hoạch bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế đối với các hộ bị giải

tỏa một phần trên địa bàn xã Phước Quang và Phước Hiệp, hoàn thành trong tháng 3/2023 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án. Riêng 04 hộ cuối tuyến thuộc địa bàn xã Phước Sơn, tổ chức làm việc vận động, nếu không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt thì tổ chức triển khai kế hoạch bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế, hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm