

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4696/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Thị ủy Hoài Nhơn;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1705/BC-BQLGT ngày 30/6/2023 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND thị xã Hoài Nhơn triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đạt kết quả như sau: phê duyệt phương án bồi thường 944 hộ + 16 lượt tổ chức, với 254,033 đồng; chi trả được 940 hộ + 16 lượt tổ chức với số tiền 249,213 tỷ đồng (*đạt 98%*); bàn giao mặt bằng thi công 7,358/7,478Km (*tuyến chính 6,478/6,478Km, nút giao Quốc lộ 1 và các tuyến nhánh 0,88/1,0Km*); xây dựng 02 khu tái định cư phục vụ dự án, trong đó, khu tái định cư số 01 đã cơ bản hoàn thành, Khu tái định cư số 02 thi công, đạt khoảng 65% khối lượng; đang thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật (*đường điện 22kV, 0,4kV, đường ống nước sạch, cáp viễn thông*). Trên tuyến vẫn còn vướng GPMB khoảng 120m, với 07 hộ thuộc phường Hoài Thanh Tây (*Đào Duy Cờu, Nguyễn Luận, Nguyễn Thị Luyện, Trần Dũng, Nguyễn Đình Hiệp, Trần Văn Tuấn, Đặng Văn Diêu*). Yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ dự án. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung giải quyết các vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng còn lại và đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/7/2023.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà

nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì cũng có hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Ban QLDA Giao thông tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đề nghị Thị ủy Hoài Nhơn quan tâm chỉ đạo UBND thị xã Hoài Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Hiện nay, giá trị xây lắp thực hiện của dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn mới đạt được **189,6/422 tỷ đồng** (*đạt 44,93%*). Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án; tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và chất lượng xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng