

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4699/UBND-KT

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Huyện ủy Tây Sơn;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1705/BC-BQLGT ngày 30/6/2023 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND huyện Tây Sơn triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đạt kết quả như sau: phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 17 đợt (702 hộ và 04 tổ chức), với số tiền 89,911 tỷ đồng, đã thực hiện chi trả được 60,67 tỷ đồng (đạt 67,48%); bàn giao mặt bằng thi công được 17,44Km/17,9Km (đạt 97,43%); xây dựng 02 khu tái định cư (diện tích 3,1ha), khối lượng thi công đạt khoảng 83%-93%. Trên tuyến vẫn còn một số đoạn vướng giải phóng mặt bằng (khoảng 0,46km), cụ thể: xã Tây Xuân 100m (tại Km7+330 - Km7+430 vướng công ty Đông Á), xã Tây Phú 160m (Km11+760- Km11+920) và xã Bình Tường 200m (Nút giao DH25, 50m, Km17+820 – Km17+975), hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời. Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ dự án. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung lập, phê duyệt dứt điểm các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại hoàn thành trước 20/7/2023; đồng thời, tập trung giải quyết các vướng mắc để sớm bàn giao 460m còn lại và đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/7/2023; tập trung đẩy nhanh thi công hoàn thành các khu tái định cư để đảm bảo phục vụ dự án.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt, hiện nay tỷ lệ chi trả tiền bồi thường theo phương án duyệt đạt được rất thấp chỉ có 67,48%.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt

bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì cũng có hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Ban QLDA Giao thông tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đề nghị Huyện ủy Tây Sơn quan tâm chỉ đạo UBND huyện Tây Sơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giá trị xây lắp thực hiện của dự án Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn mới chỉ đạt **59,68/403,9 tỷ đồng** (đạt 14,78%). Tiến độ thi công dự án rất chậm, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án; tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và chất lượng xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng