

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4701/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, huyện An Lão.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Huyện ủy An Lão;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1705/BC-BQLGT ngày 30/6/2023 về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, UBND huyện An Lão đã triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, huyện An Lão đạt kết quả như sau: bàn giao được 4,194 Km/4,465km (*còn lại 271m*), cụ thể: xã An Tân chưa GPMB 271m, xã An Hòa còn vướng 01 hộ dân tại Km7+500 và đoạn từ Km8+660 - Km8+837 vẫn còn vướng 196 cây keo, 01 cây bạch đàn chưa kiểm đếm đền bù. Yêu cầu UBND huyện An Lão tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ tiến độ dự án. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung lập, phê duyệt dứt điểm các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại hoàn thành trước ngày 20/7/2023; đồng thời, tập trung giải quyết các vướng mắc để sớm bàn giao 271m và các vị trí còn lại cho Chủ đầu tư triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án theo phương án được duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì cũng có hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Ban QLDA Giao thông tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đề nghị Huyện ủy An Lão quan tâm chỉ đạo UBND huyện An Lão tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, huyện An Lão.

3. Đến nay, giá trị xây lắp thực hiện của dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, huyện An Lão mới chỉ đạt **11,211 tỷ/58,3 tỷ đồng (đạt 19,23%)**. Tiến độ thi công dự án rất chậm, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án; tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và chất lượng xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng