

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3195 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng do thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C54-C70 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20) thuộc Công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 388/TTr-STC ngày 21/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C54-C70 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20) thuộc Công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A);
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh (nay là Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Cơ quan phê duyệt TK BVTC-DT: Ban Quản lý GPMB và PT quỹ đất tỉnh (nay là Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian thực hiện, hoàn thành: 15/5/2013- 30/10/2013 (thực tế hoàn thành: 28/10/2013)

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán
Tổng cộng chi phí		5.816.088.000	5.238.430.000
I	Chi phí xây dựng	4.852.217.213	4.774.431.000
II	Chi phí quản lý dự án	128.923.411	113.166.000
III	Tư vấn đầu tư xây dựng công trình	334.761.464	317.962.000
1	Chi phí lập TK BVTC và DT	151.330.951	146.118.000
2	CP thẩm tra TK BVTC và DT	25.973.065	21.973.000
3	Lập HSMT- Phân tích ĐG HSDT	21.304.233	20.567.000
4	Chi phí giám sát thi công	136.153.215	129.304.000
IV	Chi phí khác	163.305.881	32.871.000
1	Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và TBA	92.192.127	
2	Bảo hiểm xây dựng	15.527.095	14.992.000
3	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	19.888.071	14.676.000
4	Chi phí kiểm toán	35.698.588	3.203.000
V	Chi phí dự phòng	336.882.741	

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng cộng chi phí	5.816,088	5.238,430	5.220,551	17,879	0
Vốn NSTW năm 2021 hoàn trả cho NST			5.220,551		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	5.238.430	5.238.430		
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	5.238.430.000	5.238.430.000		

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 5.238.430.000 đồng. Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	5.238.430.000	
- Đã bố trí: Vốn NSTW năm 2021 hoàn trả cho NS tỉnh	5.220.551.000	
- Vốn còn thanh toán tiếp:	17.879.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (23/5/2023) là:

- Tổng nợ phải thu : không.
- Tổng nợ phải trả: Chi phí khác: : 17.879.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh quản lý và thực hiện bàn giao cho Công ty Điện lực Bình Định sử dụng đúng quy định.	5.238.430.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng