

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi làm việc của Tổ công tác số 3 kiểm tra đơn đốc, tháo gỡ khó khăn
vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
đối với Sở Giao thông vận tải và Ban giải phóng mặt bằng tỉnh.**

Ngày 23/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng - Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã tổ chức buổi làm việc kiểm tra đơn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với Sở Giao thông vận tải và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh. Thành phần tham dự gồm: Thành viên Tổ công tác số 3 (*Theo Văn bản số 140/KH-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh*), đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

Hiện nay, công tác giải ngân vốn năm 2023 đang được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành các Văn bản, Chỉ thị chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành công tác giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch tiến độ. Theo Báo cáo tổng hợp về kết quả giải ngân vốn trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh, mặc dù Tỉnh ta thuộc top dẫn đầu giải ngân cả nước, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn cơ bản tại các địa phương, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất thấp chưa đạt theo kỳ vọng, yêu cầu đề ra. Trước tình hình đó Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định thành lập 3 Tổ công tác kiểm tra giải ngân đơn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần phải ưu tiên tập trung tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2023.

Theo số liệu báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 cơ bản đạt cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh, trong đó Ban GPMB tỉnh đạt 60% và Sở Giao thông vận tải đạt 73%. Tuy nhiên, xét đến cụ thể từng dự án thì vẫn có nhiều dự án do 2 đơn vị quản lý có tỷ lệ giải ngân còn rất thấp. Nguyên nhân chính là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án còn nhiều vướng mắc chậm tiến độ; công tác chỉ đạo điều hành triển khai thủ tục đầu tư, kiểm tra đơn đốc việc tổ chức thi công và giải ngân vốn của các đơn vị đôi khi còn thiếu sâu sát. Để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo cho việc giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đáp ứng yêu cầu tiến độ quy định, yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải

- Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Khẩn trương rút kinh nghiệm và khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc triển khai thủ tục đầu tư các công trình dự án, trong khi Sở Giao thông vận tải vừa là đơn vị Chủ đầu tư, vừa là cơ quan thẩm định hồ sơ thiết kế, tuy nhiên do thiếu sự kiểm tra, phối hợp trong công tác triển khai dự án nên xảy ra tình trạng trì trệ, ách tắc; chất lượng hồ sơ không đảm bảo nên thường điều chỉnh, bổ sung nhiều lần gây chậm trễ làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân vốn.

- Chủ động rà soát đề xuất điều hoà nguồn vốn nội bộ phù hợp để đảm bảo giải ngân; trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh nội bộ thì khẩn trương đề xuất điều chuyển nguồn vốn cho các dự án khác, chủ đầu tư khác; đồng thời, rà soát các dự án, công trình có khả năng thực hiện hoàn thành khối lượng nhưng chưa được bố trí vốn thì tổng hợp gửi Sở Tài chính đề xuất phân bổ kinh phí để đảm bảo thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định. Tinh thần phần đầu Sở Giao thông vận tải phải thực hiện đảm bảo giải ngân vốn đạt 100%.

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân vốn; đặc biệt phải chú ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các hạng mục công trình trong giai đoạn mùa mưa sắp đến.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để đảm bảo triển khai thi công dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn), tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh triển khai thi công các công trình, dự án tạo điều kiện cho Ban GPMB tỉnh và các Chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Mặc dù Ban GPMB tỉnh là cơ quan chuyên nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng của tỉnh, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn bị động, phối hợp chưa tốt với các cơ quan và địa phương có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Công tác triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đối với một số công trình, dự án thực hiện còn chậm, từ đầu năm đến nay Ban GPMB tỉnh đã thực hiện 6 lần điều chỉnh vốn, điều đó chứng tỏ đơn vị không có khả năng tính toán dự báo kế hoạch giải ngân vốn phù hợp nên thường xuyên phải thực hiện điều chỉnh cơ học phân chia vốn để thực hiện giải ngân. Trong thời gian đến,

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai giải pháp giải ngân vốn một cách khoa học, hiệu quả.

- Đối với dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư triển khai rất chậm. Mặc dù đây là dự án lớn đã được Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư rất sớm và UBND tỉnh cũng đã có nhiều Văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư, tuy nhiên Ban GPMB tỉnh đã rất chậm, nhất là việc triển khai xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án. Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá lại và thực hiện điều chỉnh hợp lý cả về con người và giải pháp tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng tạo điều kiện giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án.

- Công tác phối hợp của Ban GPMB tỉnh với các sở, ngành có liên quan của tỉnh chưa tốt, chưa chủ động trong giải quyết công việc dẫn tới nhiều vấn đề hồ sơ vướng mắc, chưa được xử lý kịp thời gây chậm trễ trong công tác triển khai các công trình, dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn, yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh cần tập trung chấn chỉnh khắc phục ngay.

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân vốn; đặc biệt phải chú ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các hạng mục công trình trong giai đoạn mùa mưa sắp đến.

- Chủ động rà soát đề xuất điều hoà nguồn vốn nội bộ phù hợp để đảm bảo giải ngân; trường hợp không thể thực hiện điều chỉnh nội bộ thì khẩn trương đề xuất điều chuyển nguồn vốn cho các dự án khác, chủ đầu tư khác; đồng thời, rà soát các dự án, công trình có khả năng thực hiện hoàn thành khối lượng nhưng chưa được bố trí vốn thì tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ kinh phí để đảm bảo thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định. Tinh thần phấn đấu Ban GPMB tỉnh phải thực hiện đảm bảo giải ngân vốn đạt 100%.

- Phối hợp với UBND huyện Phù Cát hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với các trường hợp hộ dân cố tình không chấp phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Sở Giao thông vận tải rà soát lại toàn bộ các danh mục đầu tư, kế hoạch tiến độ giải ngân chi tiết, điều chuyển nguồn vốn phù hợp để đảm bảo kế hoạch giải ngân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 20/9/2023**.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Sở Giao thông vận tải rà soát, thống nhất về số liệu báo cáo của các đơn vị để tham mưu việc

điều chuyển, điều hoà nguồn vốn đảm bảo tiến độ giải ngân; xác định rõ trường hợp nào thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì đề xuất ra quyết định ngay, trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh thì tổng hợp đề xuất để trình trong kỳ họp tháng 9/2023

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đề xuất tình bố trí vốn cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu kinh phí thanh toán.

- Tổng hợp các báo cáo của 07 đơn vị được thực hiện kiểm tra của Tổ công tác số 3, báo cáo đề xuất UBND tỉnh; trong đó: đề xuất điều chỉnh nguồn vốn, đề xuất cụ thể theo thẩm quyền của UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất bố trí kinh phí cho các công trình, dự án (*sử dụng vốn sự nghiệp*), trong đó ưu tiên bố trí đủ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công trình đã có khối lượng để thanh toán; đồng thời, đẩy nhanh công tác quyết toán hoàn thành công trình theo đúng quy định.

5. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Sở Giao thông vận tải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để đảm bảo triển khai thi công dự án Sửa chữa, cải tạo tuyến đường ĐT.03 (An Hòa đi An Toàn) để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 9/2023.

6. UBND huyện Tuy Phước khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng, hoàn thành trước ngày 15/9/2023 để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Giao thông vận tải tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn.

7. UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với các trường hợp hộ dân cố tình không chấp phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với hộ bà Trần Thị Khai thuộc dự án khu tái định cư thôn An Quang, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

8. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Ghềnh Ráng phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu vực Trung tâm giáo dục liên ngành Quy Hoà; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công xây dựng; đối với các trường hợp chưa chấp hành thì phối hợp tổ chức đối thoại giải quyết cụ thể, đồng thời từng bước củng cố hồ sơ, thủ tục để tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

9. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các Chủ đầu tư dự án, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở NN và PTNT;
- UBND các huyện TP, PC;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm