

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3555 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1)

Hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C70-C71 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Báo cáo Kiểm toán độc lập số 21/2023/BCKTHM-AVN ngày 24/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam về Báo cáo quyết toán hạng mục hoàn thành, hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C70-C71 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 439/TTr-STC ngày 21/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Hạng mục: Di dời tuyến điện phía Đông bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cột C70-C71 xuất tuyến 473-C22 và 484-E20);

- Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định;
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn;
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 26/11/2013-30/12/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng cộng	1.322.686.000	1.165.503.000
Chi phí xây dựng:	1.067.294.000	1.061.049.000
Chi phí quản lý dự án:	28.358.000	25.779.000
Tư vấn đầu tư xây dựng:	71.496.000	71.311.000
- Lập thiết kế BVTC-Dự toán	32.634.000	32.634.000
- Thẩm tra thiết kế BVTC-Dự toán	4.907.000	4.907.000
- Lập HSYC và đánh giá HSĐX	4.594.000	4.593.000
- Giám sát thi công	29.361.000	29.177.000
Chi phí khác:	35.294.000	7.364.000
- Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và TBA	19.881.000	0
- Bảo hiểm	3.348.000	3.348.000
- Chi phí kiểm toán	7.541.000	703.000
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	4.524.000	3.313.000
Chi phí dự phòng:	120.244.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	1.322.686	1.165.503	1.161.487	4.016	0
Vốn đầu tư công (Vốn Ngân sách Trung ương hoàn trả cho ngân sách địa phương).			1.161.487		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	1.165.503	1.165.503		
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.165.503	1.165.503		

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		1.165.503.000	
1	Vốn đã được thanh toán (<i>Vốn Ngân sách Trung ương hoàn trả cho ngân sách địa phương</i>)	1.161.487.000	
2	Vốn chưa được thanh toán	4.016.000	

Các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (09/5/2023) là:

- Tổng nợ phải thu: Không
- Tổng nợ phải trả (*Chi phí khác*): 4.016.000 đồng.
- + *Kiểm toán*: 703.000 đồng.
- + *Thẩm tra phê duyệt quyết toán*: 3.313.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh quản lý và thực hiện bàn giao cho Công ty Điện lực Bình Định sử dụng đúng quy định.	1.165.503.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. *[Chữ ký]*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Chữ ký]
Nguyễn Tự Công Hoàng