

BÁO CÁO

**Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023,
Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024**
(Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ngay từ đầu năm, thực hiện các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đến từng chủ đầu tư, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động triển khai có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2023 về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023, trong đó đưa ra các mục tiêu, yêu cầu, quy định mức giải ngân theo từng mốc thời gian cho từng nhóm công trình cụ thể và giải pháp triển khai thực hiện; trong quá trình điều hành thực hiện đầu tư công, UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ giải ngân, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát báo cáo, xếp hạng giải ngân các chủ đầu tư theo từng tháng để làm cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; định kỳ hàng tuần, tháng, quý UBND tỉnh đều tổ chức các cuộc họp nghe các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời có giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời để nắm chắc thực trạng thực hiện, giải ngân các nguồn vốn của từng chủ đầu tư, UBND tỉnh đã lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương và thành lập 03 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Qua đó, việc điều hành, điều hòa kế hoạch được thực hiện rất linh hoạt, kịp thời, quyết liệt theo tinh thần thiết lập kỷ cương giải ngân đầu tư công, cương quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, chậm giải ngân theo các mốc thời gian đã thông báo, các dự án vướng bồi thường, GPMB không thể thực hiện được,... sang các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt, các dự án dự kiến

hoàn thành trong năm kế hoạch,... Cụ thể, trong năm 2023, đối với điều chỉnh nội bộ, UBND tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung 298 dự án với số tiền 533.839 triệu đồng, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung 305 dự án với số tiền 355.595,177 triệu đồng (trong đó tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh đã tổ chức riêng kỳ họp chuyên đề để điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các chủ đầu tư).

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, giải ngân đầu tư công năm 2023 đã đạt được những kết quả rất tích cực, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

2. Kết quả thực hiện, giải ngân

Thực hiện Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đến nay tổng kế hoạch được phân bổ thực hiện trong năm 2023 là 9.634.164 triệu đồng (trong đó vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 677.269 triệu đồng, vốn năm 2023 là 8.956.895 triệu đồng), bao gồm:

- Vốn ngân sách địa phương: 6.828.248 triệu đồng (trong đó vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 448.003 triệu đồng, vốn năm 2023 là 6.380.245 triệu đồng.
- Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu (kể cả vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 8.364 triệu đồng): 1.727.964 triệu đồng.
- Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 349.500 triệu đồng.
- Các Chương trình mục tiêu quốc gia (kể cả vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 135.870 triệu đồng): 473.038 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2022 kéo dài sang năm 2023: 22.459 triệu đồng.
- Vốn ODA (kể cả vốn kéo dài là 62.573 triệu đồng): 232.955 triệu đồng.

Đến ngày 25/11/2023, tổng giá trị giải ngân kế hoạch năm 2023 là 7.192.135,53 triệu đồng, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.630.637 triệu đồng) giá trị giải ngân đạt tỷ lệ 94,25%; so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (9.634.164 triệu đồng), giá trị giải ngân đạt tỷ lệ 74,65% kế hoạch, trong đó: vốn ngân sách địa phương là 4.862.160,35 triệu đồng/6.828.248 triệu đồng, đạt 71,21%, vốn ngân sách trung ương là 2.329.975,18 triệu đồng/2.805.916 triệu đồng, đạt 83,04%.

Trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện của từng chủ đầu tư, từng dự án, từng nhiệm vụ và khả năng thực hiện nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, ước thực hiện giải ngân tổng kế hoạch vốn của kế hoạch năm 2023 là 9.107.510 triệu đồng, so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (7.630.637 triệu đồng) đạt 119,35%; so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (9.634.164 triệu đồng) đạt 94,53% kế hoạch vốn (cùng kỳ 8.505.453 triệu đồng/9.349.328 triệu đồng, đạt 90,97%); Trong đó, giải ngân một số nguồn vốn chính như sau:

a) Vốn ngân sách địa phương: 6.377.704 triệu đồng/6.828.248 triệu đồng, đạt 93,4% kế hoạch vốn giao, như sau:

- Vốn Đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh (bao gồm vốn kéo dài): 6.184.538 triệu đồng/6.635.038 triệu đồng, đạt 93,21% kế hoạch vốn giao, trong đó:

- + Vốn Đầu tư tập trung: 664.134 triệu đồng/664.634 triệu đồng, đạt 99,92% kế hoạch vốn giao;

- + Nguồn thu tiền sử dụng đất: 5.265.307 triệu đồng/5.715.308 triệu đồng, đạt 92,13% kế hoạch vốn giao¹;

- + Vốn Xổ số kiến thiết: 131.896 triệu đồng/131.896 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;

- + Bội chi ngân sách: 123.200 triệu đồng/123.200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao).

- Nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 2.956 triệu đồng/3.000 triệu đồng, đạt 98,53% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh: 40.000 triệu đồng/40.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ các dự án trên địa bàn tỉnh, các Khu tái định cư, nguồn thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (vốn kéo dài): 138.981 triệu đồng/138.981 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn hoàn trả ngân sách tỉnh (vốn kéo dài): 2.864 triệu đồng/2.864 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn tăng thu Xổ số kiến thiết: 8.365 triệu đồng/8.365 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

b) Vốn ngân sách trung ương (kể cả vốn ODA): 2.729.806 triệu đồng/2.805.916 triệu đồng, đạt 97,29% kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu (bao gồm vốn kéo dài): 1.727.963 triệu đồng/1.727.963 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 349.500 triệu đồng/349.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Các Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm vốn kéo dài): 459.829 triệu đồng/473.038 triệu đồng, đạt 97,21% kế hoạch vốn giao, trong đó:

- + Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 155.253 triệu đồng/163.086 triệu đồng, đạt 95,2% kế hoạch vốn giao.

¹ Trên cơ sở giá trị thu tiền sử dụng đất do Sở Tài chính dự kiến, đến cuối năm 2023 phần ngân sách tỉnh sẽ đạt 2.600.000 triệu đồng. Do đó, mặc dù các dự án trọng điểm của tỉnh đã có KLTT, nhưng không đảm bảo nguồn vốn để giải ngân.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 175.149 triệu đồng/180.053 triệu đồng, đạt 97,28% kế hoạch vốn giao.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 129.428 triệu đồng/129.899 triệu đồng, đạt 99,64% kế hoạch vốn giao.

- Vốn hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai (vốn kéo dài): 22.131 triệu đồng/22.459 triệu đồng, đạt 98,54% kế hoạch vốn giao.

- Vốn ODA (bao gồm vốn kéo dài): 170.382 triệu đồng/232.955 triệu đồng, đạt 73,14% kế hoạch vốn giao (Vốn kéo dài không có giá trị giải ngân do dừng dự án, vốn năm 2023 giá trị giải ngân 170.382 triệu đồng/170.382 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao).

(Phụ lục chi tiết số 01 và 02 đính kèm)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VƯƠN MẮC TRONG GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN

1. Đánh giá chung

Trên cơ sở chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động điều hành, chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổng hợp, cơ quan tài chính và các chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch được HĐND tỉnh giao. Mặt khác, các chủ đầu tư đã rút kinh nghiệm từ các năm trước, nên trong thực hiện kế hoạch 2023 đã có những chuyển biến tích cực về chỉ đạo điều hành dự án.

Bên cạnh, những mặt tích cực đạt được, trong công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn tình trạng một số chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến công tác bồi thường GPMB, trong công tác lựa chọn tư vấn thiết kế giám sát, công tác quy hoạch, công tác chỉ đạo điều hành,... làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của Tỉnh, xuất phát từ các nguyên nhân dưới đây.

2. Các nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan:

- Các tháng đầu năm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng chưa phù hợp dẫn đến việc triển khai dự án gặp khó khăn.

- Nguồn thu sử dụng đất của tỉnh trong thời gian qua chưa đạt như yêu cầu đặt ra, mặc dù tỉnh đã điều hành linh hoạt, ứng tồn quỹ ngân sách tỉnh để chi trả các nhiệm vụ mang tính cấp bách, nhưng vẫn chưa đáp ứng theo tiến độ của các dự án được phân bổ kế hoạch từ nguồn này, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Phần lớn các dự án trọng điểm của tỉnh được đẩy nhanh tiến độ thi công trong năm 2023 là các dự án giao thông trọng điểm, tuy nhiên thời gian xin giấy phép khai thác mỏ đất rất nhiều thời gian và số lượng mỏ đất, đá hạn chế, ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án.

- Mặt bằng thi công vướng quy hoạch, nên phải điều chỉnh lại quy hoạch và điều chỉnh vị trí xây dựng cho phù hợp.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số dự án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chậm, nên đơn vị thi công không có mặt bằng sạch để triển khai thực hiện dự án.

- Thời gian lập, thẩm định và phê duyệt giấy chứng nhận Bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế kéo dài, trong khi thủ tục này phải hoàn thành để cơ quan thẩm định chuyên ngành (Sở Xây dựng) mới có cơ sở thẩm định, dẫn đến việc triển khai dự án trễ rơi vào Quý IV/2023. Đến ngày 11/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3453/STNMT-CCBVMT hướng dẫn thủ tục môi trường cho các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ được khó khăn này.

- Năng lực tư vấn hạn chế nên khi trình các cơ quan thẩm định chuyên ngành thẩm duyệt phải mất nhiều thời gian để điều chỉnh, bổ sung, nhất là đối với công tác trình thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

- Một số chủ đầu tư chậm lập các hồ sơ, thủ tục thanh toán, dẫn đến không giải ngân hoặc giải ngân vốn thấp, mặc dù một số nguồn vốn đã có sẵn.

III. TÌNH HÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

Căn cứ khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh kính báo cáo kết quả điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 giữa các kỳ họp HĐND tỉnh như sau:

- Giữa kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII: Điều chỉnh, bổ sung 131 dự án với tổng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung là 282.397 triệu đồng.

- Giữa kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII: Điều chỉnh, bổ sung 51 dự án với tổng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung là 87.339 triệu đồng.

- Giữa kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIII: Điều chỉnh, bổ sung 93 dự án với tổng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung là 121.171 triệu đồng.

- Giữa kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII: Điều chỉnh, bổ sung 23 dự án với tổng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung là 42.932 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết số 03a, 03b, 03c, 03d đính kèm)

Phần thứ hai

**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024**

**I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO
TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2024**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 dự kiến theo Văn bản số 8542/BKHĐT-TH ngày 13/10/2023 và Văn bản số 8678/BKHĐT-TH ngày 19/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là **7.365.617 triệu đồng**, tính dự kiến thực hiện phân bổ **8.622.059 triệu đồng**, cụ thể:

1. Vốn ngân sách địa phương: 7.345.122 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn đầu tư tập trung: 620.822 triệu đồng.
- Vốn cấp quyền sử dụng đất: 6.080.300 triệu đồng (không bao gồm khoản chi trả nợ vay ngân sách 31.700 triệu đồng).
- Vốn xổ số kiến thiết: 140.000 triệu đồng.
- Bồi chi ngân sách: 279.000 triệu đồng.
- Nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 35.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn khác ngân sách tỉnh: 190.000 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách trung ương: 1.276.937 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn trong nước: 1.092.087 triệu đồng, trong đó:

- Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 751.760 triệu đồng.
- Vốn trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 340.327 triệu đồng, bao gồm:
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 134.874 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 97.613 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia XD Nông thôn mới: 107.840 triệu đồng.

b) Vốn nước ngoài (ODA): 184.850 triệu đồng.

(Có Tờ trình chi tiết phân bổ kế hoạch năm 2024)

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2024

Để đảm bảo mục tiêu² thực hiện đạt kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Yêu cầu về tiến độ thực hiện các dự án

² Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Trong đó, đến hết quý II/2024 đạt trên 40%, hết quý III/2024 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2024 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2025 phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2024.

- Đối với các dự án hoàn thành trước năm 2024, các chủ đầu tư đơn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tổ chức nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 31/5/2024; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

- Đối với các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 tiếp tục thực hiện: tập trung tối đa nguồn lực, đơn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng, đảm bảo đến ngày 31/5/2024 giải ngân đạt trên 35% kế hoạch vốn giao.

- Đối với các dự án khởi công mới: đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công, đảm bảo dự án được triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/5/2024.

- Đối với các dự án ODA: khẩn trương đề xuất trung ương quan tâm hoàn thành các thủ tục đầu tư với Nhà tài trợ (nhất là các dự án chưa ký thỏa thuận hoặc gia hạn thỏa thuận vay với các nhà tài trợ); rà soát lại nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024 để đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn (nếu có); đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng thời gian quy định và theo cam kết với nhà tài trợ.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau”. Do đó, sau khi chốt số liệu, chỉnh lý số vốn kế hoạch năm 2023 đã thanh toán, các đơn vị phải báo cáo tình hình thanh toán kế hoạch năm 2023 và kế hoạch vốn còn lại phải kéo dài về Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/02/2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 đối với ngân sách địa phương (nếu có) tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

2. Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và cam kết giải ngân của các chủ đầu tư

- Trong quá trình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cụ thể như sau: Đến ngày 31/5/2024 rà soát các dự án hoàn thành có kết quả giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, dự án chuyển tiếp có kết quả giải ngân dưới 35% kế hoạch vốn, các dự án khởi công mới chưa phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Đến ngày 31/7/2024 rà soát tiến

độ đối với các dự án được giao kế hoạch năm 2024 có kết quả giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn; Trước ngày 01/11/2024 rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân thanh toán kế hoạch năm 2024; trong quá trình điều hành kế hoạch năm 2024, tùy thuộc tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân thanh toán các nguồn vốn được giao sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh khi thấy cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

- Trên cơ sở các mốc thời gian thực hiện rà soát giải ngân trên, các chủ đầu tư có văn bản cam kết và đăng ký tiến độ giải ngân theo tháng cho từng dự án về UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 29/02/2024 để giám sát, chỉ đạo điều hành.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án giải ngân thấp sang các dự án khác có khả năng giải ngân cao và các dự án có nhu cầu bổ sung vốn; Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng nhiệm vụ, dự án do đơn vị, địa phương mình làm chủ đầu tư để làm cơ sở kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

3. Các chủ đầu tư dự án cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2024 (bao gồm cả kế hoạch vốn 2023 kéo dài) về Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Thông tin, số liệu báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phải đúng biểu mẫu do Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và trên Hệ thống thông tin về đầu tư công. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể.

- Các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện 03 Chương trình MTQG định kỳ ngày 20 hàng tháng rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (bao gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vốn cân đối từ ngân sách địa phương) cho các đơn vị chủ quản Chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu

tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ quản Chương trình (trước 23 hàng tháng). Các đơn vị chủ quản các Chương trình MTQG, chủ trì tổng hợp chung báo cáo tình hình giải ngân theo từng chương trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 hàng tháng.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán; trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

- Tuân thủ đúng quy định về hồ sơ thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng tại các Điều 9, 10, 11, 12 và 14 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Rà soát các khoản tạm ứng hợp đồng quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi dứt điểm, tránh tình trạng nợ tạm ứng quá lâu, không đúng hợp đồng đã ký kết, không có khối lượng, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Chủ động phối hợp và gửi danh sách nhà thầu có số dư tạm ứng quá hạn sang Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để có giải pháp xử lý phù hợp thu hồi kịp thời phần vốn tạm ứng quá hạn.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn cấp huyện trong việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

4. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các kiến nghị của các chủ đầu tư về khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị. Đồng thời, định kỳ công khai số liệu về tỷ lệ giải ngân tổng vốn đầu tư công năm 2024 của từng Sở, ban, ngành, và các chủ đầu tư trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Tài chính: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách và thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua; kịp thời nhập dự toán chi đầu tư phát triển (bao gồm phần điều chỉnh, bổ sung trong năm) trên hệ thống Tabmis; thực hiện thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc và Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành trong đó ưu tiên thanh toán, giải ngân điện tử trên nền tảng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, thuận tiện cho chủ đầu tư; giải quyết thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, phối

hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; Định kỳ hàng tuần, Kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục duy trì báo cáo chi tiết tình hình thực hiện giải ngân tất cả các dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư, (bao gồm cả file mềm) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

- Các Sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành của tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh) đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định chuyên ngành, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình do mình thẩm định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cho cấp huyện và các Ban quản lý chuyên ngành. Trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định; đồng thời Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia theo các quy định của Chính phủ. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền.

- Sở Xây dựng Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng kịp thời bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh giá gói thầu, tổng mức đầu tư dự án; Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời các điểm khai thác mỏ đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho thi công dự án.

- UBND cấp huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn:

+ Kịp thời cập nhật dự toán chi đầu tư phát triển (bao gồm phần điều chỉnh, bổ sung trong năm) trên hệ thống Tabmis theo quy định. Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư khi có khối lượng hoàn thành; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngay sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng; tăng cường xử lý nợ xây dựng cơ bản ở tất cả các cấp ngân sách.

+ Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư (thẩm định, phê duyệt) của dự án theo phân cấp của tỉnh; phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Sở Nội vụ căn cứ kết quả giải ngân của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và xem xét kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi để bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm.

UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp lần thứ 14./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng

Phụ lục 01

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2023 ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC, DỰ ÁN**
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

I. Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu

1. Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn

- Tổng mức đầu tư: 754 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương: 550 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 204 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

- Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng đập dâng trên sông Kôn dài 591m; kè bảo vệ bờ hạ lưu đập dài 5.580m; tuyến kênh chính dài 7.083m; tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành dài 2.935m; hệ thống thu gom nước mưa bờ Bắc dài 2.609m; và nhà quản lý vận hành công trình; Xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi Quốc lộ 19B dài 2.262m.

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đã thực hiện cơ bản hoàn thành.

- Tình hình thi công xây lắp: Dự án đã khởi công vào tháng 02/2022, thời gian thực hiện đến cuối năm 2024. Đến nay, đã thực hiện 510 tỷ đồng/644,422 tỷ đồng, đạt 79% khối lượng hợp đồng, đạt tiến độ đề ra.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân 138,782 tỷ đồng/163,200 tỷ đồng (nguồn vốn NSTW), đạt 85% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 24,418 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

- Các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án: Chưa có.

2. Dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh

- Tổng mức đầu tư: 220,0 tỷ đồng; trong đó vốn NSTW: 170 tỷ đồng, vốn NST: 50,0 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

- Quy mô đầu tư gồm: gồm cụm 03 đập dâng bằng BTCT quy mô thấp trên sông để tích, duy trì nguồn nước trên từng đoạn sông phù hợp với đặc điểm địa hình và xây dựng hệ thống cấp nước gồm Nâng cấp hồ chứa nước Quang Hiến và xây dựng tuyến đường ống HDPE dẫn nước có áp chiều dài 8.850m.

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đã thực hiện cơ bản hoàn thành.

- Tình hình thi công xây lắp: Dự án đã khởi công vào tháng 9/2022, thời gian thực hiện đến tháng 9/2024. Đến nay, đã thực hiện 124 tỷ đồng/145,82 tỷ đồng, đạt 85% khối lượng hợp đồng, đạt tiến độ đề ra.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân 81,660 tỷ đồng/100,0 tỷ đồng (nguồn vốn NSTW), đạt 82% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 18,340 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

3. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn:

- Tiến độ thực hiện dự án: Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân hết 16,750 tỷ đồng/16,750 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn (trong đó vốn NSTW: 13,85 tỷ đồng, vốn NST: 2,90 tỷ đồng).

II. Các dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế, gồm 3 dự án thành phần: i) *Bảo đảm an toàn hồ chứa phía nam huyện Phù Mỹ và Phù Cát (hồ Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay); ii) Bảo đảm an toàn hồ chứa phía nam huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn (hồ Hồ Chuối, Hóc Cau, Bè Né, Hóc Sim, Hóc Cau, Hóc Dài); iii) Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ và Phù Cát (hồ Đồng Dụ, Hóc Nhạn).*

- Tổng mức đầu tư: 212,0 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương: 187,0 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước tỉnh 25,0 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

- Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp 13 hồ chứa nước, gồm các hồ: Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay, Hồ Chuối, Hóc Cau, Bè Né, Hóc Sim, Hóc Cau, Hóc Dài, Đồng Dụ, Hóc Nhạn.

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường GPMB: Đã thực hiện hoàn thành.

- Tình hình thi công xây lắp: Công trình bắt đầu triển khai thi công từ cuối tháng 3/2023 đến cuối tháng 4/2023 (sau khi kết thúc vụ Đông Xuân). Đến nay, đã thực hiện 136 tỷ đồng/154 tỷ đồng, đạt 89% khối lượng hợp đồng, đạt tiến độ đề ra.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân 153,663 tỷ đồng/183,5 tỷ đồng (nguồn vốn NSTW), đạt 84% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 29,837 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

- Các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án: Chưa có.

III. Các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, gồm 3 dự án thành phần: i) *Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh; ii) Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Cát, Hoài Ân và An Lão; iii) Dự án Kênh tiêu 3 huyện, huyện Phù Cát, Tuy Phước, TX An Nhơn.*

- Tiến độ thực hiện dự án: Công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân hết 26,321 tỷ đồng/26,721 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch vốn (trong đó vốn NSTW đã giải ngân 22,054 tỷ đồng/22,054 tỷ đồng, vốn NST đã giải ngân 4,267 tỷ đồng/4,667 tỷ đồng). Hiện nay, còn lại 400 triệu đồng, đang phụ thuộc vào kế hoạch bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để giải ngân hết.

IV. Các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA

1. Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

1.1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định.

- Tổng mức đầu tư: 909,049 tỷ đồng, tương đương 39,281 triệu USD.

Trong đó:

+ Vốn vay của ADB: 667,324 tỷ đồng, tương đương 29 triệu USD.

+ Vốn viện trợ không hoàn lại của ADB: 23,142 tỷ đồng tương đương 01 triệu USD.

+ Vốn đối ứng: 218,583 tỷ đồng, tương đương 9,445 triệu USD.

- Thời gian thực hiện dự án: 2021-2026 (tháng 11/2026).

- Quy mô đầu tư dự án, gồm 3 Hợp phần:

i) Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm 03 tiểu dự án:

- Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông liên huyện Vĩnh Thạnh, kết nối Quốc lộ 19 và huyện KBang tỉnh Gia Lai, dài 41,898km (trong đó: Đường giao thông từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn dài 39,524km; Đường ĐT.637 đoạn từ Vĩnh Quang - Thị trấn Vĩnh Thạnh dài 2,374km).

- Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã An Hưng đi Tam Quan, huyện Hoài Nhơn dài 18,5km.

- Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp đến làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh dài 13,28km.

Tổng chiều dài 03 tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện là 73,678km.

ii) Hợp phần 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm:

- Sửa chữa, nâng cấp khu nhà máy xử lý và mở rộng mạng lưới đường ống của hệ thống cấp nước sinh hoạt Sông Vồ để cấp nước cho thị trấn An Lão,

xã An Hưng, An Tân và An Hòa (Xây dựng công trình cấp nước sạch với công suất 2.600m³/ngày, cung cấp cho khoảng 18.852 người dân).

- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã An Trung.

iii) Hợp phần 3: Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, bao gồm:

- Lắp đặt 02 trạm an toàn hồ đập.

- Lắp đặt 06 trạm quan trắc dòng chảy và cảnh báo báo lũ sớm.

- Cập nhật mô hình dự báo ngập lụt hạ du lưu vực sông Kôn - Hà Thanh theo thời gian thực.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu trung tâm (*Central Data Hub-CDH*) và lắp đặt trang thiết bị điều khiển trung tâm.

1.2. Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đang triển khai thực hiện, hiện tại chưa có vướng mắc.

1.3. Tình hình thi công xây lắp:

- Gói thầu BD-CW01: Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 18/11/2022 đến 18/11/2024. Đến nay đã thi công đạt 85,0 tỷ đồng/119,153 tỷ đồng, đạt 71% giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện đang vượt tiến độ hợp đồng đã ký.

- Gói thầu BD-CW02: Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 15/3/2023 đến 15/3/2025. Đến nay đã thi công đạt 75,0 tỷ đồng/189,972 tỷ đồng, đạt 39,4% giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện đang vượt tiến độ hợp đồng đã ký.

- Gói thầu BD-CW04: Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 15/4/2023 đến 15/4/2025. Đến nay đã thi công đạt 48,0 tỷ đồng/151,809 tỷ đồng, đạt 31,5% giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện đang vượt tiến độ hợp đồng đã ký.

- Gói thầu BD-CW05: Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 19/12/2022 đến 19/12/2024. Đến nay đã thi công đạt 24,0 tỷ đồng/45,717 tỷ đồng, đạt 53% giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện đang vượt tiến độ hợp đồng đã ký.

Đối với gói thầu còn lại BD-CW03: hiện nay, Ban QLDA đang trình ADB kết quả lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ trao thầu trong tháng 12/2023.

1.4. Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023):

- Vốn vay ODA: Đến nay, đã thực hiện giải ngân 157,146 tỷ đồng/157,194 tỷ đồng đạt 99,97% kế hoạch vốn đã bố trí. Hiện nay, còn lại 0,248 tỷ đồng nguồn vốn NSTW chưa thể giải ngân được nguyên nhân là do thiếu vốn vay lại của tỉnh.

Kế hoạch vốn ODA năm 2023		Kết quả giải ngân vốn ODA đến nay	
Tổng	Vốn vay ODA	Tổng	Vốn vay ODA

	NSTW	Vay lại		NSTW	Vay lại
157,194	78,621	78,573	157,146	78,573	78,573

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: Đến nay, đã thực hiện giải ngân 25,923 tỷ đồng/33,0 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch vốn. Phần vốn tỉnh còn lại 7,077 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

1.5. Khó khăn, vướng mắc: Chưa có.

1.6. Kiến nghị đề xuất: Không có.

2. Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

2.1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định.
- Tổng mức đầu tư: 2.660 tỷ đồng, tương đương 115,15 triệu USD.

Trong đó:

- + Vốn vay của WB: 1.680 tỷ đồng tương đương 68,4 triệu USD.
- + Vốn đối ứng: 1.080 tỷ đồng, tương đương 46,75 triệu USD.
- Thời gian thực hiện dự án: 2022-2027.
- Quy mô đầu tư dự án, Dự án gồm 02 dự án thành phần:
 - + Dự án thành phần 1: Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn, chiều dài khoảng 6,35km.
 - + Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành – Lại Giang, chiều dài khoảng 38,14km.

2.2. Tình hình thực hiện dự án

- *Thẩm định cho vay lại dự án:* Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND tỉnh Bình Định được vay lại nguồn vốn IBRD của WB để thực hiện Dự án tại Văn bản số 2171/VPCP-QHQT ngày 01/4/2023.

- *Thủ tục ký kết Hiệp định vay:* Dự án đã đủ điều kiện ký kết Hiệp định vay với Nhà tài trợ (WB). Tuy nhiên, hiện nay đang chờ thủ tục đầu tư của tỉnh Quảng Nam hoàn thành để ký chung Hiệp định với WB.

- *Công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:* Hiện nay, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã hoàn thành, đang trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế trong tháng 12/2023.

2.3. Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Hiện nay, Ban QLDA đang triển khai đền bù, GPMB và thi công cho 3 khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị di dời do thực hiện Tuyến đường từ Quốc lộ 19C

kết nối Cảng Quy Nhơn. Đồng thời đang triển khai thực hiện công tác đo đạc bản đồ để phục vụ công tác bồi thường GPMB cho hai tuyến đường thuộc dự án.

2.4. Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã giải ngân 43,0 tỷ đồng/50,0 tỷ đồng, vốn NST, đạt 86% kế hoạch vốn. Phần vốn còn lại 7,0 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

2.5. Khó khăn, vướng mắc: Hiện nay, dự án đã đủ điều kiện ký kết Hiệp định vay với Nhà tài trợ (WB). Tuy nhiên, chưa thể đàm phán ký kết Hiệp định với WB nguyên nhân do tỉnh Quảng Nam chưa hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án.

2.6. Kiến nghị đề xuất: Không có.

3. Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

3.1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Tổng mức đầu tư: 1.496 tỷ đồng, tương đương 62,857 triệu USD.

Trong đó:

+ Vốn vay của AFD: 1.100 tỷ đồng tương đương 46,218 triệu USD.

+ Vốn đối ứng: 370 tỷ đồng, tương đương 15,546 triệu USD.

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 26 tỷ đồng, tương đương 1,092 triệu USD.

- Thời gian thực hiện dự án: 2026-2029.

- Quy mô đầu tư dự án: i) *Xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải cho thị xã An Nhơn; ii) Xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải cho thị xã Hoài Nhơn; iii) Xây dựng cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý nước thải cho huyện Tây Sơn.*

3.2. Tình hình chuẩn bị dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 9498/BKHĐT-KTĐN ngày 13/11/2023 về việc hướng dẫn rà soát, lập Đề xuất Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1) vay vốn AFD. Hiện nay, Ban QLDA đang chủ động rà soát, hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi AFD bố trí chủ nhiệm phụ trách dự án, Ban QLDA sẽ phối hợp với AFD để tiếp tục hoàn chỉnh Đề xuất dự án theo yêu cầu của AFD.

V. Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh

1. Dự án Hệ thống tiêu úng thoát lũ Sông Dinh, thành phố Quy Nhơn

- Tổng mức đầu tư: 316 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh (không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2025.

- Quy mô đầu tư gồm: mở rộng và nạo vét đáy sông, xây dựng đê và kè gia cố bờ sông, kết hợp làm đường giao thông toàn tuyến từ ngã ba đầu sông đến tràn Quy Nhơn 1 dài 3.360m, tổng chiều dài (gồm 2 bờ) xây dựng các tuyến đê là 6.400m; Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đi ngầm hai bên bờ sông Dinh, với chiều dài 6.400m.

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đến nay UBND thành phố Quy Nhơn đã bàn giao mặt bằng khoảng 6.150m/6.400m đê, còn lại 250m đê chưa bàn giao mặt bằng ứng với khoảng 61 hộ có mặt tiền đường Hùng Vương và đường Đào Tấn sẽ tiếp tục vận động và lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất dự kiến hoàn thành quý I/2024.

- Tình hình thi công xây lắp: Đang triển khai thi công xây dựng trên toàn tuyến. Đến nay, đã thực hiện khoảng 132,4 tỷ đồng/277 tỷ đồng, đạt 46,7% khối lượng hợp đồng, đạt tiến độ đề ra.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân 62,740 tỷ đồng/78,20 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 15,460 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

- Các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án: Chưa có.

2. Dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

- Tình hình thực hiện dự án: Năm 2023, Ban QLDA tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB cho dự án. Đến nay, đã hiện phê duyệt được 10 phương án bồi thường với giá trị 318/380 tỷ đồng (đạt 83,6%), đã chi trả được 255/318 tỷ đồng (đạt 80%); đã phê duyệt phương án bồi thường về nhà cho 140/152 hộ, chi trả tiền cho 108/140 hộ và đã phê duyệt phương án tái định cư cho 103 hộ. Hiện đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại của các dự án để triển khai thi công.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã thực hiện giải ngân (chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng) 95,0 tỷ đồng/99,574 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 4,574 tỷ đồng sẽ chi trả hết cho các hộ dân trước 31/12/2023.

- Khó khăn, vướng mắc: Do khối lượng và phạm vi ảnh hưởng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tương đối lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện đảm bảo tiến độ, đặc biệt là công tác di dời, tái định cư các hộ có nhà ở mất rất nhiều thời gian để xây dựng quỹ đất

tái định cư, giải quyết các thủ tục về bồi thường và vận động thuyết phục người dân đồng thuận.

- Kiến nghị đề xuất: Không có.

3. Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

- Tổng mức đầu tư: 173 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh (*không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB*).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên diện tích 14,80 ha, bao gồm các hạng mục sau: San nền mặt bằng với tổng diện tích 14,80ha; Đầu tư hệ thống giao thông với 13 tuyến đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước thải; Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy; Hệ thống cây xanh; Hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng.

- Tình hình thi công xây lắp: Công trình khởi công từ tháng 6/2021, thời gian thực hiện đến ngày 30/12/2024. Đến nay đã thực hiện 92,5 tỷ đồng/142,4 tỷ đồng, đạt 65% khối lượng hợp đồng.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (*đến ngày 15/11/2023*): đã giải ngân 15 tỷ đồng/15 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có.

- Kiến nghị đề xuất: Không có.

4. Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Thủy lợi La Tinh

- Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

- Quy mô đầu tư gồm: Mở rộng kênh N3 của hệ thống kênh tưới Văn Phong, chiều dài 5.000 m; gia cố 02 bờ suối Dùi đoạn từ Xi phong suối Dùi đến đoạn kè do UBND xã Cát Hanh đã xây dựng, chiều dài gia cố mỗi bờ 367,50 m; Kiên cố kênh dẫn từ đập Cây Ké đến đập Ổ Ổ dài 3.076 m và Sửa chữa các công trình trên kênh, nâng cao bờ kênh S3 và S4 (là kênh nhánh của kênh S) của đập Cây Gai dài 2.000 m.

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đang triển khai thực hiện, hiện tại chưa có vướng mắc.

- Tình hình thi công xây lắp: Công trình khởi công vào tháng 9/2022, thời gian thực hiện đến tháng 3/2024. Đến nay đã thực hiện khoảng 60 tỷ đồng/113,29 tỷ đồng, đạt 53% khối lượng hợp đồng, đạt tiến độ đề ra.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (*đến ngày 15/11/2023*): đã giải ngân 47,145 tỷ đồng/55 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 7,855 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có.
- Kiến nghị đề xuất: Không có.

5. Dự án Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025

- Tổng mức đầu tư: 180 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.
- Quy mô đầu tư gồm: Sửa chữa nâng cấp 12 hồ chứa nước, gồm các hồ: Đá Bàn, Giàn Tranh, Nhà Hồ (huyện Phù Mỹ); Cây Điều, Hóc Hào, Đồng Quang (huyện Hoài Ân); Hóc Thánh, Hải Nam (huyện Tây Sơn); Cây Thích, Đá Vàng (huyện Tuy Phước); Suối Cầu (huyện Vân Canh) và Chánh Hùng (huyện Phù Cát).
- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đang triển khai thực hiện, hiện tại chưa có vướng mắc.
- Tình hình thi công xây lắp: Đã ký kết hợp đồng xây lắp, dự kiến sẽ khởi công các hồ chứa trong tháng 12/2023.
- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã giải ngân 40 tỷ đồng/44 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 4,0 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có.
- Kiến nghị đề xuất: Không có.

6. Dự án Cải tạo Hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ Suối Trầu Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn.

- Tổng mức đầu tư: 330 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
- Quy mô đầu tư gồm: i) Xây dựng 02 cầu giao thông và các tuyến đường nối với đường Tây tỉnh; ii) Nạo vét, cải tạo một phần hồ Bàu Lác và suối Trầu thuộc phạm vi thượng, hạ lưu 02 cầu để tăng khả năng thoát lũ; gia cố chống xói lở trong phạm vi nạo vét thượng hạ lưu cầu; iii) Bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 9,0 ha; gồm đất trồng lúa và các loại đất khác.
- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường GPMB và Tái định: Đã thực hiện cơ bản hoàn thành.
- Tình hình thi công xây lắp: Công trình đã khởi công vào tháng 7/2023, thời gian thực hiện đến tháng 4/2025. Đến nay đã thực hiện 70 tỷ đồng/207 tỷ đồng, đạt 33,8% khối lượng hợp đồng, đạt tiến độ đề ra.
- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã giải ngân 90 tỷ đồng/109,887 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch vốn. Hiện nay, dự án đang

cần vốn để giải ngân, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân của dự án đang phụ thuộc vào kế hoạch bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có.
- Kiến nghị đề xuất: Không có.

7. Dự án dân cư Khu An Quang Tây tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

- Tổng mức đầu tư: 330 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
- Quy mô đầu tư gồm: i) *Đầu tư xây dựng khu dân cư có diện tích đất san nền 17,83ha; ii) Xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ khu vực dự án với tổng chiều dài khoảng 3.653,57m và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho khu dân cư.*

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án. Hiện nay, còn tồn tại một số hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Tình hình thi công xây lắp: Hiện nay Ban QLDA đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác xây lắp sẽ được triển khai ngay sau khi có mặt bằng thi công.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã giải ngân 6,5 tỷ đồng/6,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- Khó khăn, vướng mắc: Ban QLDA đã phối hợp với UBND huyện Phù Cát tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng các hộ dân còn lại vẫn chưa đồng thuận để nhận tiền bồi thường.

- Kiến nghị đề xuất: Trong thời gian tới, nếu các hộ dân vẫn không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, Ban QLDA sẽ phối hợp với UBND huyện Phù Cát xin chủ trương UBND tỉnh để thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định.

8. Dự án Kênh tưới thôn Thuận Hạnh - Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn

- Tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.
- Quy mô đầu tư gồm: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới dài 12.000 m và các công trình trên kênh để lấy nước từ hệ thống kênh Thuận Ninh dẫn nước tưới cho khoảng 230 ha đất sản xuất nông nghiệp thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn.

- Tình hình thực hiện công tác Bồi thường, GPMB: Đã thực hiện cơ bản hoàn thành.

- Tình hình thi công xây lắp: Công trình khởi công từ tháng 6/2023, thời gian thực hiện đến tháng 6/2024. Đến nay đã thực hiện 18 tỷ đồng/38,1 tỷ đồng, đạt 47% giá trị hợp đồng.

- Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023 (đến ngày 15/11/2023): đã giải ngân 24,0 tỷ đồng/30,0 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn, phần vốn còn lại 6,0 tỷ đồng sẽ giải ngân hết trước 31/12/2023.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có.

- Kiến nghị đề xuất: Không có.

9. Dự án Xây dựng tuyến đường ven biển, đoạn qua đèo Lộ Diêu

- Tổng mức đầu tư: 204,837 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

- Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng tuyến đường ven biển, đoạn qua đèo Lộ Diêu, dài 4,5km.

- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 06/11/2023. Hiện nay đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và thực hiện công tác Bồi thường GPMB.

10. Dự án Cấm mốc hành lang thoát lũ các nhánh sông Hà Thanh đoạn từ cầu Diêu Trì đến đầm Thị Nại

- Tổng mức đầu tư: 450 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

- Quy mô đầu tư gồm: Cấm mốc giới hành lang thoát lũ dọc hai bên bờ sông Hà Thanh đoạn từ hạ lưu cầu Diêu Trì đến đầm Thị Nại, bao gồm nhánh sông Hà Thanh, nhánh hạ lưu sông Hà Thanh (bờ hữu nhánh sông Cây Me, bờ tả nhánh sông Cát) và sông Trường Úc.

- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2023. Hiện nay, Ban QLDA đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRONG ĐIỂM GIAO THÔNG

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

* **Dự án hoàn thành:** Đến cuối năm 2023, dự án giao thông đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng: Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn). Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 7/2023. Tổng mức đầu tư của dự án 84.174 triệu đồng (vốn ngân sách tỉnh).

* **Dự án chuyển tiếp và khởi công mới:**

1. Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân

a) Tổng mức đầu tư: 2.674.650 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 1.800 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 874.650 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2024. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 4/2022 đến tháng 12/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Về công tác kiểm kê và xác nhận nguồn gốc đất của các địa phương: đã hoàn thành.

- Về phê duyệt phương án: 72 đợt (theo phương án thu hồi) và 27 đợt (theo phương án mượn tạm), với tổng số là: 1.571 hộ + 9 tổ chức / 261,5 tỷ đồng (trong đó: phạm vi GPMB tuyến đường là 1.478 hộ + 7 tổ chức / 240,33 tỷ; phạm vi GPMB 02 mở đất là 18 hộ + 02 tổ chức / 7,56 tỷ; phạm vi GPMB 03 khu TĐC là 41 hộ + 02 tổ chức / 12,38 tỷ và phạm vi GPMB 02 khu cải táng là 31 hộ + 01 tổ chức / 1,23 tỷ).

- Về công tác chi trả tiền: 1.498 hộ + 9 tổ chức / 256,73 tỷ (trong đó: phạm vi GPMB tuyến đường là 1.429 hộ + 7 tổ chức / 236,25 tỷ; phạm vi GPMB 02 mở đất là 15 hộ + 02 tổ chức / 7,5 tỷ; phạm vi GPMB 03 khu TĐC là 41 hộ + 02 tổ chức / 12,18 tỷ và phạm vi GPMB 02 khu cải táng là 13 hộ / 0,8 tỷ). Số còn lại chưa nhận tiền, tiếp tục vận động chi trả cho các đợt tiếp theo là: 11 hộ / 1,23 tỷ (trong đó: phạm vi tuyến đường 3 hộ / 1,05 tỷ ; khu cải táng Phước Thuận là 08 hộ / 0,18 tỷ)

- Về bàn giao mặt bằng và số lượng mồ mả đã bốc di dời cải táng nơi khác:

+ Cơ bản đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến 13,58km / 13,58km; 2 mở đất, 3 khu tái định cư và 1 khu cải táng xã Phước Sơn đã bàn giao xong (Toàn bộ số lượng mồ mả bị ảnh hưởng trong phạm vi tuyến đường đến nay đã thực hiện xong việc bốc và di dời).

+ Số lượng mồ mả đã bốc và di dời về đất của dòng tộc của gia đình, và các khu cải táng (thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn và KCT xã Phước Sơn) đến nay đã hoàn thiện toàn bộ với số lượng là 1.236 mộ / 327 hộ + 3 tổ chức.

- Về phương án xét giao đất tái định cư: UBND tỉnh đã phê duyệt 12 đợt cho 51 hộ / 53 lô (trong đó: phạm vi ảnh hưởng tuyến đường 49 hộ / 51 lô, phạm vi khu tái định cư xã Phước Thuận là 2 hộ / 2 lô). Đã tiến hành bàn giao xong đất tái định ngoài thực địa cho các hộ đồng ý nhận đất TĐC xây dựng nhà ở.

- Về công tác xây dựng khu tái định cư: Xây dựng 03 khu tái định cư tại các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận, đã thi công cơ bản hoàn thành 02 khu tái định cư xã Phước Thắng, Phước Hòa.; đối với khu tái định cư Phước Thuận: Hiện nay, nhà thầu đang xây dựng lán trại và tập kết máy móc để triển khai xây dựng.

- **Về công tác xây dựng khu cải táng mồ mả:** Đầu tư xây dựng 02 khu cải táng mồ mả tại các xã Phước Sơn, xã Phước Thuận, đang triển khai thi công xây dựng.

- **Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước):** đối với di dời điện: cơ bản đã hoàn thành, đang chờ thủ tục cắt điện với Điện lực để sang dây. Đối với di dời nước: đã thực hiện di dời tạm các vị trí quan trọng để phục vụ cho nhà thi công tuyển chính, sau khi hoàn thiện công tác xử lý đất yếu, sẽ di dời chính thức.

d) Tình hình thi công xây lắp

- Dự án chia thành 02 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 1.018.800 triệu đồng và gói thầu số 02 với giá trị 1.016.700 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành đắp đường công vụ dọc tuyến, cơ bản thi công xong đắp cát nền đường, đã thi công cấm bắc thăm được 98%, đắp đất nền đường K95 và đắp bù lún được 11,5km/12km. Các vị trí cầu (9 cầu) đang triển khai thi công CKN, bê thân trụ, đúc dầm cầu; các cống thoát nước đang đúc các cấu kiện, cọc BTCT...Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: **910.810/2.035.5 triệu đồng, đạt 44,75%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 589.864 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 428.488 triệu đồng/438.661 triệu đồng, đạt 98% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn còn lại 161.375 triệu đồng.

2. Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

a) Tổng mức đầu tư: 1.043.639 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 680.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 363.639 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 – 2024. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 01/2022 đến tháng 07/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

- UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tuy Phước đã bàn giao toàn bộ mặt bằng.

d) Tình hình thi công xây lắp

- Dự án gồm 04 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 128.700 triệu đồng, gói thầu số 02 với giá trị 231.400 triệu đồng, gói thầu số 03 với giá trị 143.800 triệu đồng, gói thầu số 04 với giá trị 151.400 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đang thi công đắp đất hoàn thiện nền đường, thi công móng CPDD Dmax37,5 (4,8/7km), CPDD Dmax25 (3,8/7km) đối với đoạn nền đường không xử lý đất yếu từ Km0-Km7 và hoàn thiện gia cố mái taluy, bó vỉa GPC giữa. Các công trình thoát nước trên tuyến (đoạn không xử lý đất yếu) và cầu Phước Quang, cầu Sông Cạn đã cơ bản hoàn thành, cầu Sông Kôn đã thi

công hoàn thành bản liên tục nhiệt và đang thi công gờ lan can. Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: **431.820/655.02 triệu đồng, đạt 65,92%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 158.902 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 104.350 triệu đồng/116.902 triệu đồng, đạt 89% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 12.552 triệu đồng.

3. Dự án Đường Biện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân

a) Tổng mức đầu tư: 519.798 triệu đồng (vốn ngân sách tỉnh).

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2020 – 2023. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 8/2021 đến tháng 12/2023.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

d) Tình hình thi công xây lắp

- Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 166.685 triệu đồng và gói thầu số 02 với giá trị 188.550 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đã thi công xử lý đất yếu (đắp đất giai đoạn 2) đối với các phạm vi nền đường mới được bàn giao mặt bằng (đoạn Km0+586-Km0+706 và Km1+247-Km1+290). Cầu Chợ góc đã cơ bản hoàn thành; Cầu Nhơn Bình đã thi công xong trụ T1, T2, T3, T4, móng M1, đã đổ bê tông bản mặt cầu nhịp 2, 3, 4, hoàn thiện toàn bộ dầm cầu và đang thi công móng M2; Công hợp lý trình Km1+142 đã hoàn thành, đang triển khai các công hợp Km0+862, Km1+162, Km1+583. Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: **281.800/359.80 triệu đồng, đạt 78,32%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 127.692 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 100.144 triệu đồng/112.687 triệu đồng, đạt 89% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 12.543 triệu đồng.

4. Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

a) Tổng mức đầu tư: 786.082 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 400.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 386.082 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 – 2024. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 3/2022 đến tháng 3/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 971 hộ + 18 lượt tổ chức (261,119 tỷ đồng)/975 hộ + 07 tổ chức.

- Đã chi trả được 965 hộ + 17 lượt tổ chức /258,027 tỷ đồng.

- Bàn giao mặt bằng thi công: 7,448/7,478Km còn lại 30m thuộc tuyến nhánh N2 nút giao Quốc lộ 1.

- Về xây dựng 02 Khu Tái định cư phục vụ dự án (vị trí tái định cư số 1: thuộc phường Tam Quan, diện tích khoảng 1,0ha; vị trí tái định cư số 2: thuộc phường Hoài Thanh Tây, diện tích khoảng 1,75ha): đã cơ bản hoàn thiện và bàn giao hộ gia đình xây nhà.

- Về di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện 22kV, 0,4kV, đường ống nước sạch, cáp viễn thông): đang triển khai thực hiện di dời.

* **Vướng mắc tồn tại:** Trên tuyến vẫn còn vướng GPMB khoảng 30m, với 02 hộ thuộc phường Hoài Thanh Tây.

d) Tình hình thi công xây lắp

- Dự án gồm 03 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 132.675 triệu đồng, gói thầu số 02 với giá trị 145.159 triệu đồng, gói thầu số 03 với giá trị 144.117 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đã thi công xong đắp đất nền đường (phạm vi đã GPMB), cơ bản hoàn thành móng CPĐD Dmax 37,5, các cống hộp lớn, 02 cống chui dân sinh và các cống thoát nước ngang. Đang triển khai lắp đặt tường chắn có cốt và thi công các cầu... Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là **245.100/422.000 triệu đồng, đạt 58,08%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 197.822 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 146.538 triệu đồng/171.401 triệu đồng, đạt 85% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 24.863 triệu đồng.

5. Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ

a) Tổng mức đầu tư: 818.592 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 400.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 418.592 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2024. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 6/2022 đến tháng 4/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Đã phê duyệt 28 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số hộ 1005 hộ + 8 tổ chức (157,148 tỷ đồng). Đã chi trả được 144,28/160,28 tỷ đồng; Bàn giao mặt bằng thi công: 19,199/19,2Km.

- Về xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án (khu tái định cư tại xã Mỹ Trinh với diện tích khoảng 3,1ha): Hiện nay, đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng.

- Về di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện 22kV, 0,4kV, đường ống nước sạch và cáp viễn thông): đang triển khai công tác di dời. Riêng di dời hệ thống điện đã hoàn thiện đạt 100% khối lượng, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

* **Vướng mắc tồn tại:** Trên tuyến vẫn còn vướng GPMB 01 hộ: Nhà ông Trần Văn Hùng đã nhận tiền, nhưng chưa tháo dỡ (xã Mỹ Chánh) và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời xong.

d) Tình hình thi công xây lắp

- Dự án gồm 03 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 155.600 triệu đồng, gói thầu số 02 với giá trị 139.440 triệu đồng, gói thầu số 03 với giá trị 226.430 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đang thi công đắp đất nền đường và tiến hành rải thử móng CPDD để chuẩn bị thi công móng CPDD đại trà, thi công các công trình thoát nước, phần cầu đang thi công lắp dầm ngang và hoàn thiện bản mặt cầu. Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: **227.250/521.470 triệu đồng, đạt 43,58%.**

e) **Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023:** Kế hoạch vốn 2023: 198.221 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 111.627 triệu đồng/141.020 triệu đồng, đạt 79% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 29.393 triệu đồng và giải ngân thêm 15.000 triệu đồng kế hoạch vốn.

6. Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới

a) **Tổng mức đầu tư: 1.490.100 triệu đồng**, trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 600.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 890.100 triệu đồng.

b) **Thời gian thực hiện dự án:** năm 2021 – 2024. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 02/2023 đến tháng 12/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Đã phê duyệt 27 phương án với số tiền 432,7 tỷ/681 hộ + 03 tổ chức, đã chi trả 321,83 tỷ/591 hộ + 03 tổ chức. Đã bàn giao mặt bằng 21,03ha/26,9ha khoảng 3,0Km/4,3Km (tuy nhiên mặt bằng thi công không liên tục).

- Xây dựng 01 khu tái định cư tại địa bàn phường Nhơn Phú (4,25ha): Đang triển khai thi công bóc phong hóa và đắp đất san nền. Giá trị xây lắp thực hiện đến nay đạt khoảng 15%.

- Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện): Đang triển khai thực hiện công tác di dời hệ thống điện và hệ thống nước sạch. Giá trị xây lắp thực hiện đến nay đạt khoảng 20%.

d) Tình hình thực hiện xây lắp

- Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 529.000 triệu đồng, gói thầu số 02 với giá trị 390.000 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đang triển khai bóc phong hóa nền đường, đắp đất đường công vụ, đắp cát trả và thi công xử lý đất yếu nền đường. Các vị trí cầu (3 cầu) đang triển khai thi công CKN, bê thân trụ, đúc dầm cầu; các cống thoát nước đang đúc các cấu kiện, cọc BTCT... Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: **151.870/919.000 triệu đồng, đạt 16,55%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 584.178 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 544.264 triệu đồng/558.907 triệu đồng, đạt 97% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 14.643 triệu đồng và giải ngân thêm 25.000 triệu đồng kế hoạch vốn.

7. Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

a) Tổng mức đầu tư: 791.386 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 440.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 351.386 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 – 2024. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 8/2022 đến tháng 8/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 27 Đợt của 752 hộ và 04 tổ chức (4 UBND xã bị ảnh hưởng đất công ích), đã chi trả được 107,2 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng thi công: 17,65Km/17,9Km.

- Về công tác xây dựng 02 khu tái định cư (Khu tái định cư tại thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, diện tích khoảng 1,70ha và khu tái định cư tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, diện tích khoảng 1,40ha): đã cơ bản hoàn thành.

* **Vướng mắc tồn tại:** Trên tuyến vẫn còn vướng GPMB khoảng 250m, với 09 hộ (xã Tây Phú 05 hộ, xã Bình Tường 04 hộ).

d) Tình hình thi công xây lắp

- Dự án gồm 03 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 127.964 triệu đồng, gói thầu số 02 với giá trị 102,226 tỷ đồng, gói thầu số 03 với giá trị 173.714 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đang thi công đào đất, nổ mìn phá đá (gói thầu số 1) để điều phối đắp nền đường và thi công các công trình thoát nước; thi công móng, lắp dựng cột của hệ thống điện chiếu sáng; phần cầu (05 cầu): đang thi công lao lắp dầm, đổ bê tông bản mặt cầu và lắp đặt khe co giãn, đổ bê tông gờ lan can và bản vượt hai bên mố. Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: 97.520/403.900 triệu đồng, **đạt 24,14%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 155.155 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 95.580 triệu đồng/127.206 triệu đồng, đạt 75% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 31.626 triệu đồng và giải ngân thêm 5.000 triệu đồng kế hoạch vốn.

8. Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát

a) Tổng mức đầu tư: 336.000 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 – 2025. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 12/2022 đến tháng 12/2024.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

- Đã kiểm đếm được 208 hộ/208 hộ có đất bị ảnh hưởng; số mộ phải di dời là 154 mộ/67 hộ.

- Đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất 208 hộ/ 208 hộ.

- Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 09 đợt với giá trị bồi thường 256 hộ/29,47 tỷ đồng; đã chi trả tiền: 207 hộ/17,974 tỷ đồng.

- Đã bàn giao mặt bằng: 1,7/3,53Km.

- Vướng mắc, tồn tại: Còn lại vướng giải phóng mặt bằng 1,83km.

d) Tình hình thực hiện công tác xây lắp

- Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 115.200 triệu đồng, gói thầu số 02 với giá trị 129.300 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đang thi công các cấu kiện đúc sẵn, triển khai đắp nền đường K95 đoạn từ Km0+150-Km0+920, Km2+100-Km2+280; Km2+750-Km3+050, Km3+470-Km3+534; thi công các cống hộp tại Km0+571, Km0+621 và Km0+918; cống chui dân sinh Km2+100 và cống hộp Km2+280; cầu Km2+370 thi công cọc khoan nhồi của trụ và đúc 3/16 dầm. Riêng hạng mục điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.633 hiện trạng đã bàn giao đưa vào sử dụng. Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: **24.400/245.189 triệu đồng, đạt 9,95%.**

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 51.224 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 23.580 triệu đồng/25.224 triệu đồng, đạt 93% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 1.644 triệu đồng và giải ngân thêm 10.000 triệu đồng kế hoạch vốn.

9. Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây

a) Tổng mức đầu tư: 76.420 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2023. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 9/2022 đến tháng 11/2023.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

d) Tình hình thực hiện công tác xây lắp

- Dự án gồm 01 gói thầu xây lắp với giá trị 58.300 triệu đồng

- Hiện nay, nhà thầu đang thi công nền đường đắp đất K95, K98, công trình thoát nước, đổ bê tông các cầu kiện đúc sẵn, thi công cầu Sông Xang, cầu Thuận Hòa (bê tông bản mặt cầu, chân khay tứ nón, đường đầu mố). Giá trị xây lắp thực hiện đến 10/11/2023 là: 28.165/58.300 triệu đồng, **đạt 48,37%**.

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 52.513 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 22.839 triệu đồng/24.227 triệu đồng, đạt 94% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 1.837 triệu đồng và giải ngân thêm 5.000 triệu đồng kế hoạch vốn.

10. Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

a) Tổng mức đầu tư: 795.558 triệu đồng.

b) Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2025. Thời gian khởi công hoàn thành: tháng 8/2023 đến tháng 8/2025.

c) Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng:

- Phạm vi UBND thị xã An Nhơn thực hiện (Km0+00–Km8+00): Đã phê duyệt phương án GPMB 04 đợt 57hộ/62 thửa với giá trị 10,518 tỷ đồng và đang trình thông qua phương án bồi thường đợt 5 cho 11 hộ/11 thửa và 01 tổ chức với giá trị 1,37 tỷ đồng; đã chi trả được 41/57 hộ với giá trị 6,12 tỷ đồng các hộ dân đợt 1,2,3. Đã bàn giao mặt bằng thi công đoạn tuyến **3,9km/8,0km**.

- Phạm vi Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện thuộc huyện Vân Canh (từ Km8+00 - Km12+945): Đã hoàn thành công tác GPMB.

d) Tình hình thực hiện công tác xây lắp

- Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp: gói thầu số 01 với giá trị 359.814 triệu đồng và gói thầu số 02 với giá trị 246.118 triệu đồng.

- Hiện nay, nhà thầu đã thi công đường công vụ, đang thi công các cầu kiện đúc sẵn và bóc đất không thích hợp một số vị trí đã GPMB; thi công nền đường; đào hồ móng mố M1, M2 cầu Km4+632 và thi công bãi đúc dầm.

e) Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023: Kế hoạch vốn 2023: 117.103 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 17.762 triệu đồng/23.003 triệu đồng, đạt 77% vốn bố trí. Dự kiến đến 31/12/2023 sẽ thực hiện giải ngân hết vốn bố trí còn lại 5.241 triệu đồng và giải ngân thêm 90.000 triệu đồng kế hoạch vốn.

11. Dự án chuẩn bị xây dựng:

Trong 06 tháng cuối năm 2023, dự án Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa: đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 12/2023;

C. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

- Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến nay có 10/13 hợp đồng xây lắp và thiết bị đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng gồm: các gói thầu QN-1.1, QN-1.2, QN-1.2A, QN-1.3, QN-2.1, QN-1.4, QN-1.5, QN-1.6A, QN-1.6B, QN-1.11; Trong 03 hợp đồng còn lại, có 01 hợp đồng đã thi công hoàn thành và 02 hợp đồng còn lại đang được triển khai thực hiện gồm:

+ Hợp đồng QN-1.8 (Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ): Ban QLDA đã tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng vào ngày 24/10/2023. Giá trị công việc đã hoàn thành theo hợp đồng: 56,014 tỷ VNĐ, giá trị đã giải ngân là 56,014 tỷ VNĐ.

+ Hợp đồng QN-1.7 (*Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày*): Thời gian thực hiện từ 21/9/2021 đến 31/12/2023. Giá trị hợp đồng đã được ký kết là 188,37 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành với giá trị là 182,337 tỷ VNĐ (đạt 96,79%); Giá trị đã giải ngân là 174,431 tỷ đồng, đạt 92,6%. Dự kiến giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2023 là 184,5 tỷ đồng.

Đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng các hạng mục thi công mới và lắp đặt đường ống kỹ thuật. Các hạng mục còn lại: thảm nhựa hoàn trả mặt đường, trồng cây xanh; đang hoàn thiện lắp đặt màng che HDPE ngăn kỵ khí của 01 Bể lắng sơ bộ; công tác vận hành thử nghiệm. Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường đã trình Bộ TNMT ngày 17/10/2023, dự kiến thời gian trả kết quả ngày 19/12/2023. Hoàn thành công tác vận hành chạy thử và bàn giao trong tháng 5/2024.

+ Hợp đồng QN-1.9 (*Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực*): Hợp đồng đã ký kết ngày 24/02/2023 giữa Ban QLDA với Liên danh Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Ngũ Thường và Công ty Cổ phần bơm Châu Âu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng (từ ngày 24/02/2023 – 24/02/2024), với giá trị hợp đồng là 52,639 tỷ VNĐ.

Nhà thầu đã thi công hoàn thành 22 tuyến cống mạng cấp 3, trạm bơm PS18, PS19, lắp đặt tuyến cống thu gom Đê Đông, cống bao Nguyễn Đình Hoàng và đang triển khai thi công lắp đặt mạng cống cấp 3 tại 04 tuyến hẻm, đường ống áp lực HDPE DN280 từ PS18 đến PS17, từ PS19 đến TXL, và thi công trạm bơm PS17.

Giá trị công việc đã hoàn thành: 27,1 tỷ VNĐ (đạt 54,97% giá trị hợp đồng). Giá trị đã giải ngân: 20,422 tỷ VNĐ (38,79% giá trị hợp đồng). Dự kiến giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2023 là 36,15 tỷ đồng.

- Đối với các hợp đồng Tư vấn, dự án có 04/08 gói thầu tư vấn đã hoàn

thành (gồm QN-1.21, QN-1.22, QN-1.25 và QN-1.27) và 04 gói thầu còn lại đang triển khai gồm:

+ Hợp đồng QN-1.22 (*Tư vấn giám sát xây dựng cho các hạng mục còn lại của dự án*): Hợp đồng đã kết thúc ngày 21/4/2023. Tư vấn đang ký bảng thanh toán đợt cuối và quyết toán gói thầu.

+ Hợp đồng QN-4.6 (*Tư vấn IEC*): Hiện nay hợp đồng đang được triển khai theo tiến độ được duyệt. Tư vấn đã hoàn thành các công việc gồm: Báo cáo khởi đầu, Kế hoạch truyền thông chi tiết, Tài liệu tuyên truyền, Sổ tay hướng dẫn thực hiện, Phim tư liệu tập 1, phim 3D về dây chuyền công nghệ cho trạm xử lý nước rỉ rác, hoạt động truyền thông tại các phường của dự án. Hiện nay Tư vấn đang triển khai xây dựng phim 3D về dây chuyền công nghệ của Nhà máy XLNT Nhơn Bình. Dự kiến đến ngày 31/12/2023, Tư vấn hoàn thành phim 3D về dây chuyền công nghệ của Nhà máy XLNT Nhơn Bình và tổ chức cho các học sinh tham quan nhà máy XLNT.

+ Hợp đồng QN-4.27 (*Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành*): Hợp đồng đã được ký kết ngày 30/12/2022. Tư vấn đã trình nộp Báo cáo kết quả kiểm toán đợt 1 để Ban QLDA thực hiện các thủ tục quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành.

+ Hợp đồng QN-1.28 (*Kiểm toán độc lập giai đoạn 2*): Hợp đồng được ký kết ngày 12/6/2023, Tư vấn đã thực hiện chuyển kiểm toán đợt 1 cho năm 2022 từ ngày 13-19/6/2023, Báo cáo kết quả kiểm toán đợt 1 cho năm 2022 đã được Ngân hàng Thế giới chấp thuận tại thư ngày 22/8/2023.

+ Hợp đồng QN-4.32 (*Tư vấn giám sát an toàn môi trường và xã hội cho các công việc thực hiện 2023-2024*): Hợp đồng ký ngày 13/7/2023, Tư vấn đã thực hiện chuyển giám sát đợt 1 và trình báo cáo kết quả chuyển giám sát cho Ngân hàng Thế giới xem xét.

+ Gói thầu QN-4.12 (*Tư vấn đánh giá dự án và báo cáo hoàn thành dự án*): Đã phát hành HSMT, mở thầu ngày 17/11/2023, dự kiến hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng trong tháng 12/2023.

- Kết quả giải ngân Vốn đối ứng đến nay là 10,36 tỷ đồng/14,993 tỷ đồng 6 (đạt 67%). Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 11,215 tỷ đồng/14,993 tỷ đồng (74,8%) - Kết quả giải ngân vốn ODA đến nay là 107,133 tỷ đồng/120,434 tỷ đồng (đạt 89%). Dự kiến đến 31/12/2023, dự án sẽ tiếp tục giải ngân 13,321 tỷ đồng còn lại, đạt kế hoạch giải ngân năm 2023 là 120,434 tỷ đồng/120,434 tỷ đồng (100%).

2. Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị thi công đang thi công phần xây dựng các trạm quan trắc; đã đặt hàng mua sắm thiết bị (trong tháng 11, thiết bị đợt cuối sẽ về đến công trình).

Trong tháng 10, Ban QLDA phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng các trạm quan trắc; đã trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh một số nội dung theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 7652/UBND-KT ngày 17/10/2023. Ban QLDA đang đôn đốc đơn vị thi công tập trung hoàn thành toàn bộ hợp đồng trong tháng 12/2023.

- Kết quả giải ngân lũy kế đến nay đã giải ngân 13,29 tỷ đồng / 15,29 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn. Số vốn kinh phí còn lại sẽ được giải ngân hết trong năm 2023.

D. CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn được tiếp tục chú trọng thực hiện. Các địa phương tiếp tục rà soát, ưu tiên nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Sau khi được giao vốn, các địa phương đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thi công công trình để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đã giao. Trong năm, đối với các công trình được giao vốn nhưng vướng công tác BT, GPMB chưa triển khai hoặc đã hết khối lượng thanh toán, để các địa phương kịp thời triển khai thực hiện và giải ngân vốn, UBND tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nội bộ ở địa phương theo quy định tại khoản 8, Điều 67, Luật Đầu tư công.

Tính đến ngày 15/11/2023, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 123.174/ 237.512 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,8% kế hoạch (*trong đó vốn năm 2022 kéo dài giải ngân: 26.438/ 38.060 triệu đồng, tỷ lệ 69,5%; vốn năm 2023 giải ngân: 96.736/ 199.452 triệu đồng, tỷ lệ 48,5*). Hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đã giao trong năm.

Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 111 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (*mới bổ sung 02 xã Mỹ Chánh và Tân Giang tại Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 04/11/2023 của UBND tỉnh*); trong đó: có 85/111 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 76,6% (mục tiêu đến năm 2025 là 85% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh); có 17/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20% (mục tiêu đến 2025 là 40%); chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (mục tiêu đến 2025 là 10%). Có 05/11 đơn vị cấp huyện (thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, đạt tỷ lệ 45,45% (mục tiêu đến 2025 có 7/11 đơn vị cấp huyện). Số xã đạt dưới 15 tiêu chí: 21 xã.

Dự kiến đến cuối năm 2023: có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

E. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC LĨNH VỰC KHOA GIÁO VĂN XÃ

I. Ngành Văn hóa và Thể thao

1. Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Bánh Ít (tổng mức đầu tư: 25.633 triệu đồng): Hiện nay, công trình đang triển khai thi công và khối lượng dự án đạt 90%. Dự án đang triển khai hạng mục Nội thất mỹ, trưng bày hiện vật tại nhà trưng bày và đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục phát sinh của dự án. Đến nay, dự án đã được bố trí 13.500 triệu đồng và lũy kế kết quả giải ngân đến nay đạt 100%.

2. Xây dựng Đền thờ Võ Văn Dũng (tổng mức đầu tư: 14.766 triệu đồng): Công trình Xây dựng đền thờ Võ Văn Dũng: TMĐT đã phê duyệt là 14.766 triệu đồng. Đến nay, dự án đã được bố trí đủ vốn 14.766 triệu đồng và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng và lũy kế kết quả giải ngân đến nay đạt 100%.

3. Công trình hạng mục Nội thất Đền thờ Võ Văn Dũng: TMĐT đã phê duyệt là 5.784 triệu đồng. Dự án đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng và lũy kế kết quả giải ngân đến nay đạt 100%.

4. Dự án Bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện và thi đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (Hạng mục: Hệ thống máy lọc tuần hoàn bể bơi; Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan khuôn viên bể bơi; Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành bể bơi và các hạng mục phụ trợ) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 với tổng mức đầu tư 10.500 triệu đồng. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành công tác thi công (đạt 100% khối lượng). Kế hoạch vốn trung hạn năm 2021-2025 là 10.071 triệu đồng. Lũy kế phân bổ vốn 7.000 triệu đồng và kết quả giải ngân đạt 100%.

II. Ngành Giáo dục và Đào tạo

1. Đầu tư, xây dựng các Trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu) (TMĐT: 60.000 triệu đồng)

- Đối với công trình: Trường THPT Phan Bội Châu, hiện tại đang trong giai đoạn triển khai thi công phần hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1 và sửa chữa, cải tạo các hạng mục giai đoạn 2 (phần điều chỉnh, bổ sung), hiện nay công trình đã hoàn thành, đưa vào giảng dạy học tập.

- Đối với công trình: Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, hiện tại đang trong giai đoạn triển khai thi công phần thân (tầng 03) dãy nhà chính và các hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến đến 31/12/2023 công trình sẽ hoàn thành.

2. Mở rộng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

- Công tác GPMB: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban QLDA tổ chức thi công 04 đợt với tổng diện tích khoảng 4,4ha/5,38ha. Phần diện tích còn lại, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang tiến hành xác nhận nguồn gốc đất và lên phương án đền bù cho các hộ dân.

- Hiện nay đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục theo tiến độ hợp đồng. Cụ thể:

+ Gói thầu Hạ tầng kỹ thuật và Hệ thống cấp điện: Nhà thầu đang thi công các hạng mục San nền, đường giao thông, Hệ thống thoát nước.

+ Gói thầu Khoa điện, Khoa cơ khí và các hạng mục phụ trợ: Nhà thầu đang triển khai thi công phần móng Khoa điện block A, B và Khoa cơ khí block B.

+ Gói thầu Khoa Công nghệ ô tô: Nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục Xưởng bảo dưỡng ô tô; Nhà học lý thuyết A và B, Nhà ăn và Nhà hiệu bộ.

- Kết quả giải ngân lũy kế đến nay đã giải ngân 41,983 tỷ đồng / 56,838 tỷ đồng (đạt 74%). Dự kiến đến 31/12/2023 dự án sẽ giải ngân hết 14,855 tỷ đồng còn lại, đạt 100% kế hoạch vốn phân bổ cho dự án.

3. Các công trình thuộc Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

- Công trình: Trường THPT số 3 An Nhơn, Trường THPT số 2 An Nhơn và Trường THPT Võ Giỏi hiện tại đang thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong tháng 11/2023.

- Các công trình còn lại hiện đang thẩm định, trình duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

4. Đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 02 công trình: Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Hạng mục: Xây dựng mới Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa và Sân bê tông, lối đi Khu sinh hoạt giáo dục văn hóa; Trường PTDTNT THCS & THPT Vân Canh, Hạng mục: Xây dựng mới Nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa; Nâng cấp, cải tạo Nhà hiệu bộ, tường rào mặt sau giáp Suối nước và nâng nền xung quanh, dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 11/2023.

III. Ngành Y tế

1. Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng);
Hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ.

- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp ký kết hợp đồng xây lắp vào cuối

tháng 8/2023. Ban QLDA đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn tổ chức bàn giao 1 phần mặt bằng xây dựng công trình (khoảng 2.028m^2 / 7.698m^2) cho đơn vị thi công để triển khai xây dựng phần móng hạng mục Nhà 5 tầng. Đơn vị thi công triển khai thực hiện phần móng cọc và đã thi công hoàn thành toàn bộ công tác ép cọc đối với phần diện tích đã được bàn giao 2.028m^2 nêu trên vào cuối tháng 10, hiện đang thi công phần hầm đối với diện tích đã ép cừ.

Ngày 10/11/2023, Ban QLDA đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn và các sở ngành liên quan tiến hành đánh giá xác định hiện trạng các công trình trên mặt bằng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn cũ.

Ngày 21/11/2023 Ban QLDA sẽ mời Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn sẽ tạm bàn giao toàn bộ công trình cho Ban QLDA để giao cho đơn vị thi công tiếp tục thi công các hạng mục công trình.

Trong thời gian đến sẽ tập trung hoàn thành công tác ép cọc đại trà ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, tiếp tục triển khai phần hầm công trình. Tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn 2023 theo hợp đồng đã ký kết.

- Kết quả giải ngân lũy kế đến nay 42,827 tỷ đồng/ 50,5 tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch năm 2023). Từ nay đến cuối năm 2023, Ban QLDA tập trung điều hành đơn vị thi công triển khai xây dựng các hạng mục công trình và sẽ giải ngân hết vốn còn lại 7,673 tỷ đồng trong tháng 12/2023.

2. Dự án: Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Bình Định.

Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp đã ký kết hợp đồng xây lắp vào cuối tháng 8/2023. Ngày 06/9/2023, Ban QLDA đã phối hợp với các địa phương và các trung tâm y tế tổ chức bàn giao mặt bằng xây dựng công trình và đơn vị thi công đã đồng loạt triển khai thi công xây dựng các hạng mục trung tâm y tế nằm trên địa bàn các huyện. Khối lượng công việc hoàn thành đến nay như sau:

+ Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn: Hạng mục Khu điều trị 7 tầng: Hoàn thành đến BTCT dầm sàn tầng 3 triển khai lắp dựng sàn tầng 4; Hạng mục Khoa Kiểm soát bệnh tật 3 tầng đã hoàn thành BTCT sàn tầng 3, triển khai lắp dựng sàn mái; hạng mục Khoa Truyền nhiễm 2 tầng đã hoàn thành các hạng mục dưới cốt 0,00, đang triển khai thi công sàn; Khoa dược - Trang thiết bị y tế đã hoàn thành thi công các hạng mục dưới cốt 0,00m.

+ Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân: Hạng mục Nhà Kiểm soát bệnh tật 4 tầng đã hoàn thành BTCT dầm sàn tầng 3, triển khai lắp dựng sàn tầng 4; Thi công cải tạo sửa chữa Khoa Y học cổ truyền và Khoa Nội đạt hơn 50% khối lượng.

+ Trung tâm Y tế huyện Phù Cát: Hạng mục Khoa Kiểm soát bệnh tật 3 tầng hoàn thành công tác BTCT dầm sàn tầng 3 triển khai lắp dựng sàn mái;

Hạng mục Nhà làm việc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (02 tầng): hoàn thành công tác BTCT dầm sàn tầng 2, triển khai lắp dựng sàn tầng 3; Hạng mục: Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sản (04 tầng) đang thi công phần móng.

+ Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước: Hạng mục: Khu Khám - Xét nghiệm - Phẫu thuật - Điều trị - Hành chính 07 tầng hoàn thành công tác BTCT sàn tầng 2, đang triển khai lắp dựng ván khuôn cốt thép sàn tầng 3; Hạng mục Khoa Kiểm soát bệnh tật 3 tầng hoàn thành công tác BTCT sàn tầng 2, triển khai lắp dựng ván khuôn cốt thép sàn tầng 3.

+ Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn: Hạng mục: Nhà điều trị khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc 2 tầng hoàn thành công tác BTCT sàn tầng 2, triển khai lắp dựng ván khuôn cốt thép sàn tầng 3; Hạng mục Khoa Nội 4 tầng hoàn thành công tác BTCT sàn tầng 2, triển khai lắp dựng ván khuôn cốt thép sàn tầng 3; triển khai thi công bể nước ngầm.

Trong thời gian đến sẽ tiếp tục thi công hạng mục phần thân BTCT các hạng mục trung tâm y tế xây dựng mới, triển khai công tác xây tường, lắp đặt hệ thống kỹ thuật kèm theo.

- Kết quả giải ngân lũy kế đến nay đã giải ngân được 125,827 tỷ đồng / 166,120 tỷ đồng (đạt 76%) theo kế hoạch vốn 2023. Từ nay đến cuối năm 2023, Ban QLDA tập trung điều hành đơn vị thi công để triển khai xây dựng các hạng mục trung tâm y tế và sẽ giải ngân hết vốn còn lại 40,292 tỷ đồng trong tháng 11 và tháng 12/2023.

3. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Khoa Truyền nhiễm với tổng mức đầu tư là 14.602 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 bố trí 8.272 triệu đồng, đã giải ngân 8.125 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Chuẩn bị triển khai hệ thống khí Y tế và Thang máy.

4. Dự án Trung tâm Y tế Phù Cát, hạng mục Khoa Truyền nhiễm với tổng mức đầu tư là 13.894 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 bố trí 7.700 triệu đồng (4.700 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư tập trung; 3.000 triệu đồng vốn xổ số kiến thiết), đã giải ngân 6.620 triệu đồng. Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Chuẩn bị triển khai hệ thống khí Y tế.

5. Dự án Bệnh viện Tâm thần Bình Định với tổng mức đầu tư là 8.754 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 bố trí 5.900 triệu đồng (1.900 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư tập trung; 4.000 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết), đã giải ngân 5.352 triệu đồng. Hoàn thành kiểm tra nghiệm thu PCCC và nghiệm thu hoàn thành. Chuẩn bị đưa công trình vào sử dụng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.

6. Dự án Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định với tổng mức đầu tư là 13.438 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 là 8.900 triệu đồng (1.900 triệu đồng

từ nguồn vốn đầu tư tập trung; 3.000 triệu đồng từ nguồn vốn tiền sử dụng đất từ các dự án trên địa bàn tỉnh, nguồn thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp kéo dài; 4.000 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết), đã giải ngân 8.156 triệu đồng. Đang triển khai thi công cụ thể: sửa chữa các hạng mục, đã sơn và lắp đặt thiết bị điện nước. Dự kiến hoàn thành tháng 02/2024.

7. Dự án: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Hành chính, tường rào, cổng ngõ- Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng mức đầu tư 14.797,368 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 3.351.147 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, đã giải ngân đến nay là 3.175,441 triệu. Công trình đã phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án.

8. Dự án: Cải tạo, xây dựng hành lang cầu nối kết nối toàn bộ khoa, phòng và cải tạo cảnh quan sân vườn, đường nội bộ trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tổng mức đầu tư 14.976,357 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 921,237 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, đã giải ngân đến nay là 921,237 triệu. Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán hoàn thành dự án.

9. Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà mổ thuộc Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tổng mức đầu tư 14.778,454 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 209,773 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, đã giải ngân đến nay là 209,773 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán hoàn thành dự án.

10. Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà Nội – Nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng mức đầu tư 14.995,0 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 10.473,560,0 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, đã giải ngân đến nay là 9.299,458 triệu đồng Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán hoàn thành dự án.

11. Dự án: Xây dựng mới nhà lắp đặt máy xạ trị gia tốc của khoa Ung bướu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng mức đầu tư 13.726,963 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 9.391,796 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, đã giải ngân đến nay là 7.588,003 triệu đồng. Công trình đang thi công phần hoàn thiện chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

12. Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 (Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 23/02/2023)

+ Dự án Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; hạng mục: Xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe với tổng mức đầu tư là 9.999 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 là 6.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đã giải ngân

5.000 triệu đồng. Công trình đã thi công xong phần kết cấu, đang triển khai thi công phần thô và hoàn thiện, đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm.

+ Dự án Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; hạng mục: Xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe với tổng mức đầu tư là 14.999 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 là 8.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đến nay công trình chưa được bố trí ưu tiên vốn để giải ngân. Công trình đã thi công xong phần tháo dỡ, đang triển khai thi công phần móng.

+ Đối với các công trình triển khai xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư, hiện đang thực hiện thẩm định, trình duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.

IV. Ngành Khoa học và Công nghệ

1. Công trình Tổ hợp Không gian Khoa học, bao gồm:

+ Đối với giai đoạn 1 của dự án: Dự án đã hoàn thành, đang trình phê duyệt quyết toán.

+ Đối với dự án giai đoạn 2 (Khu khám phá khoa học và Trạm Quan sát thiên văn phổ thông). Tổng kế hoạch vốn trung ương bố trí năm 2023 là 15.585 triệu đồng (Vốn kéo dài là 3.585 triệu đồng; Vốn năm 2023 là 12.000 triệu đồng). Đến nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng 100% khối lượng thiết bị phụ kiện của hạng mục Trạm Quan sát thiên văn phổ thông. Hoàn thiện việc xây dựng Khu thiếu nhi; Hoàn thành kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục Khu Khám phá khoa học ngoài trời. Đã hoàn thành và được nghiệm thu đối với các hạng mục bổ sung trong năm 2023.

2. Dự án: Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó: Hạng mục: Xây dựng nhà làm việc (vốn đầu tư phát triển). Tổng mức đầu tư là 17.703 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 16.000 triệu đồng). Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2023 là 8.000 triệu đồng (Lũy kế đến nay đã bố trí 13.500 triệu đồng). Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và dự kiến hoàn thành, bàn giao cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng đưa vào sử dụng trong đầu năm 2024. Đến 31/12/2023, chủ đầu tư đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

3. Dự án: Trạm nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ thuộc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định, tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định; Hạng mục: Nhà nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu; cải tạo NC trạm biến áp và đường dây trung, hạ thế. Tổng mức đầu tư là 8.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2023 là 3.000 triệu đồng (Lũy kế đến nay đã bố trí 5.000 triệu đồng). Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành;

hiện đang triển khai Hạng mục điều chỉnh, bổ sung trong năm 2023: Cải tạo nhà lò hơi 2 và lò hơi 2 mở rộng hiện trạng thành khu chứa nguyên vật liệu có mái che, sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

V. Ngành Lao động – Thương binh Xã hội

1. Dự án Xây dựng, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định với tổng mức đầu tư 13.925 triệu đồng. Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án nêu trên tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 31/5/2022, và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 (bổ sung hạng mục Nhà ký túc xá và mua sắm trang thiết bị và điều chỉnh thời gian thực hiện 2021 - 2024). Dự án đang triển khai thi công, đảm bảo đúng tiến bộ. Lũy kế bố trí vốn đến nay 12.961 triệu đồng và lũy kế giải ngân ước tính đến cuối năm 12.961 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch vốn đã giao).

VI. Ngành Thông tin và Truyền thông

1. Dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 với tổng mức đầu tư là 27.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn được bố trí năm 2023 là 6.500 triệu đồng (Lũy kế đến nay đã bố trí 27.000 triệu đồng). Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, giai đoạn 2021-2025 (dự án 27) với tổng mức đầu tư là 34.676 triệu đồng. Năm 2023, đã điều chỉnh vốn. Hiện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn.

3. Dự án Hiện đại hóa các trang thiết bị phòng họp của Văn phòng UBND tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư là 10.000 triệu đồng. Năm 2023, đã điều chỉnh vốn bố trí, mới phê duyệt chủ trương đầu tư.

4. Dự án Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, với tổng mức đầu tư là 4.806 triệu đồng, trong đó vốn bố trí trung hạn 2021-2025 của tỉnh là 4.000 triệu đồng (*phần còn lại sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của đơn vị*). Kế hoạch vốn được bố trí năm 2023 là 2.500 triệu đồng (Lũy kế đến nay đã bố trí 4.000 triệu đồng). Đến nay đã bàn giao, nghiệm thu các thiết bị theo hợp đồng và giải ngân đảm bảo tiến độ.

G. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BT, GPMB VÀ HT TĐC MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN CỦA TỈNH

1. Nhà ở xã hội tại khu vực 1, phường Đống Đa; Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, phường Nhơn Phú; Khu Tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A: Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB.

2. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; Dự án Khu tái định cư phía Bắc công viên khoa học; Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải và các khu vực liền kề, phường Quang Trung; Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 mới, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; Khu cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước; Nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; Khu Tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2; Khu Tái định cư - dân cư Tân Vinh; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định; Nhà ở xã hội Vạn Phát; Khu dân cư xã Phước Lộc; Dự án Trung tâm dịch vụ kho vận Logistic Quý Phước, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước thực hiện xong công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

3. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định: UBND tỉnh đã phê duyệt 10 phương án BT, HT với kinh phí hơn 151,01 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, chi trả hơn 413,2 tỷ đồng, còn lại 85,22 tỷ đồng chưa chi trả. Hoàn thành công tác lập phương án BT, HT với diện tích 1.051,0ha (đạt tỷ lệ 100%), bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 990,0 ha (đạt tỷ lệ 94,96%).

4. Dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A (phân khu 7), Khu Kinh tế Nhơn Hội: UBND tỉnh đã phê duyệt 20 phương án BT, HT với kinh phí hơn 137,35 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, chi trả hơn 193,52 tỷ đồng, còn lại 60,09 tỷ đồng chưa chi trả. Hoàn thành công tác lập phương án BT, HT với diện tích 374,4 ha (đạt tỷ lệ 100%), bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 292,8 ha (đạt tỷ lệ 78,2%).

5. Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ QL1D đến QL19 mới, thành phố Quy Nhơn: Trong năm, UBND tỉnh phê duyệt 27 phương án BT, HT với kinh phí hơn 365,59 tỷ đồng, bố trí đất TĐC với tổng số tiền sử dụng đất phải nộp hơn 60 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, đã lập phương án BT, HT cho 626 hộ/630 hộ (đạt 99,36%); đã bàn giao cho chủ đầu tư với diện tích 21,03ha/26,98 ha (đạt 77,95%).

- Địa bàn phường Nhơn Phú: Lũy kế đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt với kinh phí là 178,93 tỷ đồng/302 hộ và 02 tổ chức; còn lại 12 hộ Sở Tài nguyên & Môi trường đang thẩm định; đã chi trả hơn 107,31 tỷ đồng/247 hộ; còn lại chưa chi trả 82,58 tỷ đồng/55hộ (trong đó có 09 hộ không đủ điều kiện bồi thường), còn lại 46 hộ mới được phê duyệt.

- Địa bàn phường Nhơn Bình: Lũy kế đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt với kinh phí là 220,81 tỷ đồng/312 hộ và 01 tổ chức, còn lại 04 hộ đang xác định giá đất để lập phương án. Thực hiện chi trả hơn 175,48 tỷ đồng/288 hộ; còn lại 45,33 tỷ đồng/24 hộ chưa chi trả.

- Khu tái định cư phục vụ dự án: UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bố trí đất tái định cư cho 04 hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng GPMB, đã vận động được 01/04 hộ dân thống nhất nhận đất, nhận tiền.

6. Các dự án thuộc Khu Đô thị khoa học và Giáo dục Quy Hòa tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn:

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng: Trong năm, UBND tỉnh phê duyệt 08 phương án BT, HT với kinh phí hơn 29,66 tỷ đồng. Lũy kế đến nay đã thực hiện chi trả 120,09 tỷ đồng/144 hộ. Đến nay, hoàn thành xong công tác GPMB 7,91ha.

- Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software: UBND tỉnh phê duyệt 06 phương án BT, HT với kinh phí hơn 59,64 tỷ đồng; tuy nhiên, chưa tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân do chưa có 3 nguồn vốn. Đến nay, hoàn thành công tác lập phương án BT, HT giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án.

- Dự án Khu tái định cư phía Bắc công viên khoa học: UBND tỉnh đã phê duyệt 03 phương án BT, HT với kinh phí hơn 36,8 tỷ đồng/43 hộ; hiện nay, Ban phối hợp cùng UBND phường Ghềnh Ráng vận động các hộ đăng ký nhận tiền, giao trả mặt bằng.

7. Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT và các khu vực liên kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn: UBND tỉnh phê duyệt 04 phương án BT, HT với tổng kinh phí hơn 46,6 tỷ đồng, Ban đã có văn bản đề nghị Công ty VATACO cung cấp số tài khoản để chuyển trả kinh phí, tuy nhiên đến nay công ty chưa có văn bản phản hồi.

8. Khu cải tạo thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước: UBND tỉnh phê duyệt 02 phương án BT, HT với kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Lũy kế đã chi trả đến nay hơn 2,9 tỷ đồng, còn lại 3,9 tỷ đồng/07 hộ và 01 tổ chức chưa chi trả. - *Trung tâm dịch vụ kho vận Logistics Quý Phước tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước:* Trong năm, trình phê duyệt 01 phương án BT, HT với tổng kinh phí 53,18 tỷ đồng/116 hộ và 01 tổ chức.

9. Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước: phê duyệt 01 phương án BT, HT với kinh phí 20,4 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thực hiện chi trả hơn 31,4 tỷ đồng, còn lại chưa chi trả 46,8 tỷ đồng.

10. Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1): phê duyệt 01 phương án BT, HT với kinh phí 1,1 tỷ đồng. Lũy kế chi trả đến nay 14,2 tỷ đồng/36 hộ gia đình, còn lại 0,47 tỷ đồng/01 hộ và 01 tổ chức chưa chi trả.

11. Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn: UBND tỉnh phê duyệt phương án BT, HT cho 18 hộ dân, 01 tổ chức và 01 cộng đồng dân cư với tổng kinh phí 9,42 tỷ đồng. Thực hiện

chi trả 9,37 tỷ đồng/17 hộ, 01 tổ chức và 01 cộng đồng dân cư, hiện còn 01 hộ/0,05 tỷ đồng chưa chi trả.

12. Nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn: UBND tỉnh phê duyệt phương án BT, HT cho 29 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức với kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã ứng kinh phí là 4,5 tỷ đồng, Ban thực hiện chi trả 4,1 tỷ đồng/11 hộ và 01 tổ chức; hiện còn lại 9,6 tỷ đồng/18 hộ chưa có kinh phí chi trả.

13. Khu nhà ở xã hội Vạn Phát: UBND tỉnh phê duyệt phương án BT, HT cho 03 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức/1,4 tỷ đồng, Ban đã có văn bản đề nghị DNTN Dệt may thương mại Vạn Phát chuyển kinh phí để thực hiện chi trả.

14. Kho bãi dịch vụ Logictis (Lô KB-DV 04) tại xã Phước Lộc: hoàn thành công tác kiểm đếm đối với 37 hộ và 01 tổ chức có đất bị ảnh hưởng; đồng thời, tiếp tục kiểm đếm đối với mô mả.

15. Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu Kinh tế nổi dài: UBND tỉnh đã phê duyệt 02 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, chi trả hơn 19,5 tỷ đồng, còn lại chưa chi trả 0,83 tỷ đồng/03 hộ. Ban đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 trường hợp; đồng thời, vận động 02 hộ còn lại khẩn trương nhận tiền, giao trả mặt bằng.

16. Khu dân cư tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước: họp Hội đồng thông qua và trình phê duyệt 01 phương án BT, HT với kinh phí 0,43 tỷ đồng/11 hộ và 01 tổ chức.

17. HTKT Khu dân cư phía Bắc khu Nhà ở xã hội Nhơn Bình: Hiện nay, Nhà thầu đã thi công hoàn thành trên 70% khối lượng thi công công trình. Dự kiến đến tháng 12/2023 khối lượng thi công đạt được 80% theo giá trị hợp đồng đã được ký kết. Ngoài ra trên mặt bằng công trình vẫn còn vướng một số vị trí giải phóng mặt bằng nên chưa thi công được. HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2021-2024 tại Nghị Quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 để có thực hiện giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thực hiện thanh quyết dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thu ngân sách tỉnh trong năm 2024.

18. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2): Hiện nay, Nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thiện đạt 93% khối lượng thi công công trình, chưa thực hiện thi công hoàn thiện được do vướng công tác GPMB hộ bà Huỳnh Thị Ái Kiều (UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất) nhưng do vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, nên chưa thực hiện cưỡng chế được. HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh

thời gian thực hiện dự án thành 2019-2024 tại Nghị Quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 để có thực hiện giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thực hiện thanh quyết dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 là 50 lô đất, thu ngân sách tỉnh khoản **92,44 tỷ**. Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thu ngân sách tỉnh trong năm 2024.

19. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn: Hiện nay trên mặt bằng dự án chưa thi công hoàn thiện được do còn vướng giải phóng mặt bằng 02 trường hợp (*hộ bà Ngô Thị Quyền và hộ bà Phan Thị Thu Cúc*), UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối, Nhưng do vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, nên chưa thực hiện cưỡng chế được. HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2019-2024 tại Nghị Quyết số 70/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 để có thực hiện giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thực hiện thanh quyết dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2022 và thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Trong năm 2023, đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách tỉnh khoản **53,87 tỷ**. Năm 2024, ngoài quỹ đất (20 lô) bàn giao cho Ban GPMB tỉnh, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở còn lại thu ngân sách tỉnh trong năm 2024.

20. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn: Hiện nay trên mặt bằng dự án còn vướng 02 vị trí: Nhà Điều hành dự án Tuyến đường ĐT638 trước đây Ban QLDA giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Phúc Lộc là Nhà thầu thi công nhưng thi công xong công trình Tuyến đường ĐT638 không chịu tháo dỡ và Hộ ông Ngô Đình Ky nhiều lần khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 thu ngân sách tỉnh khoản **12,203 tỷ**. Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở và 02 Khu đất Dịch vụ thu ngân sách tỉnh trong năm 2024; tổ chức thi công hoàn thiện và thực hiện thanh quyết toán sau khi hoàn tất các thủ tục trình xin HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2018-2024.

21. Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7 - 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6662/UBND-TH ngày 09/11/2022 về việc xử lý tình trạng ngập úng cục bộ

làm ảnh hưởng đến phần diện tích lúa tại khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương theo đề xuất tại Văn bản số 3002/SXD-HTKT ngày 24/01/2022 của Sở Xây dựng về nguyên nhân xảy ra ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến phần diện tích đất lúa tại khu vực 7,8 phường Nhơn Phú (cụ thể: để tránh trường hợp tái diễn tình trạng ngập úng cục bộ, đề nghị các dự án trong khu vực 7,8 phường Nhơn Phú thực hiện đầu tư tuyến cống thoát nước chính của khu vực thuộc phạm vi các dự án do mình làm chủ đầu tư, đảm bảo đồng bộ hệ thống thoát nước theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Phú); thực hiện Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định thống nhất đầu tư tuyến cống hộp có kích thước 2,5mx0,2m dài khoảng 305m thuộc phạm vi dự án trên. Ngoài ra, hiện nay trên mặt bằng dự án còn vướng giải phóng mặt bằng một số hộ, đang chờ cưỡng chế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 thu ngân sách tỉnh khoản **28,86 tỷ**. Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thu ngân sách tỉnh trong năm 2024; tổ chức thi công hoàn thiện và thực hiện thanh quyết toán sau khi hoàn tất các thủ tục trình xin HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2018-2024.

22. HTKT Khu đất xung quanh trường Cao Đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn: Hiện nay, Nhà thầu đã thi công hoàn thành trên 50% khối lượng thi công công trình. Dự kiến đến tháng 12/2023 khối lượng thi công đạt được 60% theo giá trị hợp đồng đã được ký kết. Ngoài ra trên mặt bằng công trình vẫn còn vướng một số vị trí giải phóng mặt bằng nên chưa thi công được. Trung tâm tiếp tục thực hiện giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thực hiện thanh quyết dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thu ngân sách tỉnh trong năm 2024.

23. Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào Nhà ở xã hội Nhơn Bình: Hiện nay trên mặt bằng dự án chưa thi công hoàn thiện được do còn vướng giải phóng mặt bằng 02 trường hợp (*hộ Bà Nguyễn Thị Thu Thắm, hộ Ông Nguyễn Tui*), UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối, Nhưng do vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, nên chưa thực hiện cưỡng chế được.

Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện và thực hiện thanh quyết toán sau khi hoàn tất các thủ tục trình xin HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2020-2024.

24. Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên: Hiện nay trên mặt bằng dự án chưa thi công hoàn thiện được do còn vướng giải phóng mặt bằng 02 trường hợp (*hộ Bà Trần Thị Bảo Hoa và hộ Bà Đào Thị Lịch*).

Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện và thực hiện thanh quyết toán sau khi hoàn tất các thủ tục trình xin HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2019-2024.

25. HTKT quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn: Hiện nay trên mặt bằng dự án đang dần hoàn thiện; mục tiêu đầu tư dự án là tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân trên đường Hùng Vương bị ảnh hưởng do GPMB thuộc 02 dự án: Khu đất xung quanh Trường Cao đẳng Bình Định và Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; trước mắt đã thực hiện bàn giao 08 lô cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện cấp tái định cư cho dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thuộc dự án Kè Sông Dinh.

26. Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2 Phường Ghềnh Ráng - Công tác đã thực hiện: Đơn vị thi công đã hoàn thành cơ bản các hạng mục theo hợp đồng đã ký kết; đã thi công xong công trình thoát nước, các công trình hạ tầng cấp điện, cấp nước trên các tuyến đường, đã thi công xong cấp phối đá dăm và thi công hoàn thành thảm nhựa mặt đường vào ngày 15/9/2023. - Công tác GPMB: Hiện nay toàn bộ gói thầu còn khoảng 140m của tuyến 4 đường ĐS1B bị vướng GPMB. Đơn vị thi công đang tạm dừng không thi công do vướng GPMB 03 hộ dân (Hộ ông Huỳnh Kim Hùng, hộ ông Lê Kim Nhung và hộ ông Nguyễn Hữu Phụng). UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định cưỡng chế vào ngày 24/10/2023. UBND thành phố Quy Nhơn đang phối hợp với Ban GPMB tỉnh để vận động lần cuối trước khi cưỡng chế. Sau khi bàn giao mặt bằng 140m này, đơn vị tập trung hoàn thành toàn bộ công trình theo hợp đồng đã ký kết trong tháng 12/2023. - Kết quả giải ngân lũy kế đến nay đã giải ngân 29,165 tỷ đồng / 34,7 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn 2023. Dự kiến đến 31/12/2023 dự án sẽ giải ngân hết 5,542 tỷ đồng còn lại, đạt 100% kế hoạch vốn phân bổ cho dự án.