

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí hoàn thành
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 01 thuộc Khu Đô thị - Du lịch -
Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Văn bản số 5314/UBND-KT ngày 30/7/2023 của UBND tỉnh về việc các nội dung liên quan đến chấm dứt 02 Hợp đồng BT dự án: Đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài) và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 572/TTr-STC ngày 01/12/2023 và Văn bản số 02/STC-TCĐT ngày 02/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí hoàn thành

- Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư 01 thuộc Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định.
- Địa điểm thực hiện: Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.
- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020 đến tháng 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

STT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
	<u>Tổng số (làm tròn số)</u>	<u>31.016.473.000</u>	<u>812.131.000</u>
	<i>Tổng số</i>	<i>31.016.472.861</i>	<i>812.131.000</i>
I	Xây dựng	26.466.432.289	0
II	Thiết bị	592.333.000	0
III	Quản lý dự án	531.882.927	0
IV	Tư vấn đầu tư xây dựng	1.419.758.890	702.607.000
1	Lập dự án đầu tư	206.351.000	199.732.000
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	404.478.802	404.478.000
3	Thí nghiệm vật tư, thiết bị điện ĐZ và TBA	41.376.398	0
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng, thiết bị	73.317.858	49.197.000
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công	1.287.495	0
6	Giám sát thi công xây dựng và thiết bị	643.747.337	0
7	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	49.200.000	49.200.000
V	Chi phí khác	539.213.381	109.524.000
1	Thẩm định dự án	6.222.000	6.222.000
2	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	49.793.158	29.199.000
3	Bảo hiểm công trình	50.729.292	42.546.000
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công	2.000.000	0
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng, thiết bị	24.272.388	24.272.000
6	Thẩm định giá thiết bị	2.369.332	0
7	Đánh giá tác động môi trường	7.500.000	0
8	Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy	1.965.756	1.017.000

STT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
9	Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu	5.854.478	0
10	Kiểm tra công tác nghiệm thu	50.000.000	0
11	Nghiệm thu đóng điện và thoả thuận đấu nối, thiết kế trước thi công	53.099.573	0
12	Kiểm toán quyết toán	176.104.604	0
13	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	109.302.800	6.268.000
VI	Dự phòng chi	1.466.852.374	0

2. Vốn đầu tư:

Dvt: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng số	31.016.473.000	812.131.000	1.099.732.000	46.716.000	334.317.000
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh)			1.099.732.000		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 812.131.000 đồng.

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: 812.131.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí hoàn thành là: 812.131.000 đồng.

Đvt: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	812.131.000	
1. Đã bố trí: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh)	1.099.732.000	
2. Vốn phải thu hồi	334.317.000	
3. Vốn thanh toán tiếp	46.716.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến nộp báo cáo quyết toán (28/9/2023) là:
- + Tổng nợ phải thu (Chi phí quản lý dự án): 334.317.000 đồng.
- + Tổng nợ phải trả:

Đvt: đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	46.716.000	
- Tư vấn đầu tư xây dựng (Lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán)	40.448.000	
- Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán)	6.268.000	

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chịu trách nhiệm về những nội dung, công việc của từng cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

