

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng,
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 29/02/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, 2, Ban GPMB tỉnh, các địa phương có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh

Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư với diện tích **951/953,19 ha**, đạt **99,8%**, chiều dài **117,43/117,99km**, đạt **99,5%**, chỉ còn tồn tại **03 tổ chức** (Tuy Phước 01, An Nhơn 01 và Hoài Nhơn 01) và một số vị trí xói lở người dân chưa kịp thời tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc; di dời tuyến điện lớn hơn 110 KV đã đóng điện được 87/87 vị trí; phần khối lượng GPMB điều chỉnh, bổ sung đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư được **32,85ha**, đạt **100%**. Tuy phần khối lượng còn lại của các địa phương không nhiều nhưng vướng mắc gây kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Do vậy, yêu cầu, các địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Yêu cầu các địa phương có liên quan:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ dân, tổ chức sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dứt điểm, nhất là 03 tổ chức và các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng thi công.

- Tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tiến hành song song việc giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để sớm hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chính, nhất là các vị trí còn vướng mắc được nêu tại Báo cáo số 31/BC-SGTVT ngày 28/02/2024 của Sở Giao thông vận tải; đồng thời, đẩy nhanh thi công xây dựng hoàn thành dứt điểm 07 khu tái định cư còn lại, cụ thể: **Hoài Nhơn 06 khu và Quy Nhơn 01 khu.**

- Tập trung ưu tiên giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các điểm Găng, các điểm da beo theo yêu cầu của Chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, tích cực phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công trong việc thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ dự án.

- Đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch năm 2024; đồng thời, chỉ đạo quản lý lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan của dự án để đảm bảo phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán theo đúng quy định.

- Các địa phương có liên quan tiếp tục phối hợp với Ban QLDA 85, 2 rà soát tổng hợp diện tích rừng, đất rừng, đất lúa cần sử dụng để phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhưng chưa được phê duyệt, gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

- Các địa phương chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh để cung cấp đầy đủ hồ sơ, lập kế hoạch giải quyết các trường hợp đơn thư khiếu nại theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu tiến độ thi công dự án; khẩn trương phối hợp triển khai kết luận của Thanh tra tỉnh để sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

- Giao UBND huyện Phù Cát chủ động phối hợp làm việc, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng mỏ vật liệu TDPC11 chấp hành phương án bồi thường hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng để hoàn thiện các thủ tục khai thác mỏ đất phục vụ dự án.

- UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức làm việc cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và triển khai phương án giải phóng mặt bằng đối với Công ty TNHH Hồng Hà, hoàn thành trước ngày 20/3/2024.

- Giao UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc chuyển đổi rừng ngay sau khi có chủ trương bổ sung diện tích rừng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

- Giao UBND huyện Tuy Phước:

+ Khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Vũ Hà theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp làm việc cụ thể với Công ty để sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công.

+ Tập trung phối hợp làm việc vận động 01 hộ dân sớm nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 01 móng trụ điện cao thế (*phần bổ sung*) và bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trước ngày 15/3/2024.

- Giao UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hệ thống điện mặt trời áp mái của Chi nhánh Viettel Bình Định, hoàn thành trước ngày 15/3/2024.

b. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo thẩm quyền, không được để chậm trễ, kéo dài thời gian xử lý đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc (*theo trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác*); trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp hướng dẫn UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với công trình điện mặt trời áp mái của Chi nhánh Công ty Viettel Bình Định theo quy định.

- Khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Tuy Phước giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Vũ Hà theo đúng quy định.

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các vấn đề vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 85, 2 và các địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát xử lý các vấn đề tồn tại trong việc xây dựng đường Gom, đường dân sinh phục vụ nhu cầu dân sinh.

4. Giao Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

5. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai thi công di dời 06 trụ điện cao thế (*phần bổ sung*), hoàn thành việc di dời các trụ điện này trước ngày 30/3/2024.

6. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2

- Chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, phối hợp rà soát, xác

định cụ thể các điểm Găng để các địa phương ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát, đề xuất bổ sung các mỏ cát để đảm bảo trữ lượng phục vụ dự án.

- Khẩn trương rà soát và phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng đối với diện tích rừng bị ảnh hưởng của các mỏ vật liệu (*chưa có hồ sơ chuyển đổi rừng*) để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ dự án; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... trong khu vực ảnh hưởng dự án nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng hư hỏng các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam để có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hư hỏng kịp thời đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Lưu ý: nhắc nhở các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ phương tiện phục vụ thi công, tuân thủ nghiêm về tải trọng vận chuyển tham gia lưu thông trên các tuyến đường địa phương để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng để đảm bảo khai thác các mỏ đất; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất, cát để đảm bảo phục vụ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy, các Thị ủy và Huyện ủy;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm