

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng,
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 02/4/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, 2, Ban GPMB tỉnh, các địa phương có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh

Đến nay, các địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đã cơ bản hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư với diện tích **951/953,19 ha**, đạt **99,8%**, chiều dài **117,57/117,99km**, đạt **99,6%**, còn tồn tại **02 tổ chức** (Tuy Phước 01 và Hoài Nhơn 01) và **53 trường hợp** hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng; di dời tuyến điện lớn hơn 110 KV đã đóng điện được 86/87 vị trí; phần khối lượng GPMB điều chỉnh, bổ sung đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư được **38,85 ha**, đạt **100%**. Tuy phần khối lượng còn lại của các địa phương không nhiều nhưng vướng mắc gây kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Do vậy, yêu cầu, các địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Yêu cầu các địa phương có liên quan:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ dân, tổ chức sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dứt điểm, nhất là 02 tổ chức chưa thống nhất phương án bồi thường và các hộ dân đã nhận tiền, nhận đất tái định cư nhưng chưa chịu bàn giao mặt bằng; tổ chức làm việc cụ thể với

từng trường hợp còn tồn tại, yêu cầu phải bàn giao mặt bằng hoàn thành trước **ngày 15/4/2024**; đồng thời, củng cố hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình không chịu bàn giao mặt bằng và không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tiến hành song song việc giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định hiện hành, nhất là các địa phương có đơn thư khiếu nại nhiều như: huyện Hoài Ân, thị xã An Nhơn, . . .

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công hợp lý di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chính, hoàn thành dứt điểm để bàn giao mặt bằng sạch triển khai thi công xây dựng dự án trước **ngày 15/4/2024**.

- Tập trung ưu tiên giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các điểm Găng, các điểm da beo theo yêu cầu của Chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, tích cực phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công trong việc thoả thuận bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ dự án.

- Tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân kinh phí đã bố trí và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

- Công tác lưu trữ hồ sơ phải được quan tâm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán theo đúng quy định.

- Giao UBND huyện Phù Cát phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, đơn vị thi công thoả thuận bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với mỏ đất TDPC 11, đề sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ phục vụ dự án.

- Giao UBND huyện Tuy Phước tích cực phối hợp với các Sở, ngành và tổ chức làm việc với Công ty TNHH Vũ Hà để sớm thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước **ngày 15/4/2024**; triển khai di dời hoàn thành dứt điểm trước **ngày 30/4/2024**, nếu đơn vị không chấp hành thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định.

- Giao UBND thị xã Hoài Nhơn chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ di dời công trình điện áp mái của Chi nhánh Công trình Viettel Bình Định, sau đó khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định, hoàn thành trước **ngày 10/4/2024**; trường hợp đơn vị không chấp hành phương án bồi thường thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức cưỡng chế, hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành dứt điểm trước **ngày 20/4/2024**.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư để thực hiện công tác thanh quyết toán theo quy định.

b. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo thẩm quyền, không được để chậm trễ, kéo dài thời gian xử lý đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc (*theo trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác*); trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án; đồng thời, chủ động phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư, nhà thầu thi công khảo sát bổ sung mỏ vật liệu phù hợp để đảm bảo phục vụ dự án.

- Khẩn trương đề xuất thành lập Tổ công tác hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Công ty TNHH Vũ Hà theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2373/UBND-KT ngày 02/04/2024 của UBND tỉnh (*Lưu ý: dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác gửi UBND tỉnh*), hoàn thành trước **ngày 10/4/2024**.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ di dời công trình điện áp mái của Chi nhánh Công trình Viettel Bình Định, hướng dẫn UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện theo quy định, hoàn thành trước **ngày 10/4/2024**.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các vấn đề vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

4. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ưu tiên tập trung tham mưu đề xuất việc giải quyết đơn thư khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, nhất là các trường hợp trên địa bàn huyện Hoài Ân, thị xã An Nhơn, . . .

5. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp hoàn thành đóng điện đối với 01 trụ điện cao thế còn lại trước **ngày 15/4/2024**; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thi công di dời 06 trụ điện (*phần bổ sung*), hoàn thành việc di dời các trụ điện này trước **ngày 30/4/2024**.

6. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2

- Chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, phối hợp rà soát, xác định cụ thể các điểm còn tồn tại, vướng mắc để các địa phương tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng để đảm bảo khai thác các mỏ đất; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất, cát để đảm bảo phục vụ dự án.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát, đề xuất bổ sung mỏ vật liệu phù hợp để đáp ứng yêu cầu phục vụ dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ dự án, nhất là, phải triển khai thi công xây dựng ngay trên các mặt bằng đã được bàn giao để tránh trường hợp tái lấn chiếm; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời khắc phục tình trạng hư hỏng hạ tầng giao thông,... trong khu vực ảnh hưởng dự án nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng hư hỏng các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam để có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hư hỏng kịp thời đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Lưu ý: nhắc nhở các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ phương tiện phục vụ thi công, tuân thủ nghiêm về tải trọng vận chuyển tham gia lưu thông trên các tuyến đường địa phương để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Khẩn trương lập các thủ tục để nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang phục vụ xây dựng tuyến chính Đường cao tốc Bắc – Nam theo đúng quy định hiện hành.

- Ban QLDA 2,85 phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ cung cấp đầy đủ thông tin dự án Trạm dừng nghỉ để đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm cơ sở triển khai dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm