

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 02/5/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, 2, Ban GPMB tỉnh, các địa phương có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh

Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư với diện tích **951/953,19 ha**, đạt **99,8%**, chiều dài **117,77/117,99km**, đạt **99,8%**, chỉ còn tồn tại **01 tổ chức (huyện Tuy Phước)** và 17 vị trí xôi đổ do người dân và các tổ chức đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa kịp thời tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc; di dời tuyến điện lớn hơn 110 KV đã đóng điện được 87/87 vị trí đạt 100%; phần khối lượng GPMB điều chỉnh, bổ sung đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư được **32,85ha**, đạt **100%**. Tuy phần khối lượng còn lại của các địa phương không nhiều nhưng tồn tại những khó khăn vướng mắc gây kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Do vậy, yêu cầu, các địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Yêu cầu các địa phương có liên quan:

- Tập trung rà soát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ dân, tổ chức sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dứt điểm, nhất là nhà cửa, vật kiến trúc của 02 tổ chức và 15 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng thi công; thực hiện song song công tác tuyên truyền, vận động giải

phóng mặt bằng và củng cố hồ sơ, thủ tục, lập phương án cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp còn lại để triển khai thực hiện kể từ sau ngày 15/5/2024, đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/5/2024.

- Tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tiến hành song song việc giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để sớm hoàn thành dứt điểm việc di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư (*thành phố Quy Nhơn*).

- Các địa phương chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh để cung cấp đầy đủ hồ sơ, lập kế hoạch giải quyết các trường hợp đơn thư khiếu nại theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu tiến độ thi công dự án; khẩn trương phối hợp triển khai kết luận của Thanh tra tỉnh để sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

- Tập trung phối hợp giải quyết các nội dung kiến nghị liên quan công tác giải phóng mặt bằng của các Chủ đầu tư, đơn vị có liên quan; đồng thời, ưu tiên giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các điểm Găng, các điểm da beo theo yêu cầu của Chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp làm việc với các Chủ đầu tư (*Ban QLDA 2, 85*) và các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh.

- Giao UBND huyện Phù Cát chủ động phối hợp làm việc, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng mỏ vật liệu TDPC11 chấp hành phương án bồi thường hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng để hoàn thiện các thủ tục khai thác mỏ đất phục vụ dự án.

- Giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức làm việc, vận động 02 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án, hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

- Giao UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp làm việc với Chi nhánh công trình Viettel Bình Định để tháo dỡ công trình, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng trước ngày 10/5/2024.

- UBND thị xã An Nhơn:

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp làm việc với Công ty TNHH Hồng Hà để tháo dỡ công trình, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5/2024; đồng thời, tiến hành hồ sơ, thủ tục, lập kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để triển khai thực hiện sau ngày 15/5/2024.

+ Khẩn trương tổ chức làm việc giải quyết vướng mắc của các hộ dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, hoàn thành trước ngày 20/5/2024.

- Giao UBND huyện Tuy Phước:

+ Khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường của Công ty TNHH Vũ Hà theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp làm việc cụ thể với Công ty để sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công.

+ Tập trung phối hợp làm việc vận động các hộ dân còn lại chấp hành bàn giao mặt bằng, không được cản trở đơn vị tổ chức thi công, hoàn thành trước ngày 15/5/2024.

b. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo thẩm quyền, không được đùn đẩy, tránh né trách nhiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc (*theo trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác*); trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện giải pháp hợp lý, thiết thực để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Công ty TNHH Vũ Hà.

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án.

3. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các vấn đề vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 85, 2 và các địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát xử lý các vấn đề tồn tại trong việc xây dựng đường Gom, đường dân sinh phục vụ nhu cầu dân sinh.

4. Giao Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trong đó, ưu tiên giải quyết dứt điểm các trường hợp trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Hoài Ân, hoàn thành trước ngày 15/5/2024.

5. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 2, 85, các đơn vị chủ quản quản lý các công trình hạ tầng (*theo nhiệm vụ được giao*) và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc để giải quyết các tồn tại vướng mắc, triển khai di dời ngay công trình hạ tầng để đảm bảo triển khai thi công dự án, hoàn thành việc di dời hạ tầng trước ngày 31/5/2024.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung triển khai thi công di dời 06 trụ điện cao thế (*phần bố sung*), hoàn thành việc di dời các trụ điện này trước ngày 31/5/2024.

6. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2

- Chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, phối hợp rà soát, xác định cụ thể các điểm Găng để các địa phương ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm Chủ đầu tư kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của các địa phương có liên quan đến dự án, nhất là thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về triển khai dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các địa phương và các quy định đảm bảo phục vụ dân sinh do tác động ảnh hưởng của dự án.

- Khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát, đề xuất bổ sung các mỏ vật liệu để đảm bảo trữ lượng phục vụ dự án. Lưu ý: Nội dung này đã được UBND tỉnh chỉ đạo, nhắc nhở xuyên suốt, nếu các Chủ đầu tư, đơn vị có liên quan không nghiêm túc triển khai thực hiện, dẫn đến việc thiếu nguồn cung vật liệu phục vụ dự án thì các đơn vị tự chịu trách nhiệm.


- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ dự án; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... trong khu vực ảnh hưởng dự án nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng hư hỏng các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam để kịp thời có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hư hỏng đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Lưu ý: yêu cầu các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ phương tiện phục vụ thi công, tuân thủ nghiêm về tải trọng vận chuyên tham gia lưu thông trên các tuyến đường địa phương để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy, các Thị ủy và Huyện ủy;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19. 

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm