

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghènh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) và dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Becamex - VSIP kết nối Cảng Quy Nhơn**

Ngày 11/6/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghènh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) và dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Becamex kết nối Cảng Quy Nhơn. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, UBND thị xã An Nhơn, Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

### **1. Dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghènh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát**

Công tác giải phóng mặt bằng triển khai khá chậm, đến nay chỉ mới bàn giao được 3,13Km/3,53Km. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có rất nhiều cuộc họp, chỉ đạo tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên UBND huyện Phù Cát chưa có giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để triển khai nhiệm vụ. Trong thời gian đến, yêu cầu UBND huyện Phù Cát phải nghiêm túc chấn chỉnh, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân về chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để người dân hiểu, chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng để tổ chức triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án; đồng thời, tập trung giải quyết khiếu nại của người dân, ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Xuân Bình và bà Nguyễn Thị Đẹt (chưa nhận tiền bồi thường), lập phương án

bồi thường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt **trước ngày 15/6**; đồng thời, khẩn trương tháo dỡ đối với 16 trường hợp còn lại đã nhận tiền bồi thường, hoàn thành **trước ngày 30/6/2024**.

## **2. Dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Becamex kết nối Cảng Quy Nhơn**

- UBND thị xã An Nhơn khẩn trương lập phương án tái định cư và ban hành Quyết định giao đất tái định cư đối với ông Trần Văn Quận trước ngày **15/6/2024**, chủ động giải quyết dứt điểm khiếu nại của trường hợp này theo quy định; đồng thời, hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường... đối với các hộ còn lại; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến nhánh trước ngày **30/6/2024**.

- UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Nghi tập trung xác nhận nguồn gốc đất xác nhận nguồn gốc đất và các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng đất của 40 hộ còn lại ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, gửi cho Ban QLDA Giao thông tỉnh trước ngày **20/6/2024** để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định

**3. Giao UBND các huyện: Phù Cát, Tây Sơn và UBND thị xã An Nhơn:** tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến đường trên, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước **ngày 30/6/2024**, các trường hợp sau thời hạn trên không chấp hành thì củng cố hồ sơ, lập kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công); triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) theo quy định. Đến ngày **15/7/2024** phải bàn giao toàn bộ mặt bằng “sạch” cho Ban QLDA Giao thông tỉnh. **Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh chậm giao mặt bằng theo thời hạn nêu trên và xem đây là nhiệm vụ chưa hoàn thành.**

## **4. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:**

- Tích cực phối hợp với UBND các huyện: Phù Cát, Tây Sơn và UBND thị xã An Nhơn kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng của các địa phương cho UBND tỉnh sau thời hạn trên.

- Chỉ đạo nhà thầu chủ động tổ chức triển khai thi công xây dựng các đoạn, tuyến ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trước mùa mưa lũ, kịp thời giải ngân vốn theo quy định; đồng thời, quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình.

**5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh khẩn trương phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.**

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K4, K19

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Trọng Triêm**