

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2311 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mục Kiến (ĐT.638)
đi trung tâm xã Đak Mang, huyện Hoài Ân.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 273/TTr-STC ngày 26/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Mục Kiến (ĐT.638) đi trung tâm xã Đak Mang, huyện Hoài Ân.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Hoài Ân.
- Địa điểm xây dựng: Các xã: Ân Đức, Ân Hữu và Đak Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 27/9/2022 - 22/12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số:	68.524.196.000	67.905.414.000
1. Chi phí xây dựng :	62.489.884.000	62.483.520.000
2. Chi phí quản lý dự án:	1.261.266.000	1.261.266.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.205.425.000	3.187.447.000

- Chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	868.907.000	868.907.000
- Chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán	774.279.000	774.279.000
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	63.143.000	63.142.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT lập báo cáo nghiên cứu khả thi	7.669.000	7.669.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.433.000	1.433.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	87.664.000	87.664.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công	11.350.000	11.350.000
- Chi phí giám sát thi công	1.390.980.000	1.373.003.000
5. Chi phí khác:	1.451.762.000	973.181.000
- Chi phí thẩm định Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	4.867.000	4.867.000
- Chi phí thẩm định báo cáo NCKT	45.705.000	45.705.000
- Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	19.867.000	19.866.000
- Chi phí thẩm định dự toán	18.732.000	18.731.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT lập báo cáo nghiên cứu khả thi	2.000.000	2.000.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT lập thiết kế BVTC – dự toán	2.000.000	2.000.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT thi công xây lắp	61.304.000	61.302.000
- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT giám sát thi công	2.000.000	2.000.000
- Chi phí đăng tải thông báo mời thầu	1.320.000	0
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	179.238.000	178.746.000
- Chi phí cầm cọc GPMB	409.211.000	409.211.000
- Chi phí hạ tầng trạm trộn, cấp điện trạm trộn	311.587.000	0
- Chi phí bảo hiểm xây lắp	228.753.000	228.753.000
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	8.349.000	0
- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông	146.080.000	0
- Chi phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên	10.749.000	0
6. Chi phí dự phòng:	115.859.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số		68.524.196	67.905.414	64.080.210	3.825.204	
	Vốn đầu tư công:			64.080.210		
	Vốn ngân sách nhà nước:			64.080.210		
-	Vốn ngân sách tỉnh			44.631.000		
-	Vốn ngân sách huyện			19.449.210		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	67.905.414.000	67.905.414.000		
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	67.905.414.000	67.905.414.000		
- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng;
- Chi phí không tạo nên tài sản.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	67.905.414.000	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	67.905.414.000	
1) Vốn đã bố trí :	64.080.210.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	44.631.000.000	
- Vốn ngân sách huyện	19.449.210.000	
2) Vốn chưa bố trí:	3.825.204.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:


- Tổng nợ phải trả: 3.825.204.000 đồng.
- + Chi phí xây lắp: 2.314.754.000 đồng;
- + Chi phí quản lý dự án: 1.261.266.000 đồng;
- + Chi phí khác: 249.184.000 đồng (*Chi phí thẩm định lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 4.867.000 đồng; Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: 45.705.000 đồng; Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: 19.866.000 đồng; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 178.746.000 đồng*).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.


Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Hoài Ân	67.905.414.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng