

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 02/7/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND thị xã An Nhơn, Ban QLDA 85 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA 85, Ban GPMB tỉnh, các địa phương có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư với diện tích **988,57/988,83ha**, đạt **99,96%**, chiều dài **117,99/117,99km**, đạt **100%** (Còn **03 hộ dân** và **01 tổ chức**, chưa hoàn thành việc tháo dỡ bàn giao mặt bằng, trong đó: Hoài Ân: 01 hộ dân, Phù Mỹ: 02 hộ dân, Tuy Phước: 01 tổ chức, huyện Tây Sơn còn vướng 02 vị trí trụ điện hạ thế). Các điểm còn vướng mắc, tồn tại tuy không nhiều nhưng ảnh hưởng đến tiến độ chung hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, yêu cầu, các địa phương, đơn vị có liên quan phải tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao UBND huyện Hoài Ân phối hợp làm việc, vận động hộ bà Nguyễn Thị Nghĩa chấp hành bàn giao mặt bằng; đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án trước **ngày 05/7/2024**.

2. Giao UBND huyện Phù Mỹ tổ chức làm việc, vận động 02 hộ dân còn lại (ông Nguyễn Phi Viễn và ông Trương Quốc Khánh) sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời, thực hiện song song kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án trước **ngày 15/7/2024**.

3. Giao UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện

việc chuyển đổi rừng ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung diện tích rừng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, thực hiện thủ tục, hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để triển khai khai thác, bàn giao mặt bằng ngay sau khi thực hiện việc chuyển đổi rừng.

4. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện thủ tục thanh lý tài sản nhà nuôi cấy mô của Công ty TNHH Vũ Hà, sớm bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trước **ngày 15/7/2024**.

5. Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương di dời 02 trụ điện tại Km51+300 và Km53+900, hoàn thành trước **ngày 10/7/2024**.

6. Giao UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan vận động hộ bà Phạm Thị Yên sớm bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trước **ngày 10/7/2024**; chủ động phối hợp với Ban QLDA 85 xác định rõ phương án xử lý đối với 02 hộ dân bị ảnh hưởng của đường Gom để sớm triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

7. Các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân kinh phí đã bố trí và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; đồng thời, kiểm tra rà soát công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán.

8. Giao Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ đá phục vụ dự án; hướng dẫn UBND huyện Tuy Phước thực hiện thủ tục thanh lý tài sản nhà nuôi cấy mô của Công ty TNHH Vũ Hà.

10. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để tổ chức thực hiện chuyển đổi ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 273/NQ-UBTVQH, nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân thực hiện thủ tục, hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để triển khai khai thác, bàn giao mặt bằng ngay sau khi thực hiện chuyển đổi rừng.

11. Giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4868/UBND-KT ngày 27/6/2024 về việc phối hợp hỗ trợ cung cấp danh sách/giới thiệu một số mỏ đá đạt yêu cầu chất lượng làm vật liệu sản xuất bê tông nhựa phụ vụ thi công dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

12. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp làm việc với Ban Quản lý Điện miền Trung để di dời 02 trụ điện 220KV tại Km52 + 00 và Km69+800, hoàn thành trước **ngày 15/7/2024**.

### 13. Yêu cầu Ban QLDA 85

- Chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ dự án, nhất là phải phối hợp chặt chẽ, bố trí nhân lực thiết bị phù hợp và triển khai tổ chức thi công ngay trên các mặt bằng phải thực hiện cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để tránh trường hợp tái lần chiếm hoặc cản trở thi công; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... trong khu vực ảnh hưởng dự án nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- Yêu cầu các đơn vị thi công có liên quan khai thác các mỏ vật liệu chưa hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đất rừng, đất lúa chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc chuyển đổi ngay sau khi có Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 273/NQ-UBTVQH.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Nhơn để xác định rõ cọc mốc xây dựng đường Gom và phương án giải quyết đối với 02 hộ dân bị ảnh hưởng của đường Gom để địa phương triển khai thực hiện.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng hư hỏng các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam để kịp thời có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hư hỏng đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. *Lưu ý:* yêu cầu các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ phương tiện phục vụ thi công, tuân thủ nghiêm về tải trọng vận chuyển tham gia lưu thông trên các tuyến đường địa phương để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND TX Hoài Nhơn;
- UBND TP Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**Trần Trọng Triêm**