

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối cảng Quy Nhơn.

Ngày 16/9/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối cảng Quy Nhơn. Thành phần dự gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Tây Sơn, UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã An Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### 1. Giao UBND thị xã An Nhơn:

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, vận động các hộ dân, tổ chức sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục để triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành trước **ngày 30/9/2024**.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt hoàn thành dứt điểm các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ dân, tổ chức còn lại; đồng thời, kiểm tra, rà soát các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt nếu có thiếu sót thì thực hiện ngay phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án giải phóng mặt bằng để tiến hành chi trả cho các hộ dân, tổ chức theo đúng quy định, hoàn thành trước **ngày 25/9/2024**.

- Khẩn trương phối hợp, rà soát đề xuất phương án xử lý về đất để di dời cây xăng Hữu Chính, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 25/9/2024**.

- Khẩn trương tổ chức làm việc với hộ bà Phạm Thị Ôn để thống nhất biện pháp xử lý bồi thường, hỗ trợ về đất ở, đất vườn để hộ sớm bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 30/9/2024**.

#### 2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tăng cường công tác quản lý phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong quá trình triển khai dự án, nhất là đối với cán bộ tham gia thực hiện công tác quản lý dự án.

- Khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án, phải quyết tâm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng trước **ngày 31/3/2025**; đồng thời, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công xây dựng công trình.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công phải lập kế hoạch phòng chống mưa lũ đối với từng gói thầu; đồng thời, triển khai thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng, sạt lở, . . . tại khu vực công trình, nhất là trong mùa mưa lũ năm 2024.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trong năm 2024 đối với từng dự án; tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động tại công trường.

- Chủ động phối hợp với UBND thị xã An Nhơn giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã An Nhơn tham mưu đề xuất việc di dời cây xăng Hữu Chính và các trường hợp vướng mắc khác; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 30/9/2024**.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Trọng Triêm**