

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.**

Ngày 08/02/2025, tại hiện trường Cảng Hàng không Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, do đó việc triển khai đầu tư xây dựng và sớm đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, dự án đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực, quyết tâm triển khai thực hiện trong năm 2025 và sẽ đưa vào khai thác theo từng giai đoạn sau 10 tháng khởi công dự án. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, các Sở, ngành, địa phương, Ban QLDA Giao thông tỉnh phải tập trung phối hợp đồng bộ, với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo, điều hành kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

#### 1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các điều kiện liên quan để đảm bảo tổ chức khởi công dự án trong tháng 8/2025 và triển khai thi công xây dựng dự án ngay sau khi tổ chức khởi công. Trong đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án để đảm bảo khởi công đúng kế hoạch, không được để xảy ra thiếu sót ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp làm việc xác định rõ từng hạng mục, nội dung công việc, thời gian cụ thể, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đề xây dựng kế hoạch tiến độ phù hợp, khả thi và hiệu quả. Trong đó: Lập kế hoạch tiến độ thi công san lấp mặt bằng hoàn thành trong 4 tháng; thi công xây dựng đường cát hạ cánh và các hạng mục có liên quan để đảm bảo đưa vào khai thác giai đoạn 1 sau 6 tháng (*tổng thời gian thi công xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 1 là 10 tháng*);

- Chủ động phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai các bước về quy hoạch bổ sung mỏ vật liệu, xác định trữ lượng và hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu đảm bảo phục vụ dự án, hoàn thành trước **ngày 30/5/2025**.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án, trong đó nêu rõ: tiến độ, trách nhiệm đơn vị thực hiện, . . . báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 17/02/2025**.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu kỹ phương án tổ chức thi công, nhu cầu về nhân lực, thiết bị hợp lý, khả thi, đề yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện dự án phải tuân thủ nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng dự án theo đúng kế hoạch của tỉnh.

- Trước mắt, tập trung hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục có liên quan để sớm triển khai xây dựng các Khu tái định cư, Khu cải táng phục vụ dự án.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Trung đoàn 940, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc bàn giao đất quốc phòng để triển khai dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, kể cả việc đầu tư xây dựng các Khu tái định cư, Khu cải táng phục vụ dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 28/02/2025**.

## 2. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ dự án; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung thẩm định nhanh các dự án, công trình có liên quan phục vụ dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

## 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ động phối hợp làm việc với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình thực hiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu cung cấp cho dự án hoàn thành trong khoảng 2 tháng; đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện hoàn thành sớm về thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án có liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để phục vụ triển khai dự án.

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phục vụ triển khai dự án.

5. Giao UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn:

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các bước thủ tục theo quy định triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến người dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời tổ chức họp Hội đồng theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh và giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền.

- Khẩn trương thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng có liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

6. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- Trung đoàn 940, 925;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Trọng Triêm**