

**CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 BỐ TRÍ THEO DỰ ÁN NĂM 2021  
TÍNH ĐẾN 23/8/2021**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHDT ngày /8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
*	<b>Chi tiết theo ngành, lĩnh vực</b> (phân ngành theo Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ)	<b>4.344.465</b>		<b>1.677.070</b>		<b>2.450.881</b>		<b>3.562.290</b>	
1	Giao thông	2.109.217		716.858		977.643		1.473.089	48.549525
2	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	1.048.604		561.520		856.881		1.105.300	
3	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	171.353		86.573		134.638		168.634	
4	Y tế, dân số và gia đình	125.257		51.421		88.620		123.061	
5	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội	162.684		54.507		75.353		154.059	
6	Khoa học, công nghệ, TTTT	82.982		3.915		3.915		82.982	
7	Văn hóa, thể dục, thể thao	97.271		37.653		44.218		81.946	
8	Bảo vệ môi trường	159.825		30.964		89.894		122.091	
9	Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới	387.271		133.659		179.719		251.128	
**	<b>Chi tiết theo chủ đầu tư</b>								
	<b>BAN NN&amp;PTNT</b>	<b>1.136.585</b>	<b>469.468</b>	<b>613.807</b>	<b>712.321</b>	<b>778.924</b>	<b>1.026.585</b>	<b>1.026.585</b>	
<b>A</b>	<b>Nguồn vốn ODA</b>	<b>268.128</b>	<b>172.755</b>	<b>172.755</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>268.128</b>	<b>268.128</b>	
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8	48.000	30.860	30.860	40.000	40.000	48.000	48.000	
2	Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định	220.128	141.894,39	141.894,39	170.000	170.000	220.128	220.128	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn NSTW</b>	<b>170.360</b>	<b>44.379</b>	<b>122.116</b>	<b>138.485</b>	<b>157.234</b>	<b>170.360</b>	<b>170.360</b>	
1	Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông An Lão	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh	14.360	6.504	13.003	12.360	14.360	14.360	14.360	
3	Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông Kôn	14.000	1.215	9.231	12.500	12.500	14.000	14.000	
4	Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở khu sản xuất tái định cư hồ Đồng Mít, sông An Lão	12.000	6.954	10.054	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	Khắc phục lũ lụt sạt lở Khắc phục sạt lở mái kênh và bồi lấp lòng dẫn kênh Văn Phong	2.000	482	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	Khắc phục cấp bách tuyến đường từ xã Ân Hào Tây, huyện Hoài Ân đi xã An Hòa, huyện An Lão, kết hợp sử dụng làm đường tránh ngập phía Tây tuyến ĐT.629 trong mùa mưa lũ	30.000	14.274	20.779	28.000	30.000	30.000	30.000	
7	Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở đâm Đê Gi kết hợp giao thông, đoạn từ cầu Ngòi đến cảng Đê Gi, huyện Phù Cát	34.000	2.090,4	22.548,4	28.500,00	28.500,00	34.000	34.000	
8	Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở sông Kim Sơn, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn	17.000	1.257	12.874	12.125	15.874	17.000	17.000	
9	Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở bờ sông An Lão, huyện An Lão	10.000	4.548	7.148	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở, ngăn lũ sông Lại Giang, đoạn qua khu dân cư Phú An, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.	9.000	3.078	7.168	9.000	9.000	9.000	9.000	
11	Hoàn trả tuyến đường từ nghĩa trang liệt sĩ An Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít	25.000	976	14.435	9.000	20.000	25.000	25.000	
<b>C</b>	<b>Nguồn vốn Ngân sách tỉnh</b>	<b>698.097</b>	<b>252.334</b>	<b>318.936</b>	<b>363.836</b>	<b>411.690</b>	<b>588.097</b>	<b>588.097</b>	
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8	1.607	1.415	1.415	1.607	1.607	1.607	1.607	
2	Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định	5.706	3.731	3.731	4.000	4.000	5.706	5.706	
3	Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định	3.000	939,605	939,605	2.000	2.000	3.000	3.000	
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	10.095	5.362	5.362	7.400	7.400	10.095	10.095	
5	Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít	87.000	79.770,85	79.770,85	82.000	82.000	87.000	87.000	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
6	Hoàn trả tuyến đường từ nghĩa trang liệt sĩ An Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít	5.000	0	0	2.200	2.200	5.000	5.000	
7	Dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	
8	Dự án khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn	23.285	21.673	21.673	23.285	23.285	23.285	23.285	
9	Dự án Hệ thống tưới, tiêu Tà Loan	10.000	7.509,21	7.509,21	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	Dự án Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát	56.600	44.864	44.864	56.600	56.600	56.600	56.600	
11	Cầu kết nối từ trung tâm hành chính xã An Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	Dự án Kè chống sạt lở kết hợp bến cập tàu Cảng cá Tam Quan - giai đoạn 1	15.000	5.100	5.917	10.000	10.000	15.000	15.000	
13	Dự án Đập dâng Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định	90.500	3.961,06	3.961,06	14.000	14.000	90.500	90.500	
14	Dự án Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước	35.000	19.000	19.000	24.000	24.000	35.000	35.000	
15	Dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước	68.828,55	8.043	31.161	30.000	45.000	68.828,55	68.828,55	
16	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước	31.026	4.803,91	14.395,81	20.000	25.000	31.026	31.026	
17	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước	70.000	2.087,33	32.421,38	18.000	45.000	70.000	70.000	
18	Trạm bơm Chà Rang, xã Bình Thuận	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745	
19	Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Máy, thị trấn Văn Canh	6.700	3.602	5.002	5.850	5.850	6.700	6.700	
20	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đòng Đèo 2, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ	7.000	3.160,01	3.160,01	5.000	5.000	7.000	7.000	
21	Dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ suối trâu Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn	110.000							Chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
22	Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh	4.640		1.341	4.640	4.640	4.640	4.640	
23	Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn	1.500	646	646	646	1.500	1.500	1.500	
24	Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Văn Canh	500					500	500	
25	Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn	1.500			500	500	1.500	1.500	
26	Hệ thống kênh tưới hồ Đồng Mít	10.000	463	463	1.000	1.000	10.000	10.000	
27	Đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kôn và đường vào suối Tà Má	3.000			500	500	3.000	3.000	
28	Khu dân cư An Quang Tây dọc tuyến đê bao kết hợp kè chắn sóng thuộc tuyến ĐT.633, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ GPMB)	8.834	4.430	4.430	8.834	8.834	8.834	8.834	
29	Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn	518	518	518	518	518	518	518	
30	Dự án xử lý sạt lở cấp bách sông Côn đoạn qua thị xã An Nhơn và sông Cạn, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	
31	Mặt đường BTXM của hệ thống giao thông trong 02 khu TĐC hồ chứa nước Đồng Mít	45	45	45	45	45	45	45	
32	Dự án Sửa chữa cấp bách hồ Thiết Định	36	36	36	36	36	36	36	
33	Mở rộng khả năng tiêu thoát lũ tại vị trí cầu 20 tuyến ĐT.640	50	50	50	50	50	50	50	
34	Dự án Phát triển NTTH các tỉnh Miền Trung - Khoản vay bổ sung	265	265	265	265	265	265	265	
35	Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước	27	27	27	27	27	27	27	
36	Kè xã Nhơn Hải, Tp Quy Nhơn	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	<b>BAN QLDA GIAO THÔNG TỈNH</b>	<b>1.622.885</b>	<b>401.671</b>	<b>401.672</b>	<b>569.413</b>	<b>540.413</b>	<b>1.054.084</b>	<b>947.084</b>	
<b>A</b>	<b>Vốn ngân sách Trung ương</b>	<b>207.256</b>	<b>120.741</b>	<b>120.742</b>	<b>162.375</b>	<b>162.375</b>	<b>229.256</b>	<b>207.256</b>	
<b>a</b>	<b>Vốn năm 2021</b>	<b>169.864</b>	<b>87.985</b>	<b>87.985</b>	<b>124.983</b>	<b>124.983</b>	<b>191.864</b>	<b>169.864</b>	
1	Đường phía Tây tỉnh (ĐT639B)Km 130+00 - Km 137+580	10.000	7.068	7.068	10.000	10.000	12.000	10.000	
2	Đường trục Khu KT Nhơn Hội nối dài (giai đoạn 1) Hộp phân 1 (Km 0- Km4)	36.983	36.983	36.983	36.983	36.983	36.983	36.983	
3	Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến đến Đê Gi	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
4	Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh	30.000	10.590	10.590	30.000	30.000	50.000	30.000	
5	Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đê Gi - Mỹ Thành	54.881	49	49	12.000	12.000	54.881	54.881	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
6	Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân	5.000	295	295	3.000	3.000	5.000	5.000	
<b>b</b>	<b>Vốn kéo dài 2020 sang 2021</b>	<b>37.392</b>	<b>32.756</b>	<b>32.756</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	
1	Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	7.278	
2	Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đê Gi - Mỹ Thành	28.521	23.885	23.885	28.521	28.521	28.521	28.521	
3	Cầu Thị Nại 2	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	
<b>B</b>	<b>Vốn ngân sách tỉnh</b>	<b>1.415.628</b>	<b>280.930</b>	<b>280.930</b>	<b>407.038</b>	<b>378.038</b>	<b>824.828</b>	<b>739.828</b>	
1	Đường trục Khu KT Nhơn Hội nối dài (giai đoạn 1) Hẹp phần 1 (Km 0- Km4)	35.000			22.000	22.000	22.000	22.000	Vốn sử dụng đất, cho thuê đất. Hết khối lượng thanh toán
2	Đường trục Khu KT nối dài đoạn Km 4+00- Km18+500)	30.000	30.000	30.000	59.000	30.000	59.000	30.000	
3	Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km 137+580 - Km143+787	59.300	14.873	14.873	18.500	18.500	40.000	40.000	
4	Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến đến Đê Gi	304.201	51.450	51.450	91.454	91.454	304.201	304.201	
5	Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh	290.000					20.000	20.000	Vốn sử dụng đất, cho thuê đất
6	Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đê Gi - Mỹ Thành	30.000							Vốn sử dụng đất, cho thuê đất
7	Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến QL19 mới)	11.785	8.653	8.653	11.785	11.785	11.785	11.785	Hoàn thành dự án
8	Đường nối từ đường trục KKT Nhơn Hội đến khu tâm linh chùa Linh Phong	23.407	19.156	19.156	19.581	19.581	23.407	23.407	
9	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc QL1, qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn	2.726	2.221	2.221	2.726	2.726	2.726	2.726	
10	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng qua địa bàn các huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn	478	354	354	478	478	478	478	
11	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, TP Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh)	40.000	14.032	14.032	20.000	20.000	30.000	30.000	Vốn sử dụng đất, cho thuê đất
12	Nâng cấp mở rộng đường qua các di tích văn hóa LS Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa LS Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định	21.877	11.877	11.877	16.877	16.877	31.877	21.877	
13	Đường Ngô Mây nối dài, Thành phố Quy Nhơn	90.112	11.491	11.491	19.112	19.112	19.112	19.112	Vốn sử dụng đất, cho thuê đất. Dự án vướng công tác GPMB
14	Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ QL1 đến công sân bay Phù Cát)	144.214	44.420	44.420	50.963	50.963	133.214	98.214	
15	Cầu Thị Nại 2	100.000	2.766	2.766					Vốn sử dụng đất, cho thuê đất
16	Dự án Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Bình Định (7796616)	10.028	6.103	6.103	10.028	10.028	21.028	10.028	
17	Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân	142.500	63.534	63.534	63.534	63.534	100.000	100.000	
18	Xây dựng tuyến Đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1D	80.000			1.000	1.000	6.000	6.000	Vốn sử dụng đất, cho thuê đất
	<b>BAN QLDA XD DD&amp;CN</b>	<b>286.689</b>	<b>79.929</b>	<b>76.865</b>	<b>208.891</b>	<b>186.818</b>	<b>276.153</b>	<b>242.361</b>	
<b>A</b>	<b>VỐN TRONG NƯỚC</b>	<b>157.762</b>	<b>44.148</b>	<b>51.648</b>	<b>103.671</b>	<b>103.671</b>	<b>129.281</b>	<b>129.281</b>	
1	DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ CỦA TỈNH	15.700	4.876	8.876	13.663	13.663	15.203	15.203	
2	DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH; HM: KHU ĐIỀU TRỊ VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG	65.519	20.970	24.470	52.070	52.070	63.404	63.404	
3	DỰ ÁN KHU ĐỀN THỜ TÂY SƠN TAM KIẾT	13.171	3.171	3.171	4.891	4.891	11.407	11.407	
4	HÀ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ 02 TẠI KHU ĐÔ THỊ - DL-VH-TT HỒ PHÚ HÒA	2.000	291	291	291	291	791	791	
5	DỰ ÁN HTKT KHU C VÀ PHỤC DỰNG CẢNH QUAN BẾN TRƯỜNG TRÁU TẠI BẢO TÀNG QUANG TRUNG	16.037	10.206	10.206	15.028	15.028	15.028	15.028	
6	DỰ ÁN MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH (HM: Nhà thực hành nghề số 1)	16.300	486	486	12.580	12.580	16.300	16.300	
7	DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUỖN HẢI - TIỂU DỰ ÁN TP QUY NHƠN	29.035	4.148	4.148	5.148	5.148	7.148	7.148	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
<b>B</b>	<b>VỐN NƯỚC NGOÀI - DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN</b>	<b>128.927</b>	<b>35.781</b>	<b>25.217</b>	<b>105.220</b>	<b>83.147</b>	<b>146.872</b>	<b>113.080</b>	
	<b>BQL KKT</b>	<b>262.754</b>	<b>45.630</b>	<b>51.850</b>	<b>59.735</b>	<b>59.024</b>	<b>101.377</b>	<b>98.592</b>	
<b>A</b>	<b>Cấp quyền sử dụng đất</b>	<b>103.390</b>	<b>44.120</b>	<b>48.485</b>	<b>57.544</b>	<b>56.833</b>	<b>88.918</b>	<b>84.707</b>	
1	Tuyến đường ra cảng Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội	2.985	1.891	1.691	1.891	1.891	1.891	1.891	
2	Khu Dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong	20.000	12.100	12.100	18.126	18.126	20.000	20.000	
3	Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến Vịnh Mai Hương	59.689	20.223	25.432	30.708	30.708	46.708	46.708	
4	Khu Tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc	6.108	5.298	4.654	6.819	6.108	9.319	6.108	
5	Sửa chữa, nâng cấp Khu Tái định cư Cát Tiến (Khu 1)	10.000					11.000	10.000	
6	Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5 thuộc Khu đô thị mới Nhơn Hội	701	701	701	0	0	0	0	
7	Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị mới Nhơn Hội	3.907	3.907	3.907	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Cấp quyền sử dụng đất năm 2020 Kéo dài</b>	<b>17.173</b>	<b>0</b>	<b>1.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.855</b>	
1	Tuyến đường ra cảng Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội	1.862		1.855				1.855	
2	Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến Vịnh Mai Hương	15.311						0	
<b>C</b>	<b>Nguồn tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ các công trình của nhà nước trên địa bàn tỉnh, các khu TĐC đường QL19 và nguồn thoái vốn nhà nước tại các DNN</b>	<b>142.191</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>	<b>12.459</b>	<b>12.030</b>	
1	Sửa chữa, nâng cấp Khu Tái định cư Cát Tiến (Khu 2) - <b>KHV năm 2020 kéo dài</b>	2.191	1.510	1.510	2.191	2.191	2.620	2.191	
2	Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5 thuộc Khu đô thị mới Nhơn Hội	104.000		0	0	0	7.590	7.590	Hết KLTT (trình điều chỉnh giám kế hoạch)
3	Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị mới Nhơn Hội	36.000		0	0	0	2.249	2.249	
	<b>TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT</b>	<b>59.823</b>	<b>38.240</b>	<b>30.216</b>	<b>12.216</b>	<b>23.961</b>	<b>55.542</b>	<b>59.819</b>	
1	BT,HT và TĐC do thu hồi đất GPMB để XD Đại đội trình sát tại P. Quang Trung	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	Đã cường chế ( gửi tài khoản tạm giữ hộ dân)
2	Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Công ty Điện Lực Bình Định tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn	53,85	53,11	53,11	0,74	0,74	53,85	53,85	Chi phí 2% GPMB
3	Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB Khu đất của Công ty Cổ phần in Bình Định tại số 20 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngô Mây TP Quy Nhơn	46,05	37,47	37,47	8,58	8,58	46,05	46,05	Chi phí 2% GPMB
4	Bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của Khách sạn Bình Dương thuộc Bộ Tư lệnh Bình đoàn 15 tại số 493 đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn	175,32	0,00	0,00	175,32	175,32	175,32	175,32	Chi phí 2% GPMB
5	Hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do chuyển giao khu đất quốc phòng Bệnh xá K200 (cũ) tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn cho tỉnh Bình Định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội	108,85	108,85	108,85	0,00	0,00	108,85	108,85	Chi phí 2% GPMB
6	Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC tại phường Trần Quang Diệu phục vụ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB bởi công trình Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh của Công ty TNHH thủy sản An Hải	16,86	16,86	16,86	0,00	0,00	16,86	16,86	Chi phí 2% GPMB
7	Hỗ trợ cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 do chuyển giao khu đất quốc phòng Trung đoàn vận tải 655 tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn cho tỉnh Bình Định	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00	142,20	142,20	Chi phí 2% GPMB
8	Bồi thường, hỗ trợ cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 nhằm phục vụ chuyển giao đất quốc phòng tại khu đất thuộc Bệnh viện Quân y 13 tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn	36,40	36,40	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40	Chi phí 2% GPMB
9	Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do thu hồi đất của Công ty Cổ phần sách và thiết bị Bình Định tại phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn.	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	Chi phí 2% GPMB

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
10	Hạ tầng kỹ thuật khu đất, thuộc dải cây xanh đường Nguyễn Trọng Trì, thuộc Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn	12,43	0,00	0,00	12,43	12,43	12,43	12,43	Chi phí 2% GPMB
11	Khu ĐTC phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị -Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh	0,27							Không thực hiện
12	Khu Đô Thị Thương mại BSHT	4,01							Không thực hiện
13	HTKT Khu Vực Trung đoàn Văn tài 655	1.201,96	1.177,36	1.177,36	24,61	24,61	1.201,96	1.201,96	Chi phí 2% GPMB
14	Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn	10.495,43	10.149,08	10.149,08	346,35	346,35	10.495,43	10.495,43	
15	HTKT Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn	7.000,00	7.000,00	119,40	0,00	6.880,60	7.000,00	7.000,00	
16	HTKT Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên	3.412,77	1.413,00	1.413,00			3.412,77	3.412,77	
17	HTKT Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn	4.091,82	3.011,32	91,82	1.080,50	4.000,00	4.091,82	4.091,82	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công
18	Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn	10.940,13	940,13	940,13	10.000,00	10.000,00	10.940,13	10.940,13	
19	HTKT Khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài	556,09	556,00		556,09	556,09	556,09	556,09	
20	HTKT khu dân cư HH1&HH2 tại KV1 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn	2.000,00	1.115,42			1.115,42	2.000,00	2.000,00	
21	HTKT khu dân cư tại dải cây xanh Khu ĐTC phục vụ đầu tư xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh	1.000,00	578,48	578,48			1.000,00	1.000,00	
22	Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào Nhà ở xã hội Nhơn Bình	18.517,19	11.903,97	15.352,22		828,97	14.240	18.517,19	Tạm ứng thi công 4.277 đồng
	<b>SỐ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI</b>	<b>8.015</b>	<b>6.694</b>	<b>7.157</b>	<b>8.588</b>	<b>7.992</b>	<b>8.588</b>	<b>7.992</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>2.495</b>	<b>1.174</b>	<b>1.637</b>	<b>3.068</b>	<b>2.472</b>	<b>3.068</b>	<b>2.472</b>	
1	Sửa chữa Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Bình Định; Hạng mục: Nhà ở đối tượng, hệ thống thoát nước và bờ kè	995	57	401	972	972	972	972	
2	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn	750	1.044	750	1.044	750	1.044	750	
3	Sửa chữa, cải tạo Cơ sở Cai nghiện ma túy, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Hạng mục: Nhà ở học viên cai nghiện đối tượng nữ	750	72	486	1.052	750	1.052	750	
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>	
1	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của Sở LĐ-TB&XH tại 210 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	
	<b>SỐ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>	<b>16.771</b>	<b>24.296</b>	<b>12.578</b>	<b>25.564</b>	<b>14.531</b>	<b>40.114</b>	<b>16.771</b>	
<b>A</b>	<b>VỐN NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>16.771</b>	<b>24.296</b>	<b>12.578</b>	<b>25.564</b>	<b>14.531</b>	<b>40.114</b>	<b>16.771</b>	
<b>I</b>	<b>Các công trình khởi công năm 2020</b>	<b>6.631</b>	<b>17.664</b>	<b>5.946</b>	<b>17.664</b>	<b>6.631</b>	<b>17.664</b>	<b>6.631</b>	
1	Trường THPT Nguyễn Du (HM: Nhà lớp học bộ môn 02T04P; Nhà hiệu bộ)	3.645	7.427	3.609	7.427	3.645	7.427	3.645	Đang quyết toán dự án hoàn thành
2	Trường THPT Bình Dương (HM: Nhà lớp học bộ môn 02T06P)	2.273	6.334	2.024	6.334	2.273	6.334	2.273	Đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
3	Trường THPT Nguyễn Diệu (HM: Nhà lớp học 02T06P)	713	3.903	313	3.903	713	3.903	713	Đang quyết toán dự án hoàn thành
<b>II</b>	<b>Các công trình khởi công năm 2021</b>	<b>9.110</b>	<b>6.632</b>	<b>6.632</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>21.000</b>	<b>9.110</b>	
1	Trường THPT Tăng Bạt Hổ (HM: Nhà lớp học 03T15P)	3.665	2.650	2.650	3.200	3.200	8.000	3.665	Xong phần móng, thi công chậm do CT15
2	Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (HM: Nhà lớp học, bộ môn và chức năng 03 tầng: 06BM, 04PH và 02CN)	4.245	2.900	2.900	3.500	3.500	10.000	4.245	Đang thi công móng, công trình nghỉ do thực hiện CT16
3	Trường THPT số 3 Tuy Phước (HM: Nhà hiệu bộ)	1.200	1.082	1.082	1.200	1.200	3.000	1.200	Đang thi công móng, công trình nghỉ do thực hiện CT16
<b>III</b>	<b>Các công trình chuẩn bị đầu tư</b>	<b>1.030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.450</b>	<b>1.030</b>	
1	Dự án: Đầu tư xây dựng các trường THPT được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (HM: Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, Trường THPT Phan Bội Châu)	830	-	-	-	-	1.000	830	
2	Trường THPT Ngô Lê Tân (HM: Nhà lớp học, bộ môn 03 tầng (06 phòng học, 03 phòng bộ môn))	200	-	-	-	-	450	200	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
	<b>SỐ Y TẾ</b>	<b>26.999</b>	<b>7.908</b>	<b>7.908</b>	<b>12.907</b>	<b>12.907</b>	<b>26.999</b>	<b>26.999</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>17.000</b>	<b>7.908</b>	<b>7.908</b>	<b>7.908</b>	<b>7.908</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
	Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân	12.000	6.292	6.292	6.292	6.292	12.000	12.000	
	Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà điều trị Nội nhi và nhà xét nghiệm - X Quang	5.000	1.616	1.616	1.616	1.616	5.000	5.000	
<b>B</b>	<b>VỐN XỐ SỔ KIẾN THIẾT</b>	<b>9.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.999</b>	<b>4.999</b>	<b>9.999</b>	<b>9.999</b>	
4	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo khoa Lao, khoa bệnh Phổi, khoa chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm	6.499	0	0	2.999	2.999	6.499	6.499	
5	Mở rộng Bệnh viện mắt Bình Định	3.500	0	0	2.000	2.000	3.500	3.500	
	<b>SỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG</b>	<b>3.863</b>	<b>1.599</b>	<b>1.599</b>	<b>2.599</b>	<b>2.599</b>	<b>3.863</b>	<b>3.863</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>3.863</b>	<b>1.599</b>	<b>1.599</b>	<b>2.599</b>	<b>2.599</b>	<b>3.863</b>	<b>3.863</b>	
1	Đầu tư, nâng cấp một số máy móc, trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích môi trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường	1.863	1.599	1.599	1.599	1.599	1.863	1.863	
2	Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường	2.000	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	
	<b>SỐ NỘI VỤ</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
1	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định	7.100	0	0	0	0	7.100	7.100	
	<b>SỐ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO</b>	<b>32.294</b>	<b>3.106</b>	<b>4.369</b>	<b>7.107</b>	<b>6.736</b>	<b>31.724</b>	<b>31.724</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG</b>	<b>9.962</b>	<b>554</b>	<b>1.872</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>9.392</b>	<b>9.392</b>	
1	Chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích Quốc gia Tháp Thủ Thiện	250					250	250	
2	Sửa chữa, tu bổ, khắc phục xuống cấp cơ sở hạ tầng tại di tích Tháp Dương Long và di tích Tháp Cảnh Tiên	250					250	250	
3	Cải tạo, sửa chữa Công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh	250					250	250	
4	Đền thờ Võ Văn Dũng	100					100	100	
5	Các bia di tích được xếp hạng	1.218		17			1.218	1.218	
6	Sửa chữa khán đài A sân vận động Quy Nhơn	570							đã quyết toán DAHT
7	Nâng cấp, sửa chữa nhà thi đấu thể thao tỉnh	1.972	460	460			1.972	1.972	đơn vị thi công chưa khắc phục tồn tại nên chưa thanh toán
8	Sửa chữa Khu di tích cách mạng Núi Bà	104			104	104	104	104	đã quyết toán DAHT
9	Sửa chữa Nhà ở VDV dưới khán đài C và dưới khán đài bể bơi	100			100	100	100	100	đang chờ phê duyệt quyết toán DAHT
10	Hệ thống nhà vệ sinh tại các di tích trên địa bàn tỉnh	50			50	50	50	50	
11	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Càng	50			50	50	50	50	
12	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Nhà rồng Bana tại Bảo tàng Quang Trung	104	94	94	10	10	104	104	
13	Lát đá granit sân, đường Bảo tàng Quang Trung	1.198			0	0	1.198	1.198	Dự kiến tháng 9 quyết toán DAHT
14	Tác phẩm tương nghệ thuật nhạc sỹ Trịnh Công Sơn	278			0	0	278	278	Dự kiến tháng 9 quyết toán DAHT
15	Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung (mới); Hạng mục: Nhà trưng bày	3.468		1.300		0	3.468	3.468	Công trình đang kiểm toán, chưa thống nhất khối lượng A-B
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>12.683</b>	<b>2.552</b>	<b>2.497</b>	<b>4.344</b>	<b>3.974</b>	<b>12.683</b>	<b>12.683</b>	
1	Sửa chữa Sân Vận động Quy Nhơn	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	
2	Cải tạo, sửa chữa bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện và thi đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh	800	846	792	379	8	800	800	
3	Các bia di tích được xếp hạng (Các bia di tích đã được xếp hạng và các địa danh là nhà tù hoặc được coi là nhà tù của địch trên địa bàn tỉnh)	834					834	834	Dự kiến tháng 9 quyết toán DAHT
4	Hạng mục Trồng cây xanh, trồng cây bóng giầy và các hạng mục HTKT thuộc Đoàn tế trời đất (Đài Kính thiên)	1.349	971	971			1.349	1.349	Công trình đang kiểm toán, chưa thống nhất khối lượng A-B
5	Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực	1.200	734	734	466	466	1.200	1.200	
6	Khu di tích mộ Võ Xán	500			500	500	500	500	
7	Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tháp Bánh Ít	5.000					5.000	5.000	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN KHÁC</b>	<b>9.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>9.649</b>	<b>9.649</b>	
1	Dự án Mở rộng nâng cấp bảo tàng Quang Trung; hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và sắp đặt, trang trí không gian thờ tự)	2.200					2.200	2.200	
2	Sửa chữa Sân Vận động Quy Nhơn	5.000					5.000	5.000	
3	Đền thờ Võ Văn Dũng	2.449			2.449	2.449	2.449	2.449	Đang đấu thầu
	<b>SỐ KH&amp;CN</b>	<b>71.982</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>71.982</b>	<b>71.982</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>4.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	
1	Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học	4.982		0			4.982	4.982	
<b>B</b>	<b>VỐN NSTW</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	
1	Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học	35.000		155		155	35.000	35.000	
2	Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông và Bảo tàng khoa học	32.000					32.000	32.000	
	<b>VP TỈNH ỦY</b>	<b>79.278</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>79.278</b>	<b>79.278</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>79.278</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>9.621</b>	<b>79.278</b>	<b>79.278</b>	
1	Nhà làm việc 2A Trần Phú	66.278	5.861	5.861	5.861	5.861	66.278	66.278	
2	Sửa chữa nhà làm việc 2B Trần Phú	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, giai đoạn 2021 - 2025 (Số hóa tài liệu tại lưu trữ lịch sử đảng của Tỉnh ủy Bình Định)	11.000	3.760	3.760	3.760	3.760	11.000	11.000	
	<b>TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
1	Cải tạo cơ sở thực hành số 20 Trần Thị Kỳ thị xã An Nhơn (CĐT: Trường Cao đẳng Bình Định)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	<b>TỈNH ĐOÀN</b>	<b>2.418</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	
<b>A</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>800</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	
	Cải tạo, sửa chữa bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện và thi đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh	800	792	792	792	792	792	792	
<b>B</b>	<b>XỔ SỐ KIẾN THIẾT</b>	<b>1.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	
	Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định	1.618	0	0	0	0	1.618	1.618	
	<b>BỘ CH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG</b>	<b>4.940</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>4.721</b>	<b>4.721</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>4.940</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>4.721</b>	<b>4.721</b>	<b>4.940</b>	<b>4.940</b>	
	<i>Dự án khởi công mới</i>								
1	Trạm KSBP Tam Quan – Thuộc Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (308)	3.540	2.814	2.814	3.321	3.321	3.540	3.540	Đề nghị bổ sung vốn năm 2021: 1.262 triệu đồng cho dự án
2	Trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Đức thuộc Đồn Biên phòng Mỹ An (312)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Đề nghị bổ sung vốn năm 2021: 2.600 triệu đồng cho dự án
	<b>BCH QUÂN SỰ TỈNH</b>	<b>16.500</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>1.173</b>	<b>9.460</b>	<b>13.832</b>	<b>11.800</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>10.500</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>3.460</b>	<b>6.766</b>	<b>5.800</b>	
1	Doanh trại dBB52/c739	5.000	241	-	269	3.460	5.966	5.000	
2	Đường hầm Sh02-BĐ13	5.500					800	800	
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>6.000</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>6.000</b>	<b>7.066</b>	<b>6.000</b>	
1	Doanh trại Đại đội Trinh sát/BCHQS tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2)	6.000	825		904	6.000	7.066	6.000	
	<b>SỐ NÔNG NGHIỆP</b>	<b>29.260</b>	<b>10.000</b>	<b>9.129</b>	<b>16.249</b>	<b>17.177</b>	<b>20.335</b>	<b>28.010</b>	
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021</b>	<b>24.529</b>	<b>5.869</b>	<b>4.998</b>	<b>12.118</b>	<b>13.046</b>	<b>16.204</b>	<b>23.879</b>	-
<b>I</b>	<b>Vốn ngân sách Tỉnh</b>	<b>24.412</b>	<b>5.869</b>	<b>4.998</b>	<b>12.064</b>	<b>12.992</b>	<b>16.087</b>	<b>23.762</b>	-
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư tập trung</b>	<b>4.100</b>	<b>847</b>	<b>1.088</b>	<b>2.107</b>	<b>2.960</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	-
1.1	Trồng cây hoa Anh Đào, cây Mai Anh Đào, cây Phượng tím tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn	1.200	147	147	147	1.000	1.200	1.200	
1.2	Trạm kiểm lâm Bắc Sông Côn	600	0	241	600	600	600	600	
1.3	Trụ sở làm việc Trạm Kiểm lâm Đông Le, huyện Tây Sơn	800	0	0	560	560	800	800	
1.4	Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2)	1.500	700	700	800	800	1.500	1.500	
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất</b>	<b>20.312</b>	<b>5.022</b>	<b>3.910</b>	<b>9.957</b>	<b>10.032</b>	<b>11.987</b>	<b>19.662</b>	
2.1	Trạm Kiểm dịch động vật Cù Mông	2.500	2.357	1.382	1.843	1.820	2.873	1.850	
2.2	Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An-Bình Tường:	1.500	235	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.3	Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn	4.700	2.000	2.000	3.700	3.700	4.700	4.700	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
2.4	Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát	10.000	0	0	1.400	1.400	1.400	10.000	
2.5	Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang-Tây Thuận	1.400	430	316	1.514	1.400	1.514	1.400	
2.6	Thay thế cửa tràn ngăn mặn Cái Sơn, đê Đông (55 cửa)	9	0	9	0	9	0	9	
2.7	DA Nguồn lợi ven biển và sự PT bền vững (CRSD)	129	0	129	0	129	0	129	
2.8	Vườn ươm giống cây ngập mặn	63	0	63	0	63	0	63	
2.9	Xây dựng nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trạm giống gia súc Long Mỹ	12	0	12	0	12	0	12	
<b>II</b>	<b>Ngân sách Trung ương</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	-
<b>I</b>	<b>Các chương trình mục tiêu Quốc gia</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	
1.1	Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	117	0	0	54	54	117	117	
	Dự án Bảo vệ và PT rừng ngập mặn tỉnh Bình Định	117	0	0	54	54	117	117	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 KÉO DÀI GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021</b>	<b>4.731</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	-
<b>I</b>	<b>Vốn ngân sách Tỉnh</b>	<b>1.781</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	-
<b>1</b>	<b>Vốn đầu tư tập trung (CBĐT)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
1.1	Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài	300	0	0		0			
1.2	Cấp nước Tây Bắc huyện Tuy Phước	300	0	0		0			Công trình do huyện Tuy Phước thực hiện
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	
2.1	Trạm kiểm dịch động vật Cù Mông	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	
<b>II</b>	<b>Ngân sách Trung ương</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	
<b>I</b>	<b>Chương trình MTQG NTM</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	
1.1	Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An-Bình Tường:	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	
1.2	Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang-Tây Thuận	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	
	<b>BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH</b>	<b>17.723</b>	<b>16.465</b>	<b>16.465</b>	<b>16.465</b>	<b>16.465</b>	<b>17.642</b>	<b>17.642</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>9.100</b>	<b>9.019</b>	<b>9.019</b>	<b>9.019</b>	<b>9.019</b>	<b>9.019</b>	<b>9.019</b>	
1	Sửa chữa, cải tạo Khoa sản và Khoa nhi sơ sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định	9.100	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	
<b>B</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>8.623</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	
1	Dự án: Sửa chữa nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại Khoa Nội trung cao và Phòng Khám trung cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định	4.427	3.904	3.904	3.904	3.904	4.427	4.427	
2	Cải tạo, sửa chữa Nhà mổ thuộc khoa Hẫu thuật - Gây mê hồi sức thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	4.196	3.542	3.542	3.542	3.542	4.196	4.196	
	<b>SỐ GIAO THỐNG VẬN TẢI</b>	<b>38.129</b>	<b>7.067</b>	<b>7.067</b>	<b>27.930</b>	<b>19.052</b>	<b>17.593</b>	<b>38.129</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>4.211</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>	<b>1.965</b>	<b>4.211</b>	<b>4.211</b>	<b>4.211</b>	
1	Tuyến đường vào trụ sở Phòng Cảnh sát đường thủy								Đã điều chỉnh
2	Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long	4.211	2.247	2.247	1.965	4.211	4.211	4.211	
<b>B</b>	<b>CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>17.973</b>	<b>4.821</b>	<b>4.821</b>	<b>10.020</b>	<b>14.841</b>	<b>13.382</b>	<b>17.973</b>	
1	Tuyến đường từ Đài Kính Thiên đến Lăng Mai Xuân Thương, huyện Tây Sơn	3.646	331	331	3.315	3.646	3.315	3.646	
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 639 (đoạn từ cầu Thiên Chánh đến Quốc lộ 1)	292					292	292	Chi phí QTDAHT
3	Đường vào Ga Diêu Trì	6.935	4.490	4.490	2.445	6.935	6.935	6.935	
4	Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long	7.100		0	4.260	4.260	2.840	7.100	
<b>C</b>	<b>VỐN NSTW</b>	<b>15.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.945</b>	
1	Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Bình Định	15.945			15.945			15.945	Đang trình thẩm định điều kiện rút vốn
	<b>UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN</b>	<b>38.519</b>	<b>19.660</b>	<b>25.043</b>	<b>21.836</b>	<b>34.519</b>	<b>24.836</b>	<b>38.519</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>7.205</b>	<b>5.960</b>	<b>5.656</b>	<b>5.960</b>	<b>7.205</b>	<b>5.960</b>	<b>7.205</b>	
1	Di dời, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường An Dương Vương	7.205	5.960	5.656	5.960	7.205	5.960	7.205	Công trình xây dựng hoàn thành
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN XỐ SỔ KIẾN THIẾT</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	
1	Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn	8.000			2.000	4.000	5.000	8.000	Công trình khởi công mới
<b>C</b>	<b>TIỀN BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC NĂM 2021</b>	<b>18.520</b>	<b>9.082</b>	<b>14.769</b>	<b>9.082</b>	<b>18.520</b>	<b>9.082</b>	<b>18.520</b>	
1	Mở rộng đường Xuân Diệu (bao gồm công viên và hệ thống điện chiếu sáng), thành phố Quy Nhơn.	2.181	5.461	2.181	5.461	2.181	5.461	2.181	Thanh toán nợ khối lượng xây lắp hoàn thành
2	Mở rộng đường Xuân Diệu, đoạn từ Tượng đài Chiến thắng đến Mũi Tấn	16.339	3.621	12.588	3.621	16.339	3.621	16.339	Công trình xây dựng hoàn thành
<b>D</b>	<b>VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>4.794</b>	<b>4.618</b>	<b>4.618</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>	



TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
1	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Văn đến bến xe liên tỉnh	4.794	4.618	4.618	4.794	4.794	4.794	4.794	Chi trả tiền bồi thường, GPMB
	<b>UBND TX AN NHON</b>	<b>39.501</b>	<b>51.422</b>	<b>33.636</b>	<b>55.095</b>	<b>37.575</b>	<b>60.821</b>	<b>39.501</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>27.997</b>	<b>28.622</b>	<b>22.398</b>	<b>32.295</b>	<b>26.071</b>	<b>38.021</b>	<b>27.997</b>	
1	Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thanh Hòa, thị xã An Nhơn	1.926					1.926	1.926	Vướng GPMB
2	Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	
3	Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	
4	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	Vướng GPMB đang lên khối lượng để thanh toán
5	Kè sông Gò Chàm khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng	1.000	5.226	1.000	5.226	1.000	5.226	1.000	
6	Kè sông Kôn (đoạn bờ ông Lộc, khu vực Phụ Quang)	1.000	4.115	1.000	4.115	1.000	4.115	1.000	
7	Kè soi ông Thức, khu Long Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	Đê Gò Chòi, khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	733	2.443	733	2.443	733	2.443	733	
9	Kè xóm 6 Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn	1.664	1.999	1.664	1.999	1.664	1.999	1.664	
10	Kè sông Sứ, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn	500	1.138	500	1.138	500	1.138	500	
11	Kè sông Thạch Đê từ trạm bơm đội 5 Bằng Châu, phường Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến Trén, phường Nhơn Thành	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	Vướng GPMB
12	Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Kè dọc sông An Tượng (Kè Gò Me - Nhơn Thọ) thị xã An Nhơn	673			673	673	673	673	
16	Trường Trung học cơ sở Nhơn Tân - hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	
17	Nhà Văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn	4.000	200	4.000	200	4.000	4.000	4.000	Tạm ứng khối lượng 3,8 tỷ
18	Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm chính Tiên Hội) 05 phòng (02 phòng học + 03 phòng bộ môn)	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	Mới phân bổ bổ sung trong tháng 8/2021
19	Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thọ; HM: Xây dựng nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng 06 phòng	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Khánh	210	210	210	210	210	210	210	
21	Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Hậu	303	303	303	303	303	303	303	
22	Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Phúc	303	303	303	303	303	303	303	
23	Nhà làm việc Ban CHQS phường Nhơn Hòa	283	283	283	283	283	283	283	
24	Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Thọ	303	303	303	303	303	303	303	
25	Nhà trưng bày sản phẩm Làng nghề rèn Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn	690	690	690	690	690	690	690	
<b>B</b>	<b>VỐN XÓ SỐ KIẾN THIẾT</b>	<b>11.304</b>	<b>22.600</b>	<b>11.038</b>	<b>22.600</b>	<b>11.304</b>	<b>22.600</b>	<b>11.304</b>	
1	Trường TH số 2 Nhơn Hạnh (Thái Xuân)	266	266		266	266	266	266	
2	Trường TH số 1 Nhơn Hòa, hạng mục: Xây dựng mới Nhà 02 tầng 06 phòng	428	428	428	428	428	428	428	-
3	Trường Mầm non Nhơn Lộc, HM: 3P, tường rào cổng ngõ	476	476	476	476	476	476	476	-
4	Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thọ; HM: Xây dựng nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng 06 phòng	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	
5	Trường THCS Nhơn Tân; HM: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	601	601	601	601	601	601	601	
6	Trường tiểu học số 1 Đập Đá (điểm chính khu vực Bằng Châu); Hạng mục: Xây dựng khối phòng chức năng 02 tầng 06 phòng	500	1.528	500	1.528	500	1.528	500	
7	Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hậu - hạng mục Xây dựng nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng 06 phòng	1.100	1.724	1.100	1.724	1.100	1.724	1.100	
8	Trường Trung học cơ sở Nhơn Thành - hạng mục Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	700	2.220	700	2.220	700	2.220	700	
9	Trường Tiểu học số 2 Nhơn Hưng (điểm chính Xita) - hạng mục Xây dựng khối phòng học chức năng và hiệu bộ (nhà 02 tầng 06 phòng)	500	1.540	500	1.540	500	1.540	500	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
10	Trường Trung học cơ sở Nhơn Hậu - hạng mục Xây dựng nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	750	2.450	750	2.450	750	2.450	750	
11	Trường THCS Đập Đá - hạng mục Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	700	2.267	700	2.267	700	2.267	700	
12	Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành (điểm chính Châu Thành) - hạng mục Xây dựng khối phòng chức năng 02 tầng 06 phòng	500	1.623	500	1.623	500	1.623	500	
13	Trường Tiểu học số 1 Nhơn Lộc (điểm chính An Thành) - hạng mục Xây dựng khối phòng học chức năng và hiệu bộ 02 tầng 06 phòng	500	1.673	500	1.673	500	1.673	500	
14	Trường Mầm non Nhơn Thọ - hạng mục Xây dựng nhà lớp học 03 phòng	500	1.452	500	1.452	500	1.452	500	
15	Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm chính Tiên Hội) 05 phòng (02 phòng học + 03 phòng bộ môn)	1.000	1.569	1.000	1.569	1.000	1.569	1.000	
16	Trường Mẫu giáo Nhơn Hòa (điểm chính) 02 tầng 08 phòng (5 phòng học + 3 phòng chức năng)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	Trường Mầm non Nhơn Phong (điểm trường chính Tam Hòa), HM: NLH 01 phòng	106	106	106	106	106	106	106	
18	Trường Mầm non Nhơn Phúc (HM: NLH 2 phòng)	216	216	216	216	216	216	216	
<b>C</b>	<b>TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
1	Kè xóm 6 Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn	200	200	200	200	200	200	200	
	<b>UBND TX HOÀI NHƠN</b>	<b>237.952</b>	<b>212.523</b>	<b>176.962</b>	<b>220.861</b>	<b>214.374</b>	<b>237.109</b>	<b>233.260</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ</b>	<b>31.000</b>	<b>151.624</b>	<b>30.000</b>	<b>151.624</b>	<b>30.000</b>	<b>151.624</b>	<b>30.000</b>	
<b>a</b>	<b>Vốn năm 2021</b>								
1	Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh	30.000	151.624	30.000	151.624	30.000	151.624	30.000	
<b>b</b>	<b>Vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021</b>								
1	Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định	1.000							Điều chỉnh sang công trình khác
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>206.952</b>	<b>60.899</b>	<b>146.962</b>	<b>69.238</b>	<b>184.374</b>	<b>85.485</b>	<b>203.260</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>53.652</b>	<b>51.853</b>	<b>32.624</b>	<b>56.053</b>	<b>37.624</b>	<b>64.700</b>	<b>50.410</b>	
1	Sửa chữa nâng cấp tràn Bông Chức, xã Hoài Phú	172	-	172	-	172	-	172	
2	Trường THCS Tam Quan Bắc, HM: Nhà bộ môn 06 phòng	2.529	-	2.529	-	2.529	-	2.529	
3	Trường TH số 2 Hoài Sơn, HM: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	450	-	450	-	450	-	450	
4	Nâng cấp tuyến đường dọc bờ kè sông Lại Giang (đoạn từ Bông Sơn cũ đến giáp đường ĐT.630)	800	-	800	-	800	-	800	
5	Kè bảo vệ khu dân cư dọc sông Hoài Hải đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1)	3.075	-	-	-	-	3.075	3.075	
6	Trần phân lũ Ao Quyền, xã Hoài Phú	977	-	977	-	977	-	977	
7	Trường TH số 1 Hoài Hào, HM Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	968	1.720	968	1.720	968	1.720	968	
8	Trường TH và THCS Hoài Phú, HM: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	302	2.109	302	2.109	302	2.109	302	
9	Trường TH số 2 Tam Quan, Hm: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	1.128	156	1.128	156	1.128	156	1.128	
10	Kè ngăn lũ khu dân cư Phú An, Hoài Hương (giai đoạn 2)	2.500	-	-	-	-	-	-	Điều chỉnh sang công trình khác
11	Quảng trường huyện Hoài Nhơn	2.500	-	1.408	-	1.408	-	1.758	Điều chỉnh sang công trình khác
12	Đài tưởng niệm Liệt sỹ thanh niên xung phong tỉnh Bình Định	1.069	-	939	-	939	-	1.069	
13	Tuyến đường dọc kênh Lại Giang (đoạn từ nhà thờ Tin Lành đến cầu số 4)	5.600	-	3.935	-	3.935	1.665	5.600	
14	Sửa chữa nâng cấp Đập Bàu Sấm, xã Hoài Sơn	700	1.370	700	1.370	700	1.370	700	
15	Kè ngăn lũ khu dân cư dọc sông Lại Giang đoạn thôn Nhuận An Đông, xã Hoài Hương (giai đoạn 1)	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
16	Kè chống sạt lở sông Xương	3.000	1.703	3.000	1.703	3.000	1.703	3.000	
17	Trường TH số 1 Tam Quan (Nhà lớp học 03T12P)	1.408	-	-	700	700	1.408	1.408	
18	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 2 (đoạn kết nối đường Đt.638 với đường ĐT.639), huyện Hoài Nhơn	1.197	2.471	1.197	2.471	1.197	2.471	1.197	
19	Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn	1.200	2.453	1.200	2.453	1.200	2.453	1.200	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
20	Khắc phục sự cố xói lở hệ thống ngăn mặn thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc	1.129	-	-			1.129	1.129	
21	Tuyến đường hồ Cây Khế đi lên di tích lịch sử Trạm Phẫu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn	880	1.337	880	1.337	880	1.337	880	
22	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ) huyện Hoài Nhơn	10.000	14.967	2.841	18.467	6.341	18.467	10.000	
23	Kè chống xói lở bờ Nam sông Lại Giang (đoạn từ cầu đường sắt đến cầu ông Châu)	2.070	-	-			2.070	2.070	
24	Sửa chữa nâng cấp Đập Chùa, xã Hoài Hào	800	800	800	800	800	800	800	
25	Tuyến đường liên xã từ QL 1, đoạn Km1132+800 đến tỉnh lộ ĐT 639	3.000	3.667	3.000	3.667	3.000	3.667	3.000	
26	Tuyến đường Hóc Tranh Đình Công đi Hà Xuyên Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn	800	2.258		2.258	800	2.258	800	
27	Tuyến đường từ ngã ba công chào đến sông Xương, thị xã Hoài Nhơn	1.000	2.560	1.000	2.560	1.000	2.560	1.000	
28	Cầu Mương Cái, xã Hoài Châu	500	5.490	500	5.490	500	5.490	500	
29	Sửa chữa, nâng cấp Trần xã lũ đập Cẩm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn	400	3.736	400	3.736	400	3.736	400	
30	Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Hoài Châu	330	1.690	330	1.690	330	1.690	330	
31	Chợ Hoài Phú	450	450	450	450	450	450	450	
32	Sân vận động Tam Quan và Khu tái định cư do GPMB xây dựng sân vận động thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
33	Trường Mầm non Hoài Hương - hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng	718	1.916	718	1.916	718	1.916	718	
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG KÉO DÀI</b>	<b>1.239.374</b>	<b>1.333.161</b>	<b>786.417</b>	<b>1.350.820</b>	<b>938.609</b>	<b>1.716.585</b>	<b>1.180.072</b>	
1	Cầu dân sinh kết nối trường THPT chuyên Chu Văn An với trung tâm thị Bồng Sơn	183	230	179	230	179	230	179	
2	Trường TH số 1 Hoài Châu Bắc, hạng mục Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng	2.470	2.047	1.236	3.281	2.470	3.281	2.470	
3	Trường THCS Hoài Tân, hạng mục: nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng và Nhà hiệu bộ	3.000		2.653		2.653		2.653	Điều chỉnh sang công trình khác
4	Trường TH số 1 Hoài Thanh Tây, hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng và Nhà hiệu bộ	2.250		458		458		458	Điều chỉnh sang công trình khác
5	Trường TH số 2 Hoài Hào, HM Nhà lớp học, nhà bộ môn 03 tầng 18 phòng (12 phòng học +06 phòng bộ môn)	2.380			1.000	1.000	1.380	1.380	
6	Trường THCS Hoài Châu Bắc, HM nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng và nhà hiệu bộ	2.600	2.015	2.015	2.600	2.600	2.600	2.600	
7	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hoài Thanh	310	1.611	310	1.611	310	1.611	310	
8	Trụ sở làm việc UBND thị trấn Tam Quan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn	200					1.000	200	đang triển tổ chức khai lựa chọn thầu
10	Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng; Sân nền mặt bằng	2.488	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	
11	Trường THCS Hoài Hương (hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 6 phòng)	2.128	-	-	900	900	1.228	1.228	
12	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hoài Nhơn	11.232	6.711	6.788	4.444	4.444			
<b>III</b>	<b>NGUỒN VỐN XÓ SỔ KIẾN THIẾT</b>	<b>22.342</b>	<b>9.047</b>	<b>10.292</b>	<b>13.185</b>	<b>16.792</b>	<b>20.785</b>	<b>21.892</b>	
1	Trường TH Hoài Xuân, HM: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng	450		-					Điều chỉnh sang công trình khác
2	Trường TH Hoài Phú, HM: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	500		500		500		500	công trình trả nợ khối lượng
3	Trường THCS Hoài Tân, hạng mục: nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng và Nhà hiệu bộ	1.100		1.100		1.100		1.100	công trình trả nợ khối lượng
4	Trường TH số 3 Bồng Sơn, HM: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	450		450		450		450	nt
5	Trường TH số 1 Hoài Thanh Tây, hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng và Nhà hiệu bộ	900		900		900		900	nt
6	Trường TH và THCS Hoài Phú, HM: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	992		992		992		992	nt
7	Trường TH số 1 Tam Quan Bắc (điểm TRường Xuân Tây), HM: Sân nền mặt bằng, nhà lớp học 02 tầng 10 phòng tường rào công ngõ và khu vệ sinh	450		450		450		450	nt
8	Trường TH số 1 Hoài Châu Bắc, hạng mục Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng	2.000		2.000		2.000		2.000	nt

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
9	Trường TH Hoài Đức, HM: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	400	768	400		400		400	
10	Trường Mầm non Hoài Đức (điểm Diên Khánh) - hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng	700	1.694	700		700		700	
11	Trường Mẫu giáo Hoài Xuân - Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	1.100	800		2.000	1.100	4.500	1.100	
12	Trường mầm non Hoài Thanh (thôn Trường An 2), Hạng mục Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng	1.300	1.423	1.300	1.423	1.300	1.423	1.300	
13	Trường Mầm non Hoài Sơn - Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng và nhà bếp	1.000	1.145	1.000	1.145	1.000	1.145	1.000	
14	Trường THCS Hoài Hải; HM: Nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng	500	3.217	500	3.217	500	3.217	500	
	<b>Danh mục công trình khởi công mới năm 2021</b>								
15	Trường TH số 1 Hoài Hương, HM Nhà lớp học, nhà bộ môn 02 tầng 12 phòng (06 phòng học +06 phòng bộ môn) và Nhà hiệu bộ	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Trường Th số 2 Hoài Hào, HM Nhà lớp học, nhà bộ môn 03 tầng 18 phòng (12 phòng học +06 phòng bộ môn)	1.100			1.100	1.100	1.100	1.100	
17	Trường THCS Hoài Thanh, HM Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng và Nhà bộ môn	1.500			900	900	1.500	1.500	
18	Trường THCS Hoài Mỹ, HM Nhà bộ môn, nhà lớp học 02 tầng 12 phòng và nhà hiệu bộ	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	
19	Trường TH số 1 Hoài Tân, HM Nhà lớp học nhà bộ môn 03 tầng 12 phòng, nhà hiệu bộ và tường rào	1.400			400	400	1.400	1.400	
20	Trường THCS Hoài Đức, HM Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, nhà hiệu bộ, tường rào	1.500					1.500	1.500	
21	Trường THCS Hoài Châu Bắc, HM nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng và nhà hiệu bộ	2.000			1.000	1.000	2.000	2.000	
22	Trường THCS Đào Duy Từ, HM nhà lớp học 02 tầng 06 phòng	1.000					1.000	1.000	
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>85.840</b>	<b>-</b>	<b>66.167</b>	<b>-</b>	<b>84.840</b>	<b>-</b>	<b>85.840</b>	
1	Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh	84.840		66.167		84.840		84.840	
2	Hệ thống thoát nước dọc tường rào phía Tây trụ sở làm việc Công an thị xã Hoài Nhơn	1.000						1.000	Danh mục khởi công mới (NS tính hỗ trợ 100%)
<b>V</b>	<b>NGUỒN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>45.118</b>	<b>-</b>	<b>37.879</b>	<b>-</b>	<b>45.118</b>	<b>-</b>	<b>45.118</b>	
1	Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh	45.118		37.879		45.118		45.118	
	<b>UBND HUYỆN PHÙ MỸ</b>	<b>49.038</b>	<b>35.657</b>	<b>35.657</b>	<b>35.657</b>	<b>35.657</b>	<b>49.038</b>	<b>49.038</b>	
<b>A</b>	<b>Nguồn vốn Ngân sách tỉnh</b>	<b>49.038</b>	<b>35.657</b>	<b>35.657</b>	<b>35.657</b>	<b>35.657</b>	<b>49.038</b>	<b>49.038</b>	
<b>a</b>	<b>Dự án hoàn thành</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>	<b>7.343</b>	
1	Xây mới Hội trường UBND huyện	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681	
2	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông chính từ Quốc lộ 1A thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ đi đường phía Tây tỉnh	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ	360	360	360	360	360	360	360	
4	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ	360	360	360	360	360	360	360	
5	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	170	170	170	170	170	170	170	
6	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ	230	230	230	230	230	230	230	
7	Trường mầm non thị trấn Bình Dương (HM: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng)	149	149	149	149	149	149	149	
8	Trường MG Mỹ Chánh (HM: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng)	0	0	0	0	0	0	0	
9	Trường MG Mỹ Chánh (Công Trung) HM: NLH 04 phòng	78	78	78	78	78	78	78	
10	Trường MG Mỹ Thành (Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Nhà làm việc BCH quân sự thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ	243	243	243	243	243	243	243	
12	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ	243	243	243	243	243	243	243	
13	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ	243	243	243	243	243	243	243	
14	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ	243	243	243	243	243	243	243	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
15	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ	243	243	243	243	243	243	243	
<b>b</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>	<b>17.343</b>	<b>17.034</b>	<b>17.034</b>	<b>17.034</b>	<b>17.034</b>	<b>17.343</b>	<b>17.343</b>	
1	Đường nội bộ và hệ thống thoát nước khu tái định cư dân vùng thiên tai tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Mỹ Châu-Thị trấn Bình Dương, đoạn từ ngã ba đường cầu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu-Giáp đường ĐT632 thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	
3	Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4	Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Tài	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5	Mở rộng mạng đường ống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ	309	0	0	0	0	309	309	
6	Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2)	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	
<b>c</b>	<b>Công trình khởi công mới</b>	<b>13.364</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>	<b>13.364</b>	<b>13.364</b>	
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhà Đá-An Lương, huyện Phù Mỹ	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	
2	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Mỹ Cát	1.500	600	600	600	600	1.500	1.500	
3	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Mỹ Tài	1.800	950	950	950	950	1.800	1.800	
4	Trường MG Mỹ Quang (HM xây dựng 03 phòng học và 01 phòng đa chức năng)	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	
5	Trường tiểu học số 2 Mỹ Hiệp (HM Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng)	941	720	720	720	720	941	941	
6	Trường tiểu học Mỹ Quang (HM Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng)	1.701	650	650	650	650	1.701	1.701	
7	Trường THCS Mỹ Tài (HM: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng)	602	602	602	602	602	602	602	
8	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
9	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
10	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
11	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
12	Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>d</b>	<b>Vốn kéo dài năm 2020 sang 2021</b>	<b>10.988</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>10.988</b>	<b>10.988</b>	
1	Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ	7.000	550	550	550	550	7.000	7.000	
2	Trường MG Mỹ Chánh (HM: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng)	0	0	0	0	0	0	0	
3	Trường MG Mỹ Phong (HM: Nhà lớp học 02 phòng)	0	0	0	0	0	0	0	
4	Trường MG Mỹ Thành (Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng)	0	0	0	0	0	0	0	
5	Trường THCS Mỹ Trinh (HM: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng)	296	296	296	296	296	296	296	
6	Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2)	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972	
7	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
8	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
9	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
10	Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ	180	180	180	180	180	180	180	
11	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mỹ Tài	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UBND HUYỆN PHÙ CÁT</b>	<b>29.973</b>	<b>73.480</b>	<b>21.902</b>	<b>83.672</b>	<b>25.573</b>	<b>90.672</b>	<b>29.973</b>	
<b>A</b>	<b>Kế hoạch vốn giao năm 2021</b>	<b>22.215</b>	<b>46.560</b>	<b>15.144</b>	<b>49.662</b>	<b>17.815</b>	<b>56.662</b>	<b>22.215</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn đầu tư tập trung</b>	<b>16.239</b>	<b>26.074</b>	<b>10.339</b>	<b>28.074</b>	<b>12.339</b>	<b>34.574</b>	<b>16.239</b>	
1	Cầu Rộc Hôi	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600	
2	Nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối từ QL 1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT 638 (đoạn từ đường Quang Trung đến giáp đường ĐT 638)	3.481	12.731	3.481	12.731	3.481	12.731	3.481	
3	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT 633 (QL1) đến ĐT 634	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	
4	Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát(7856388)	1.000	6.254	1.000	6.254	1.000	6.254	1.000	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
5	Khu ĐCĐ di dời khẩn cấp 36 hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phô 1, xã Cát Minh	3.258	7.089	3.258	7.089	3.258	7.089	3.258	
6	Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát	3.900					3.900	3.900	
<b>II</b>	<b>Nguồn xổ số kiến thiết</b>	<b>5.976</b>	<b>20.485</b>	<b>4.805</b>	<b>21.588</b>	<b>5.476</b>	<b>22.088</b>	<b>5.976</b>	
1	Trường THCS Cát Thắng, HM: NLH 02 tầng 08 phòng	450	3.436	450	3.436	450	3.436	450	
2	Trường THCS Cát Lâm, HM: NLH 02 tầng 6 phòng (04 phòng chức năng và 02 phòng học)	450	2.551	450	2.551	450	2.551	450	
3	Trường TH số 1 Cát Tường (điểm trường Xuân Quang), HM: NLH 02 tầng 10 phòng (04 phòng chức năng và 06 phòng học)	1.369	2.398	1.369	2.398	1.369	2.398	1.369	
4	Trường TH số 1 Cát Trinh, HM: NLH 02 tầng 10 phòng	607	3.519	607	3.519	607	3.519	607	
5	Trường TH số 2 Cát Trinh, HM: NLH 2 tầng 10 phòng	500	2.053	500	2.053	500	2.053	500	
6	Trường TH số 1 Ngô Mây, HM: NLH 2 tầng 06 phòng	300	2.131	300	2.131	300	2.131	300	
7	Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Hạnh	1.300	4.397	1.129	5.000	1.300	5.000	1.300	
8	Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Cát Tân	1.000			500	500	1.000	1.000	
<b>B</b>	<b>Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang 2021</b>	<b>7.758</b>	<b>26.920</b>	<b>6.758</b>	<b>34.010</b>	<b>7.758</b>	<b>34.010</b>	<b>7.758</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn đầu tư tập trung</b>	<b>1.718</b>	<b>2.551</b>	<b>718</b>	<b>9.641</b>	<b>1.718</b>	<b>9.641</b>	<b>1.718</b>	
1	Trường THCS Cát Lâm, HM: NLH 02 tầng 6 phòng (04 phòng chức năng và 02 phòng học)	718	2.551	718	2.551	718	2.551	718	
2	Xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp 36 hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phô 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát	1.000			7.089	1.000	7.089	1.000	
<b>II</b>	<b>Nguồn xổ số kiến thiết</b>	<b>2.040</b>	<b>11.638</b>	<b>2.040</b>	<b>11.638</b>	<b>2.040</b>	<b>11.638</b>	<b>2.040</b>	
1	Trường THCS Cát Thắng, Hm: NLH 02 tầng 08 phòng	798	3.436	798	3.436	798	3.436	798	
2	Trường TH số 1 Ngô Mây, Hm: NLH 02 tầng 06 phòng	327	2.131	327	2.131	327	2.131	327	
3	Trường THCS Cát Lâm, HM: NLH 02 tầng 6 phòng (04 phòng chức năng và 02 phòng học)	95	2.551	95	2.551	95	2.551	95	
4	Trường TH số 1 Cát Trinh, Hm: NLH 02 tầng 10 phòng	820	3.519	820	3.519	820	3.519	820	
<b>III</b>	<b>Nguồn thu tiền sử dụng đất</b>	<b>4.000</b>	<b>12.731</b>	<b>4.000</b>	<b>12.731</b>	<b>4.000</b>	<b>12.731</b>	<b>4.000</b>	
1	Nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối từ QL 1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT 638 (đoạn từ đường Quang Trung đến giáp đường ĐT 638)	4.000	12.731	4.000	12.731	4.000	12.731	4.000	
	<b>UBND HUYỆN TUY PHƯỚC</b>	<b>24.256</b>	<b>11.038</b>	<b>10.299</b>	<b>7.349</b>	<b>7.346</b>	<b>14.144</b>	<b>22.902</b>	
<b>A</b>	<b>Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 (kéo dài)</b>	<b>2.063</b>	<b>573</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>720</b>	<b>1.309</b>	
<b>I</b>	<b>Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung</b>	<b>1.475</b>	<b>573</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	
1	Nâng cấp tuyến đường từ ĐT 640 đi Vinh Quang	435	435	435	435	435	435	435	Đang thi công
2	Nhà văn hóa xã Phước Hòa	50	50	50	50	50	50	50	đã gửi chứng từ thanh toán tại KB tỉnh
3	Nhà làm việc BCH QS TT Điều Trị	235	79	79	79	79	235	235	
4	Nhà làm việc BCH QS xã Phước Hiệp	13	9	0					
5	Nhà làm việc BCH QS xã Phước Hưng	1							hết khối lượng
6	Nhà làm việc BCH QS TT Tuy Phước	180							
7	Nhà làm việc BCH QS xã Phước Lộc	180							
8	Nhà làm việc BCH QS xã Phước Hòa	200							
9	Nhà làm việc BCH QS xã Phước Thành	180							
<b>II</b>	<b>Cấp quyền sử dụng đất</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Xổ số kiến thiết</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	
1	Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn	588	0	0				588	Đang tổ chức đấu thầu qua mạng
<b>B</b>	<b>Kế hoạch vốn năm 2021</b>	<b>22.194</b>	<b>10.464</b>	<b>9.734</b>	<b>6.784</b>	<b>6.781</b>	<b>13.423</b>	<b>21.593</b>	
<b>I</b>	<b>Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung</b>	<b>17.921</b>	<b>9.960</b>	<b>9.230</b>	<b>6.280</b>	<b>6.277</b>	<b>11.400</b>	<b>17.320</b>	
1	Kè và đập dâng Mỹ Cang, xã Phước Sơn	812	812	812	812	812	812	812	Hoàn thành
2	Sửa chữa trạm xử lý và đường ống nhà máy nước Phước Thuận	285	285	285	285	285	285	285	Hoàn thành
3	Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến	850	850	850	850	850	850	850	Hoàn thành
4	Hệ thống kênh tưới Phước Thuận	1.500	1.503	773	1.503	1.500	1.503	1.500	
5	Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm 2/9 xã Phước Thành	800	800	800	800	800	800	800	Hoàn thành
6	Gia cố đê thượng lưu đập ngăn mặn An Thuận	568	568	568	568	568	568	568	Hoàn thành
7	Trường TH số 1 Phước Hòa (02T,06P)	546	546	546	546	546	546	546	Hoàn thành

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
8	Trường TH số 1 Phước Lộc (02T,08P)	917	917	917	917	917	917	917	Hoàn thành
9	Nâng cấp tuyến đường ĐH.42	5.120	3.080	3.080			5.120	5.120	Đang thi công
10	Mạng lưới cấp nước Phước Lộc, Phước Hiệp và các vùng phụ cận	5.923	0	0				5.923	Đang tổ chức đấu thầu qua mạng
11	Xây dựng Trụ sở HĐND và UBND thị trấn Diêu Trì	600	600	600				0	
<b>II</b>	<b>Ngân sách tỉnh Cấp quyền SDD</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	
1	Đường từ ĐT.640 vào Tháp Bình Lâm	2.250	0	0				2.250	Đang trình thẩm định dự án đầu tư
<b>III</b>	<b>Xổ số kiến thiết</b>	<b>2.023</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	
1	Trường THCS Phước Thành (Nhà bộ môn)	450	450	450	450	450	450	450	Hoàn thành
2	Trường TH số 1 Phước Thuận (06 Phòng chức năng)	54	54	54	54	54	54	54	Hoàn thành
3	Trường MN Phước Thắng (02T,04P)	19	0	0	0	0	19	19	Hết khối lượng, chờ điều chỉnh
4	Trường MN Phước Sơn	500	0	0	0	0	500	500	Đang trình thẩm định dự án đầu tư
5	Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	Đang tổ chức đấu thầu qua mạng
	<b>UBND HUYỆN HOÀI AN</b>	<b>71.305</b>	<b>103.391</b>	<b>58.395</b>	<b>138.087</b>	<b>70.741</b>	<b>176.755</b>	<b>70.741</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG</b>	<b>27.971</b>	<b>52.318</b>	<b>22.700</b>	<b>71.560</b>	<b>27.971</b>	<b>91.265</b>	<b>27.971</b>	
1	Cầu Phú Văn (giai đoạn 2)	15.000	25.343	15.000	36.604	15.000	49.372	15.000	
2	Sửa chữa, khắc phục khẩn cấp hư hỏng mái đập hồ Ân Đôn, xã Ân Phong	1.600	1.861	1.000	4.322	1.600	4.322	1.600	
3	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Hào Tây	100	1.168	100	1.168	100	1.168	100	
4	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Tường Tây	100	1.168	100	1.168	100	1.168	100	
5	Trường THCS Tăng Bạt Hổ; hạng mục: xây dựng mới nhà lớp học 06 phòng, 04 phòng bộ môn và nhà hiệu bộ	951				951		951	
6	Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hữu	250	1.240	250	1.240	250	1.240	250	
7	Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Tường Đông	250	1.240	250	1.240	250	1.240	250	
8	Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang)	3.720	5.395		6.937	3.720	13.874	3.720	
9	Khắc phục lũ lụt sạt lở tuyến đường Bù Nú đi thôn T4, T5	3.000	7.265	3.000	10.729	3.000	10.729	3.000	
10	Khắc phục lũ lụt sạt lở tuyến đường Ngã 3 Xuân Sơn đi Đak Mang	3.000	7638	3.000	8.152	3.000	8.152	3.000	
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 2020 KD</b>	<b>17.256</b>	<b>-</b>	<b>16.692</b>	<b>-</b>	<b>16.692</b>	<b>-</b>	<b>16.692</b>	
1	Cầu Phú Văn (giai đoạn 2)	12.242		12.242		12.242		12.242	
2	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Mỹ	242							Đang DC
3	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Nghĩa	248							Đang DC
4	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Phong	74							Đang DC
5	Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hữu	225		225		225		225	
6	Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Tường Đông	225		225		225		225	
7	Nâng cấp kè cầu Phong Thạnh (đoạn thị trấn Tăng Bạt Hổ)	4.000		4.000		4.000		4.000	
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT</b>	<b>75</b>	<b>16.513</b>	<b>75</b>	<b>16.513</b>	<b>75</b>	<b>16.513</b>	<b>75</b>	
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung và vùng sản xuất rau an toàn	51	12.851	51	12.851	51	12.851	51	
2	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Mỹ	7	1.068	7	1.068	7	1.068	7	
3	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Nghĩa	10	1.490	10	1.490	10	1.490	10	
4	Nhà làm việc BCHQS xã Ân Phong	7	1.104	7	1.104	7	1.104	7	
<b>D</b>	<b>NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT 2020 KD</b>	<b>4.055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.055</b>	<b>-</b>	<b>4.055</b>	
1	Trường Tiểu học Ân Nghĩa, hạng mục: Xây dựng 10 phòng học và nhà hiệu bộ	3.675				3.675		3.675	
2	Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang)	380				380		380	
<b>E</b>	<b>NGUỒN VỐN KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TỈNH</b>	<b>15.000</b>	<b>28.588</b>	<b>12.080</b>	<b>32.208</b>	<b>15.000</b>	<b>32.208</b>	<b>15.000</b>	
1	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Ân Phong đi Ân Tường Đông	15.000	28.588	12080	32.208	15.000	32.208	15.000	
<b>F</b>	<b>NGUỒN VỐN XSKT</b>	<b>6.948</b>	<b>5.972</b>	<b>6.848</b>	<b>17.806</b>	<b>6.948</b>	<b>36.769</b>	<b>6.948</b>	<b>-</b>
1	Trường Tiểu học Ân Nghĩa, hạng mục: Xây dựng 10 phòng học và nhà hiệu bộ	1.548		1.548	3.907	1.548	7.815	1.548	
2	Trường THCS Ân Thạnh; hạng mục: xây dựng 08 phòng học, 04 phòng bộ môn và nhà hiệu bộ	2.100		2.100	3.306	2.100	9.902	2.100	
3	Trường THCS Tăng Bạt Hổ; hạng mục: xây dựng mới nhà lớp học 06 phòng, 04 phòng bộ môn và nhà hiệu bộ	1.200		1.200	3.050	1.200	9.152	1.200	
4	Sửa chữa, nâng cấp trạm y tế thị trấn Tăng Bạt Hổ	1.100		1.000	1.571	1.100	3.928	1.100	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
5	Trường Tiểu học Ân Hào Đông (điểm Hội Trung) Hạng mục: NLH 02T 06P	500	3.045	500	3.045	500	3.045	500	
6	Trường tiểu học Ân Phong Hạng mục: NLH 02T 06P (điểm An Hòa)	500	2.927	500	2.927	500	2.927	500	
	<b>UBND HUYỆN TÂY SON</b>	<b>34.948</b>	<b>121.788</b>	<b>13.277</b>	<b>85.379</b>	<b>18.037</b>	<b>100.801</b>	<b>25.907</b>	
<b>A</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư tập Trung</b>	<b>13.564</b>	<b>64.280</b>	<b>8.414</b>	<b>65.220</b>	<b>9.409</b>	<b>77.195</b>	<b>10.329</b>	
<b>I</b>	<b>QĐ 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020</b>	<b>10.304</b>	<b>33.864</b>	<b>5.614</b>	<b>30.136</b>	<b>7.069</b>	<b>33.252</b>	<b>7.069</b>	
1	HT cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn	5.000	21.266	3.545	24.382	5.000	27.499	5.000	
2	Trường mẫu giáo Bình Tân. HM: 04 phòng học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, khu hiệu bộ; bếp ăn một chiều	335	6.596	0					đã đề nghị điều chỉnh
3	Trường TH số 1 Bình Hòa 02 tầng, 06 phòng (04 phòng chức năng, 02 phòng bộ môn)	2.300	249	0					đã đề nghị điều chỉnh
4	Trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn. HM: Nhà làm việc khối đoàn thể xã	500	3.239	500	3.239	500	3.239	500	Hết KH
5	Cải tạo, mở rộng Trụ sở HĐND và UBND xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn.	819	1.417	819	1.417	819	1.417	819	Hết KH
6	Trụ sở HĐND và UBND xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn.	600							đã đề nghị điều chỉnh
7	Trụ sở HĐND và UBND xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.	750	1.097	750	1.097	750	1.097	750	Hết KH
8	Xây dựng tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Văn Phong, xã Tây An, huyện Tây Sơn	1.500						1.500	đang trình phê duyệt BCKT-KT và KHLT nhà thầu
<b>II</b>	<b>QĐ 1143/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 ( Nhà làm việc BCH QS cấp xã) Nguồn vốn đầu tư tập trung</b>	<b>2.430</b>	<b>9.149</b>	<b>2.230</b>	<b>9.925</b>	<b>2.030</b>	<b>12.797</b>	<b>2.430</b>	
1	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Bình	434	2.010	434	2.010	434	2.010	434	Hết KH
2	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Vinh	261	1.856	261	1.856	261	1.856	261	Hết KH
3	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Thuận	267	1.312	267	1.312	267	1.312	267	Hết KH
4	Nhà làm việc BCH quân sự xã Bình Thuận	434	1.948	434	1.948	434	1.948	434	Hết KH
5	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây An	434	2.023	434	2.023	434	2.023	434	Hết KH
6	Nhà làm việc BCH quân sự xã Bình Nghi	200				200	543	200	đã ký HĐ XL
7	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Phú	200		200	389		1.555	200	Hết KH
8	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Xuân	200		200	388		1.550	200	Hết KH
<b>III</b>	<b>QĐ 1262/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 chuyển nguồn 2020 sang 2021)</b>	<b>830</b>	<b>21.266</b>	<b>570</b>	<b>25.159</b>	<b>310</b>	<b>31.146</b>	<b>830</b>	
1	HT cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn	50	21.266	50	24.382	50	27.499	50	Hết KH
2	Nhà làm việc BCH quân sự xã Bình Nghi	260				260	543	260	đã ký HĐ XL
3	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Phú	260		260	389		1.555	260	đã tạm ứng hết KH
4	Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Xuân	260		260	388		1.550	260	đã tạm ứng hết KH
<b>B</b>	<b>Vốn cấp quyền sử dụng đất</b>	<b>4.028</b>	<b>4.923</b>	<b>28</b>	<b>7.174</b>	<b>4.028</b>	<b>9.426</b>	<b>4.028</b>	
<b>I</b>	<b>QĐ 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.251</b>	<b>4.000</b>	<b>4.503</b>	<b>4.000</b>	
1	Tuyến đường giao thông kết nối KDL Hầm Hồ đến KDL Thác Đổ xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn	4.000			2.251	4.000	4.503	4.000	đã ký HĐ XL
<b>II</b>	<b>QĐ 721/QĐ-UBND ngày 04/03/2021 ( CP quyết toán) Nguồn thu tiền sử dụng đất</b>	<b>28</b>	<b>4.923</b>	<b>28</b>	<b>4.923</b>	<b>28</b>	<b>4.923</b>	<b>28</b>	
1	Trạm y tế xã Vĩnh An	28	4.923	28	4.923	28	4.923	28	Hết KH
<b>C</b>	<b>Vốn Xổ số kiến thiết</b>	<b>17.357</b>	<b>52.586</b>	<b>4.836</b>	<b>12.985</b>	<b>4.600</b>	<b>14.180</b>	<b>11.550</b>	
<b>I</b>	<b>QĐ 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020</b>	<b>15.946</b>	<b>31.639</b>	<b>4.836</b>	<b>12.985</b>	<b>4.600</b>	<b>14.180</b>	<b>11.550</b>	
1	Trường THCS Tây Bình. HM: Nhà bộ môn 2t, 4p	1.000	3.375	236					đã đề nghị điều chỉnh
2	Trường TH Bình Thành. HM: XD 06 phòng học và 04 phòng chức năng	616	5.872						đã đề nghị điều chỉnh
3	Trường TH Tây Bình. HM: 04 phòng chức năng	615	3.365						đã đề nghị điều chỉnh
4	Trường mẫu giáo Bình Tân. HM: 04 phòng học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, khu hiệu bộ; bếp ăn một chiều	2.165	6.596						đã đề nghị điều chỉnh
5	Trường mẫu giáo Tây Giang. HM: XD nhà lớp học 03p và 01p giáo dục nghệ thuật	1.200	3.501	1.200	3.501	1.200	3.501	1.200	Hết KH
6	Trường mẫu giáo Tây An. HM: Nhà lớp học 02 tầng, 06 phòng	700	705	700	1.431	700	1.455	700	Hết KH
7	Trường THCS Tây An. HM: Nhà bộ môn 02 tầng, 06 phòng	1.000	924	1.000	1.493	1.000	2.664	1.000	Hết KH
8	Trường TH số 1 Tây Phú. HM: 04 phòng chức năng và 01 khu hiệu bộ	1.100	5.605	1.100	5.605	1.100	5.605	1.100	Hết KH
10	Trường THCS Võ Xán. HM: Nhà lớp học 02 tầng, 16 phòng	1.200	386					1.200	đang ở g/đ đầu thầu
11	Trường THCS Tây Vinh. HM: Nhà bộ môn 02 tầng, 04 phòng	750	177					750	đang chăm thầu
12	Trường THCS Bình Hòa. HM: Nhà bộ môn 02 tầng, 04 phòng	700	177					700	đang chăm thầu



TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
13	Trường THCS Bình Thành . HM: Khu hiệu bộ	600	955	600	955	600	955	600	Hết KH
14	Trường mẫu giáo Bình Thành	1.200						1.200	đang trình phê duyệt BCKT-KT và KHLT nhà thầu
15	Trường TH Bình Tân. HM: XD 04 phòng chức năng và khu hiệu bộ	1.900						1.900	đang ở g/đ đấu thầu
16	Trường mầm non Phú Phong	1.200						1.200	đang ở g/đ đấu thầu
<b>II</b>	<b>QĐ 1262/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 chuyển nguồn 2020 sang 2021)</b>	<b>1.411</b>	<b>20.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trường tiểu học Võ Xán 2	673	5.114						đã đề nghị điều chỉnh
2	Trường TH Bình Thành. HM: XD 06 phòng học và 04 phòng chức năng	339	5.872						đã đề nghị điều chỉnh
3	Trường mẫu giáo Bình Tân. HM: 04 phòng học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, khu hiệu bộ; bếp ăn một chiều	0	6.596						đã đề nghị điều chỉnh
4	Trường TH Tây Bình. HM: 04 phòng chức năng	398	3.365						đã đề nghị điều chỉnh
	<b>UBND HUYỆN VĨNH THẠNH</b>	<b>21.270</b>	<b>6.700</b>	<b>10.747</b>	<b>6.700</b>	<b>10.747</b>	<b>21.270</b>	<b>21.270</b>	
<b>I</b>	<b>Ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp</b>	<b>21.269,834</b>	<b>6.700,000</b>	<b>10.746,943</b>	<b>6.700,000</b>	<b>10.746,943</b>	<b>21.269,834</b>	<b>21.269,834</b>	
<b>I.1</b>	<b>Nguồn vốn Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung</b>	<b>13.668,000</b>	<b>6.500,000</b>	<b>9.185,109</b>	<b>6.500,000</b>	<b>9.185,109</b>	<b>13.668,000</b>	<b>13.668,000</b>	
*	<i>Công trình hoàn thành</i>	<i>3.468,000</i>	<i>-</i>	<i>3.464,169</i>	<i>-</i>	<i>3.464,169</i>	<i>3.468,000</i>	<i>3.468,000</i>	
1	Trụ sở HĐND và UBND xã Vĩnh Thịnh	2.080,000	-	2.076,169	-	2.076,169	2.080,000	2.080,000	
2	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh	455,000	-	455,000	-	455,000	455,000	455,000	
3	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh	443,000	-	443,000	-	443,000	443,000	443,000	
4	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh	490,000	-	490,000	-	490,000	490,000	490,000	
*	<i>Công trình chuyển tiếp</i>	<i>10.200,000</i>	<i>6.500,000</i>	<i>5.720,940</i>	<i>6.500,000</i>	<i>5.720,940</i>	<i>10.200,000</i>	<i>10.200,000</i>	
1	Tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	5.000,000	1.500,000	1.341,612	1.500,000	1.341,612	5.000,000	5.000,000	
2	Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh	5.000,000	5.000,000	4.379,328	5.000,000	4.379,328	5.000,000	5.000,000	
3	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	Đã phê duyệt E HSMT
4	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	Đã phê duyệt E HSMT
<b>I.2</b>	<b>Nguồn vốn Xổ số kiến thiết</b>	<b>6.350,000</b>	<b>200,000</b>	<b>850,000</b>	<b>200,000</b>	<b>850,000</b>	<b>6.350,000</b>	<b>6.350,000</b>	
*	<i>Công trình hoàn thành</i>	<i>850,000</i>	<i>-</i>	<i>850,000</i>	<i>-</i>	<i>850,000</i>	<i>850,000</i>	<i>850,000</i>	
1	Trường TH Vĩnh Quang, (HM: Nhà hiệu bộ)	450,000	-	450,000	-	450,000	450,000	450,000	
2	Trường MN thị trấn Vĩnh Thạnh (HM: nhà ăn + bếp; tường rào, cổng ngõ; sân nền bê tông)	400,000	-	400,000	-	400,000	400,000	400,000	
*	<i>Công trình khởi công mới</i>	<i>5.500,000</i>	<i>200,000</i>	<i>0,000</i>	<i>200,000</i>	<i>0,000</i>	<i>5.500,000</i>	<i>5.500,000</i>	
1	Trường TH thị trấn Vĩnh Thạnh. HM: NLH 02T10P	2.000,000	100,00	-	100,00	-	2.000,00	2.000,00	Đã phê duyệt E HSMT
2	Trường mẫu giáo Vĩnh Hiệp. HM: NLH06, nhà ăn, bếp và nhà hiệu bộ	3.500,000	100,00	-	100,00	-	3.500,00	3.500,00	Đã phê duyệt E HSMT
<b>I.3</b>	<b>Nguồn cấp quyền sử dụng đất tỉnh bố trí</b>	<b>225,559</b>	<b>0,000</b>	<b>225,559</b>	<b>0,000</b>	<b>225,559</b>	<b>225,559</b>	<b>225,559</b>	
*	<i>Công trình hoàn thành</i>	<i>225,559</i>	<i>-</i>	<i>225,559</i>	<i>-</i>	<i>225,559</i>	<i>225,559</i>	<i>225,559</i>	
1	Nâng cấp, mở rộng đường trục huyện lỵ Vĩnh Thạnh (đoạn từ trường THPT Vĩnh Thạnh đến cầu Hà Ron)	145,428	-	145,428	-	145,428	145,428	145,428	
2	Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang; Hạng mục:Nhà Hiệu bộ	2,298	-	2,298	-	2,298	2,298	2,298	
3	Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh. Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng	47,425	-	47,425	-	47,425	47,425	47,425	
4	Kè suối nước Dơi làng O5, xã Vĩnh Kim	30,408	-	30,408	-	30,408	30,408	30,408	
<b>I.4</b>	<b>Nguồn vốn Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung năm 2020 kéo dài</b>	<b>540,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>540,000</b>	<b>540,000</b>	
*	<i>Công trình chuyển tiếp</i>	<i>540,000</i>	<i>-</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>	<i>0,000</i>	<i>540,000</i>	<i>540,000</i>	
1	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh	270,000	-	-	-	-	270	270	
2	Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh	270,000	-	-	-	-	270	270	
<b>I.5</b>	<b>Nguồn cấp quyền sử dụng đất tỉnh bố trí năm 2020 kéo dài</b>	<b>486,275</b>	<b>0,000</b>	<b>486,275</b>	<b>0,000</b>	<b>486,275</b>	<b>486,275</b>	<b>486,275</b>	
*	<i>Công trình chuyển tiếp</i>	<i>486,275</i>	<i>0,000</i>	<i>486,275</i>	<i>0,000</i>	<i>486,275</i>	<i>486,275</i>	<i>486,275</i>	
1	Hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Định An và đường giao thông dọc bờ sông Kôn, thị trấn Vĩnh Thạnh	486,275	-	486,275	-	486,275	486,275	486,275	
	<b>UBND HUYỆN AN LÃO</b>	<b>12.535</b>	<b>710</b>	<b>858</b>	<b>6.040</b>	<b>6.888</b>	<b>4.470</b>	<b>9.118</b>	
<b>A</b>	<b>Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 (kéo dài)</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	
<b>I</b>	<b>Ngân sách tỉnh</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
1	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Vinh	74,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
2	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Quang	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	
3	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Hưng	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00	
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất tỉnh</b>	<b>564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Đập dâng Tả Loan	564,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
<b>III</b>	<b>Vốn xô số kiến thiết</b>	<b>1.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Trường Mẫu giáo An Toàn (Nhà hiệu bộ)	450,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
2	Trường Mẫu giáo An Vinh (Nhà lớp học 01 phòng - Thôn 3)	356,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
3	Trường TH An Hòa 2 (Nhà hiệu bộ)	256,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
4	Trường TH An Nghĩa (Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng)	260,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
<b>B</b>	<b>Kế hoạch vốn năm 2021</b>	<b>10.015,00</b>	<b>710,00</b>	<b>858,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>6.328,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>8.558,00</b>	
<b>I</b>	<b>Ngân sách tỉnh</b>	<b>6.508,00</b>	<b>703,00</b>	<b>851,00</b>	<b>3.303,00</b>	<b>4.251,00</b>	<b>903,00</b>	<b>5.051,00</b>	
<b>a</b>	<b>Công trình hoàn thành</b>	<b>2.308,00</b>	<b>703,00</b>	<b>851,00</b>	<b>703,00</b>	<b>851,00</b>	<b>703,00</b>	<b>851,00</b>	
1	Trường TH An Hòa 2 (Nhà hiệu bộ)	1.400,00							Hết khối lượng Đã đề nghị điều chỉnh
2	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Tân	483,00	346,00	483,00	346,00	483,00	346,00	483,00	
3	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Trung	425,00	357,00	368,00	357,00	368,00	357,00	368,00	Đề nghị ĐC giám 57 tr
<b>b</b>	<b>Công trình khởi công mới</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.200,00</b>	
1	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi huyện An Lão	4.000,00			2.400,00	3.200,00		4.000,00	KC mới
2	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Quang	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	KC mới
3	Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Hưng	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	KC mới
<b>II</b>	<b>Cấp quyền sử dụng đất tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1558/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 (hỗ trợ xã An Tân)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>a</b>	<b>Công trình khởi công mới</b>								
1	Đường bê tông Đoạn từ nhà ông Rang đến khu gian dân thôn Tân An	600,00			360,00	360,00	600,00	600,00	KC mới
2	Nâng cấp mở rộng đường nội bộ thôn Thuận An (Tuyến 1; Tuyến 2)	750,00			450,00	450,00	750,00	750,00	KC mới
3	Đường BTGT nội đồng đoạn từ ruộng ông Nhang – Hóc hai thôn Thanh Sơn	650,00			360,00	360,00	650,00	650,00	KC mới
<b>III</b>	<b>Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
1	NLV Ban chỉ huy quận sự xã An Toàn	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
<b>VI</b>	<b>Vốn xô số kiến thiết</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>*</b>	<b>Công trình khởi công mới</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1	Trường PTDT bán trú Đình Ruối	1.500,00			1.000,00	900,00	1.000,00	1.500,00	KC mới
<b>UBND HUYỆN VĂN CANH</b>		<b>20.397</b>	<b>11.812</b>	<b>11.812</b>	<b>16.283</b>	<b>16.283</b>	<b>19.122</b>	<b>19.122</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn Xô số Kiến thiết</b>	<b>10.850</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>7.554</b>	<b>7.554</b>	<b>10.393</b>	<b>10.393</b>	
1	Trường Mầm non xã Canh Hiệp (HM: Nhà hiệu bộ)	724	724	724	724	724	724	724	
2	Trường Mầm non xã Canh Vinh (HM: Nhà lớp học 04 phòng, nhà hiệu bộ)	2.830	2.349	2.349	2.830	2.830	2.830	2.830	
3	Trường THCS Canh Vinh (HM: Xây dựng 03 phòng học, thư viện)	2.000	0	0	1.200	1.200	2.000	2.000	Công trình đang trình phê duyệt BCKTKT
4	Trường mầm non Canh Liên (HM: Xây dựng 03 phọc; nhà hiệu bộ; nhà ăn; nhà bếp; Khu vệ sinh; Sân bê tông-Công ngõ, tường rào)	3.500	0	0	2.000	2.000	3.500	3.500	Công trình đang trình phê duyệt BCKTKT
5	Trường Mầm non Canh Hiến	457	9	9					Hết KL thanh toán
6	Trường Mầm non Canh Hiến, HM: Xây dựng nhà ăn-bếp, khu vệ sinh, sân bê tông và công ngõ tường rào	1.339	0	0	800	800	1.339	1.339	
<b>II</b>	<b>Vốn ngân sách tỉnh</b>	<b>4.546</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	
1	Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh Thuận, huyện Văn Canh	385	385	385	385	385	385	385	
2	Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh Vinh, huyện Văn Canh	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh Liên	487	381	381	381	381	381	381	Hết KL thanh toán
4	Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh Hiến	285	285	285	285	285	285	285	
5	Trường Mầm non xã Canh Hiệp (HM: Nhà hiệu bộ)	824	393	393	393	393	393	393	Hết KL thanh toán

TT	Nguồn vốn/ Danh mục	KH vốn giao năm 2021	Thực hiện đến 23/8/2021		Ước thực hiện đến 30/9/2021		Đăng ký thực hiện kế hoạch năm 2021 tính đến 31/12/2021		Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	
6	Trường Mầm non xã Canh Hiệp (Xây dựng 04 phòng học; nhà ăn, nhà bếp, khu vệ sinh, sân bê tông, công nghệ tường rào)	1.465	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	Hết KL thanh toán
8	Xây dựng chợ Trung tâm xã Canh Hiệp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>III</b>	<b>Vốn cấp quyền sử dụng đất (NST)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>	
1	Xây dựng lưới điện cho 03 làng: làng Kà Bông, làng Cát, làng Chôm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh	3.500	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339	
2	Xây dựng chợ Trung tâm xã Canh Hiệp	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	