

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ dự án Tổ hợp Không gian khoa học và tiến độ Giải phóng mặt bằng tại Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa

Ngày 07/5/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ dự án Tổ hợp Không gian khoa học và tiến độ Giải phóng mặt bằng tại Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa. Tham dự buổi họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo tiến độ dự án Tổ hợp Không gian khoa học và tiến độ Giải phóng mặt bằng tại Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Về tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp Không gian Khoa học

a) Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án (kể cả giai đoạn 1, 2), hoàn thành công trình trước tháng 12/2020 để có cơ sở giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương; đồng thời lập bảng tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục còn lại, báo cáo UBND tỉnh.

- Tiếp tục làm việc, thống nhất với Công ty Sky - Skan về việc cử chuyên gia sang lắp đặt thiết bị hệ thống chiếu hình nhà mô hình vũ trụ.

- Khẩn trương lập các thủ tục thông báo lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu số: 12a (Cung cấp lắp đặt thiết bị Mái vòm); 12b (Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn); 12c (Cung cấp thiết bị phụ kiện của Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông) thuộc Tổ hợp Không gian khoa học và thực hiện lắp đặt hệ thống trong tháng 7/2020.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát các hạng mục đã và đang triển khai của Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học (kể cả giai đoạn 1, 2); kịp thời đề xuất bố trí vốn để thực hiện; những hạng mục chưa triển khai hoặc chưa có

ý tưởng, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chuyển nguồn vốn cho những dự án cần thiết khác.

2. Về tiến độ Giải phóng mặt bằng Khu đô thị Khoa học Quy Hòa

a) Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, GPMB toàn bộ Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa; trước mắt, ưu tiên thực hiện hoàn thành công tác GPMB 04 tuyến đường trong Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa, báo cáo UBND tỉnh.

- Thực hiện công tác kiểm kê, GPMB dự án Khu tái định cư phía Bắc công viên khoa học để triển khai xây dựng khu tái định cư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành lập các thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định đối với 05 hộ dân gồm: ông Trần Phước Tôn, ông Nguyễn Thanh Tùng (cư trú tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn), ông Hồ Văn Định (cư trú tại căn hộ số 6-15C, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn), ông Trần Minh Quang (cư trú 68 Nguyễn Nhạc, thành phố Quy Nhơn) và bà Nguyễn Thị Thúy Liên (cư trú số 311 Đào Tấn, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành trồng dải cây xanh bao quanh dự án Khu Công nghệ phần mềm của Công ty TMA.

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất lại giá đất giao cho các hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa nhà ở được nhà nước giao 01 lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất theo hướng tạo thuận lợi cho người dân có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính và xây dựng nhà ở tái định cư, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Trần Châu;
- Các thành viên dự họp;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K16, TTTH-CB.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Thủy

