

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại buổi họp kiểm tra tình hình giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh**

Ngày 01/8/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi họp kiểm tra tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn ngân sách nhà nước (không bao gồm vốn của Chương trình MTQG) và vốn trái phiếu Chính phủ đã giao cho các chủ đầu tư thực hiện, giá trị giải ngân đạt 34,47% kế hoạch vốn cả năm. Hầu hết, các chủ đầu tư thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố đều có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn khá tốt (đạt từ 46% trở lên), đặc biệt một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất cao như các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão...

Đối với các chủ đầu tư cấp tỉnh, phần lớn giải ngân gần hết kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, vẫn có một số chủ đầu tư có tỷ trọng bố trí kế hoạch vốn lớn (chủ đầu tư các dự án trọng điểm nhóm B) nhưng có tỷ lệ giải ngân rất thấp, làm ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, như Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế... Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư chưa thực hiện quyết liệt và kịp thời trong việc hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định để đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu triển khai các dự án khởi công mới, nhất là các dự án nhóm B; việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế còn nhiều bất cập, nhất là một số đơn vị tư vấn được chọn có năng lực yếu kém, làm chậm tiến độ hoàn thành các hồ sơ theo quy định; các đơn vị được giao thực hiện công tác thẩm định chuyên ngành chưa quan tâm đúng mức về công tác nhân lực, nghiệp vụ của cán bộ thẩm định, gây quá tải trong việc thẩm định các hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Để khắc phục những nguyên nhân trên, nhằm tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong các tháng còn lại của năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3116/UBND-TH ngày 27/7/2016; đồng thời, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan rà soát các công trình, dự án phê duyệt sau ngày 31/3/2016 nhưng đã được bố trí kế hoạch vốn trong năm 2016, các công trình khởi công mới trong năm 2016 nhưng đến nay chưa hoàn thành thủ tục đầu tư thì đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chuyển kế hoạch vốn để bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh và thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình có khối lượng nhưng còn thiếu vốn.

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 đối với nguồn vốn vay tồn ngân kho bạc Nhà nước theo đúng số vốn thực tế được Bộ Tài chính cho vay.

- Phối hợp với Sở Tài chính làm việc với các bộ, ngành Trung ương để được vay vốn ngân hàng Phát triển Việt Nam theo kế hoạch năm 2016 để có nguồn thanh toán cho các công trình, dự án đã ghi kế hoạch vốn từ đầu năm; đồng thời, đây là đợt hỗ trợ cuối cùng, từ nay trở đi không bố trí kế hoạch vốn từ nguồn vốn vay ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ cho các công trình, dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư và đã được hỗ trợ kinh phí.

- Nghiên cứu xây dựng mẫu báo cáo số liệu giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2016 gửi các chủ đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016, chủ đầu tư nào thực hiện giải ngân không đạt kế hoạch thì báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2017 theo quy định.

2. Đối với các Chủ đầu tư triển khai dự án chậm, giải ngân không đạt kế hoạch theo quy định, để Trung ương điều chỉnh vốn sang địa phương khác hoặc không tiếp tục bố trí vốn trong kế hoạch năm 2017 cho dự án (theo tinh thần Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ) thì Thủ trưởng các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Hạn chế ứng vốn cho đơn vị thi công, nếu đơn vị nào thực hiện tạm ứng mà không hoàn trả khối lượng theo đúng thời gian quy định thì không cho tham gia thực hiện các công trình, dự án sau.


- Đối với các công trình, dự án phê duyệt sau ngày 31/3/2016 nhưng đã được bố trí kế hoạch vốn trong năm 2016 từ nguồn ngân sách cấp huyện, xã thì vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành của Trung ương.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm đối với các cán bộ, công chức làm việc tại một số vị trí, công việc nhạy cảm có ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, trước mắt là tại các đơn vị thẩm định chuyên ngành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban ngành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K1.



Nguyễn Thái Bình